

14/01/2019	Comune	ditta	n.SAE fabbisogno	n. SAE consegnate al dec 2017	n.SAE consegnate ai comuni 2017	n.SAE consegnate al dec 2018	n.SAE consegnate al comune 2018-2019	n.SAE da consegnare al comune 2019	denominazione Area SAE	assegnate SAE Famiglie	Data inizio lavori da verbale	Data fine prima fase da cronoprogramma	Data fine prima fase effettiva	Data inizio lavori montaggio SAE da cronoprogramma	Data inizio lavori montaggio SAE effettiva	Data fine lavori montaggio SAE da cronoprogramma	Data fine lavori montaggio SAE effettiva	Data inizio lavori terza fase da cronoprogramma	Data inizio lavori terza fase effettiva	Data fine lavori da cronoprogramma	Data fine lavori effettiva	data approvazione progetto	decreto n.	ritardo sui 120 giorni per le oo.uu.	ritardo sui 180 giorni complessivi	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE	Problematiche interferenze da risolvere	Problematiche allaccio reti da risolvere	mese consegna	Note		
1	ACQUASANTA TERME	ARCALE	6	6			6		Loc Arii		11/07/2017	31/07/2017	30/07/2017	01/08/2017	21/08/2017	25/09/2017	20/10/2017	26/09/2017	21/10/2017	10/10/2017	15/12/2017	27/05/2017	615	-56	-34	0	prima accensione prima di natale se firmati contratti dal sindaco	il sindaco farà i contratti a proprio, non reperisce facilmente gli assegnatari	1	consegnate 18/01/2018		
2	AMANDOLA	ARCALE	2	2	2				Loc. San Cristoforo		24/07/2017	13/08/2017	03/08/2017	14/08/2017	30/08/2017	17/09/2017	20/10/2017	18/09/2017	21/10/2017	10/10/2017	15/12/2017	12/06/2017	704	-68	-50	-9	intimato al sindaco di consentire gli allacci in data 25/11/2017	piazzola pronta 03/08/2017, polemica per recinzione, arcale comunica montaggio SAE dal 30/8	12	consegnate 22/12/2017		
3	ARQUATA DEL TRONTO	ARCALE	26	26	26				Pescara del Tronto		30/01/2017	12/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	09/04/2017	27/04/2017	09/04/2017	28/04/2017	07/05/2017	19/06/2017	29/12/2016	101	-46	-61	-15			6	consegnata 17/06/2017		
4		ARCALE	54	54	54				Borgo		09/03/2017	17/05/2017	19/05/2017	18/05/2017	20/05/2017	18/05/2017	18/07/2017	13/07/2017	24/07/2017	16/08/2017	14/09/2017	14/02/2017	152	-26	-26	-1	manca parcheggio sul retro per lavori enel in corso - fatto		9	consegnate il 28/09/2017		
5		ARCALE	32	32	32				Borgo 2		08/06/2017	19/07/2017	23/07/2017	20/07/2017	24/07/2017	20/09/2017	29/09/2017	21/09/2017	30/09/2017	11/10/2017	25/11/2017	12/05/2017	539	-48	-40	7		Fognatura 700 m - Adduz. Acqua da monte 1.000 m. - Prolungamento linea gas 300 m. autorizzati 660.000 euro di lavori il 30/07/2017	9	consegnate il 29/09/2017		
6									modul casa line	10																			18/06/2018 scritto a roma per fornitore: roma indica modul casa line idoneità dell'area fatta ordine 10/09/2018 sopralluogo 12/09/2018 appuntamento 21/09/2018 sopralluogo 26/09/2018	prescrizioni per layout 03/10/2018; layout consegnato il 15/10/2018; protocollato il 18/10; firma layout 26/10/2018; ordinanza occupazione 24/10; immissione in possesso 29/10 partenza progettazione 26/10/2018. consegna progetto 19/11, validazione 10/01/2019 approvazione progetto 14/01/2019		si ipotizza aggiudicazione lavori 31/01/2019, consegna cantiere febbraio 2019, fine lavori 30/06/2019
6			ARCALE	6	6	6				Pretrare 1		03/04/2017	28/05/2017	05/06/2017	05/06/2017	06/06/2017	16/07/2017	04/08/2017	17/07/2017	05/08/2017	13/08/2017	13/09/2017	27/02/2017	250	-22	-22	-1	pattuita tra presidente-impresa		9	consegnata settembre 2017	
6			ARCALE	20	20	20				Pretrare 2		03/04/2017	28/05/2017	05/06/2017	15/06/2017	06/06/2017	16/07/2017	04/08/2017	17/07/2017	05/08/2017	13/08/2017	13/09/2017	27/02/2017	250	-22	-22	-1	pattuita tra presidente-impresa		9	consegnata settembre 2017	
7			ARCALE	16	16	16				Piedilama	no	06/04/2017	17/05/2017	04/06/2017	25/05/2017	05/06/2017	05/07/2017	27/07/2017	06/07/2017	17/07/2017	09/08/2017	24/08/2017	27/02/2017	249	-23	-30	-8			8	consegnata agosto 2017	
8			ARCALE	33	33	33				Spelonga - Colle	no	04/05/2017	26/07/2017	06/08/2017	27/07/2017	09/08/2017	20/09/2017	26/10/2017	21/09/2017	27/10/2017	25/10/2017	07/12/2017	03/04/2017	402	5	26	18	PENALE	autorizzati al CII Preti idrica e fognaria esterni all'area SAE. Per rete gas realizzata cabina GRF non prevista nel computo di progetto.		12	consegnate il 07/12/2017
9			ARCALE	14	14	14				Faete 1 2 (8+6)	no	03/05/2017	20/06/2017	23/07/2017	21/06/2017	24/07/2017	01/08/2017	02/10/2017	02/08/2017	03/10/2017	05/09/2017	30/11/2017	27/02/2017	248	26	37	10	PENALE ?	sistemare strada accesso erap ap non collabora		12	consegnata il 18/12/2017
10	BOLOGNOLA	ARCALE	7	7			7		Villa di Mezzo - Capoluogo	no	27/07/2017	01/09/2017	15/10/2017	02/09/2017	18/10/2017	23/10/2017	24/11/2017	23/10/2017	25/11/2017	05/11/2017	22/12/2017	16/06/2017	737	1	-19	-23	45 gg proposti da Gervasi	manca energia elettrica - risolto problema accessori gpl anziché metano	1	2 consegnate il 06/01/2018 5 consegnate il 31/01/2018		
11	CALDAROLA	ARCALE	41	41	41				Campo Sportivo sud	no	26/06/2017	01/09/2017	30/07/2017	02/09/2017	17/08/2017	01/11/2017	04/12/2017	02/11/2017	05/12/2017	17/11/2017	20/12/2017	27/05/2017	612	-56	11	49	PENALE	polemiche su difetti	12	consegnate il 27/12/2017		
11		ARCALE	25			25	25		Campo Sportivo centro	no	26/06/2017	01/09/2017	14/09/2017	02/09/2017	18/09/2017	01/11/2017	21/12/2017	02/11/2017	14/12/2017	05/12/2017	19/02/2018	27/05/2017	612	-10	28	34	PENALE	lunedì 19 sopralluogo o con sindaco - manca asfalto	2	consegnate il 19/02/2018		
11		ARCALE	38			38	38		Campo Sportivo nord	no	26/06/2017	01/09/2017	08/10/2017	02/09/2017	09/10/2017	01/11/2017	22/12/2017	02/11/2017	27/12/2017	05/12/2017	28/04/2018	27/05/2017	612	14	29	14		chiesta modifica acquedotto da assm i primi di aprile 2018	5	consegnate 11/02/2018		
12		ARCALE	3			3	3		monastero		18/09/2017	10/10/2017	04/10/2017	11/10/2017	05/10/2017	04/11/2017	07/12/2017	05/11/2017	08/12/2017	20/11/2017	20/12/2017	12/07/2017	878	-36	-32	3	arcale modifica le sac su richiesta di Borrelli in data 08/12/2017 - sopralluogo 12/01/2018 lavori approvati e ultimati 22-02-2018	ditta Francinella ribasso 13,50% aggiudicata 08/08/2017	2	consegnati 22/02/2018		
13		ARCALE	16				16		Sant' Erasmo (frazione) 40,3-60,2-80	11-	07/11/2017	12/12/2017	03/06/2018	13/12/2017	04/06/2018	31/01/2018	20/07/2018	01/02/2018	21/07/2018	22/02/2018	15/08/2018	20/09/2017	1328	136	123	-14	layout 12/08/2017 approvato 24/08/2017 progetto 14/09/2017 validato 19/09/2017 aggiudicato 18/10/2017 ribasso 38,55%	gpl ok, acqua ok, enel in corso, certificazioni reti 06/08, ultimazione OO.UU. 10/08, contratti 10/08, collaudi 13/08	15	consegnate il 27/08/2018		
14		ARCALE	19				19		Vallicelle a		08/08/2017	08/10/2017	30/10/2017	09/10/2017	30/10/2017	09/12/2017	29/12/2017	10/12/2017	01/01/2018	10/01/2018	30/07/2018	11/07/2017	874	-9	-9	0	fine lavori urbanizzazioni il 30/03/2018 (da fare tirantatura doppia muto alto, paratia tirantata in basso allacci e finiture, strada di accesso)	tiranti problemi per tempistica collaudi, gas 06/08, acqua 23/07, enel 29/07, contratti servizi 27/07, dal 10/07 pulizie e, collaudi	15	consegnate il 27/08/2018		
14		ARCALE	5			5	5		Vallicelle b		08/08/2017	08/10/2017	16/04/2018	09/10/2017	16/04/2018	09/12/2017	12/01/2018	10/12/2017	13/01/2018	10/01/2018	12/08/2018	11/07/2017	874	159	5	-154	problemi per collaudi ed allacci a causa dei vari ponti. Lungaggini di italgas per contratti.	fine lavori urbanizzazioni il 28/02/2018 (da fare paratia, allacci e finiture)	5	consegnate il 21/05/2018		
14		ARCALE	10				10		Vallicelle c	no	08/08/2017	08/10/2017	15/03/2018	09/10/2017	16/04/2018	09/12/2017	04/06/2018	10/12/2017	06/06/2018	10/01/2018	15/07/2018	11/07/2017	874	127	148	-11	redatta variante opere di sostegno necessarie al nuovo layout italgas sta iniziando le linee	enel acqua e gs ok 20/07, in corso pulizia	14	consegnate il 28/07/2018		
15		ARCALE	8				8		Arcofiato (frazione)	no	13/04/2018	05/12/2017	30/06/2018	06/12/2017	07/07/2018	23/01/2018	20/08/2018	24/01/2018	21/08/2018	07/02/2018	30/08/2018	29/09/2017	1381	154	145	-16	area 24/08/2017 layout 30/08/2017 approvato 02/09/2017 in progettazione per il 22/09/2017 aggiudicazione 18/10/2017 ribasso 38,013% variante disponibile al 31/01/2018.	montaggio in corso dal 07/07/2018 tempistica strettissima, ci proviamo, servizi ok lavori sono finiti (pali esclusi) l'Enel darà corrente solo entro il 13 ottobre quindi la consegna slitta al 18/10/2018 (non sapevamo ci fossero problemi legati alla fornitura enel)	17	consegnate il 20/10/2018		
16		ARCALE	21	21		21	21		Le Cortine ovest A	no	31/07/2017	31/09/2017	05/10/2017	31/09/2017	06/10/2017	30/11/2017	18/12/2017	31/11/2017	19/12/2017	31/12/2017	12/05/2018	07/07/2017	861	-30	-16	13	problemi per collaudi ed allacci a causa dei vari ponti. Lungaggini di italgas per contratti.		5	consegnate il 17/05/2018 chiavi al suindaco		
16		ARCALE	10			10	10		Le Cortine ovest B	no	31/07/2017	31/09/2017	23/10/2017	31/09/2017	30/10/2017	30/11/2017	29/12/2017	31/11/2017	30/12/2017	31/12/2017	28/04/2018	07/07/2017	861	-12	-5	0	problemi per collaudi ed allacci a causa dei vari ponti. Lungaggini di italgas per contratti.		5	consegnate il 17/05/2018 chiavi al suindaco		

14/01/2019	Comune	ditta	n.SAE fabbisogno	n. SAE consegnate al dec 2017	n.SAE consegnate ai comuni 2017	n.SAE consegnate al dec 2018	n.SAE consegnate al comune 2018-2019	n.SAE da consegnare al comune 2019	denominazione Area SAE	assegnate SAE Famiglie	Data inizio lavori da verbale	Data fine prima fase da crono programma	Data fine prima fase effettiva	Data inizio lavori montaggio SAE da crono programma	Data inizio lavori montaggio SAE effettiva	Data fine lavori montaggio SAE da crono programma	Data fine lavori montaggio SAE effettiva	Data inizio lavori terza fase da crono programma	Data inizio lavori terza fase effettiva	Data fine lavori da crono programma	Data fine lavori effettiva	data approvazione progetto	decreto n.	ritardo sui 120 giorni per le oo.uu.	ritardo sui 180 giorni complessivi	gomi di ritardo sui 60 gg montaggio SAE	Problematiche interferenze da risolvere	Problematiche allaccio reti da risolvere	meze consegnate	Note
16	CAMERINO	ARCALE	12			12	12		Le Cortine ovest C	no	31/07/2017	31/09/2017	23/10/2017	31/09/2017	23/10/2017	30/11/2017	22/12/2017	31/11/2017	23/12/2017	31/12/2017	28/04/2018	07/07/2017	861	-12	-12	0	problemi per collaudi ed allacci a causa dei vari ponti. Langaggini di italgas per contratti.		5	consegnate il 17/05/2018 chiavi al suindaco
17		ARCALE	24				24		Le Cortine centro A bassa	no	31/07/2017	15/09/2017	31/01/2018	15/09/2017	01/02/2018	14/11/2017	15/04/2018	15/12/2017	16/04/2018	21/01/2018	25/05/2018	07/07/2017	859	88	102	13		l'area è attraversata dai sottoservizi che servono le altre e si è stabilito di realizzarli prima di fa entrare Arcale per cui tutto slitta al 10/01/2018	13	consegnate 28/06/2018
17		ARCALE	7				7		Le Cortine centro B alta	no	31/07/2017	15/09/2017	31/01/2018	15/09/2017	01/02/2018	14/11/2017	15/04/2018	15/12/2017	16/04/2018	21/01/2018	25/06/2018	07/07/2017	859	88	102	13		l'area è attraversata dai sottoservizi che servono le altre e si è stabilito di realizzarli prima di fa entrare Arcale per cui tutto slitta al 10/01/2018	13	consegnate 28/06/2018
18		ARCALE	27				27		Le Cortine est A centro	no	03/08/2017	15/10/2017	23/10/2017	15/10/2017	30/10/2017	14/12/2017	29/12/2017	15/12/2017	30/12/2017	21/01/2018	06/07/2018	07/07/2017	860	-12	-5	0	possibilita collaudi ed accensioni dal 22/06/2018	ok allacci 12/07 collaudi	14	consegnate 20/07/2018
18		ARCALE	17				17		Le Cortine est C alta	no	03/08/2017	15/10/2017	23/10/2017	15/10/2017	20/11/2017	14/12/2017	19/01/2018	15/12/2017	20/01/2018	21/01/2018	30/07/2018	07/07/2017	860	-12	16	0	collaudi ed accensioni dal 07/08/2018	chiesto allargamento strada 06/18 allegati E il 04/07/2018 dal 30 collaudi	15	consegnate 13/08/2018
18		ARCALE	14				14		Le Cortine est B bassa	no	03/08/2017	15/10/2017	31/01/2018	15/10/2017	01/02/2018	14/12/2017	30/03/2018	15/12/2017	01/04/2018	21/01/2018	15/07/2018	07/07/2017	860	88	86	-3	interferenza con viabilità di cantiere	dal 23/07 collaudi	15	consegnate 07/08/2018
19		ARCALE	17				17		Le Cortine ampliamento - 1		16/04/2018		17/06/2018		18/06/2018		02/08/2018		03/08/2018		20/08/2018	16/02/2018		1	-13	-15	consegna 16/04/2018 prima fase 30/05/2018 allegati E 30/07	area occupata il 21/11 layout consegnato il 04/12/2017 - richieste modifiche layout approvato 18/01/2018 progetto 11/02/2018 validazione 15/02/2018? gara 5/03/2018 consegna lavori 15/03/2018	15	consegnate il 24/08/2018
19		ARCALE	22				22		Le Cortine ampliamento - 2		16/04/2018		08/07/2018		09/07/2018		15/08/2108		09/07/2018		24/08/2018	16/02/2018		22	32872	32849	consegna 16/04/2018 prima fase 30/05/2018 allegati E 14/08 problemi sicurezza per parte alta rallentano il cronoprogramma	area occupata il 21/11 layout consegnato il 04/12/2017 - richieste modifiche layout approvato 18/01/2018 progetto 11/02/2018 validazione 15/02/2018? gara 5/03/2018 i lavori sono finiti ma mancano le forniture di gas per problematiche italgas risolte in data 29/09/2018	17	consegnate il 20/10/2018
20		ARCALE	33				33		San Paolo via Ottaviani + 2 da 60 di cui una H ed 1 da 40	no	18/09/2017	18/11/2017	14/03/2018	19/11/2017	15/03/2018	18/01/2018	15/05/2018	19/01/2018	16/05/2018	18/02/2018	30/07/2018	18/03/2018	1099	-124	-122	1	opere di urbanizzazione impegnative - la strada di collegamento via madonna delle carceri sarà resa utilizzabile per l'inizio dell'anno scolastico	validato 17/08/2017 gara 30/08/2017 aggiudicato 01/09/2017 edilbiangi 36,558 %	15	consegnate 08/08/2018
21		ARCALE	16				16		San Paolo via Ottaviani ampliamento + 3 da 40		12/02/2018		29/04/2018		30/04/2018		10/06/2018		11/06/2018		30/07/2018					-19	opere di urbanizzazione impegnative - cabina enel ritarda 15 gg	arcale procede solo dopo ordine fatto in data 27/11/2017 spostate sei sae da ampliamento cortine a 3 ampliamento san paolo e 3 san paolo	15	consegnate 08/08/2018
22		ARCALE	6				6		Mergnano S. Savino (frazione)	no	15/01/2018		05/05/2018		16/05/2018		21/06/2018		22/06/2018		15/07/2018	14/11/2017		52	39	-24	aggiudicata 27/11/2017 ribasso 26,159 ditta essepi - modificata strada accesso, variata occupazione area con la proprietà, al fine di evitare contropendenze ed accorciare il tracciato	area consegnata il 06/09/2017 layout consegnato il 09/10/2017 approvato 12/10/2017 progetto validato 09/11/ approvato 10/11	14	consegnate 28/07/2018
23		ARCALE	7				7		Morro (frazione)	no	18/09/2017	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	23/10/2017	18/11/2017	08/01/2018	16/11/2017	09/01/2018	02/12/2017	24/03/2018	16/08/2017	1092	-57	-35	17	il cronoprogramma di arcale prevede 30 giorni per il montaggio. Arcale promette 45 gg se meno di 20 SAE ma in realtà non riesce e 60 gg a volte non bastano	progetto consegnato 13/08/2017 apertura gara 30/08/2017 aggiudicazione 01/09/2017 salvucci/sardellini 32,829 %	3	consegnate 24/03/2018
24		ARCALE	9				9		Piegusciamo (frazione)	no	18/09/2017	18/10/2017	05/05/2018	19/10/2017	16/05/2018	18/11/2017	02/07/2018	16/11/2017	03/07/2018	02/12/2017	30/07/2018	21/08/2017	1115	137	135	-13	smottamento per piogge su strada in corso lavori di somma urgenza a monte (palificati e drenaggi, ripristino strada, da ultimare entro il 28/02/2018, nel frattempo si realizzano le platee, l'ultima appena riaperta la vecchia viabilità	progetto 18/08/2017 aggiudicazione 01/09/2017 pazzaglia/nefer 33,334 % - linea enel area da rimuovere - frana su strada -	15	consegnate 07/08/2018
25		ARCALE	10				10		Rocca Varano (frazione)	no	15/01/2018		01/07/2018		02/07/2018		10/08/2018		11/08/2018		20/08/2018	14/11/2017		109	89	-21	aggiudicata 27/11/2017 ribasso 39,70 ditta laurentina gruppo sabbatini srl - linea enel sostata entro marzo	area consegnata 13/09/2017 layout 19/09/2017 modificato il 09/10/2017 progetto validato 09/11/2017 approvato 10/11/2017	16	consegnate il 29/09/2018
26		CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	CNS	7	7		7		Belloni	no	06/07/2017	26/07/2017	17/09/2017	27/07/2017	18/09/2017	25/08/2017	17/11/2017	26/08/2017	18/11/2017	13/09/2017	15/12/2017	06/06/2017	665	-17	-16	0	l'area e finita ma il sindaco deve fare fogna esterna per 100,000 euro appena autorizzata	lavori della fogna iniziati il 19/12/2017 finiranno verso il 10-15/01/2018	1	consegnate 16/01/2018
27	CASTELRAIMONDO	ARCALE	9			9		Campo Sportivo	no	21/08/2017	21/09/2017	09/10/2017	22/09/2017	10/10/2017	22/09/2017	09/12/2017	27/11/2017	21/12/2017	15/12/2017	21/04/2018	11/07/2017	873	-30	-29	0	DA FARE ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER ENEL, AUTORIZZATO IL 23/01/2017 DA Anas -scavo entro il 10	da fare fognatura sotto canale enel autorizzata 12/02/2018 in corso di esecuzione	4	consegnate 21/04/2018	
28	CASTELSANTANGELO SUL NERA	ARCALE	12	12	12			LOC. NOCRIA	no	25/07/2017	22/08/2017	12/09/2017	23/08/2017	18/09/2017	17/10/2017	17/11/2017	18/10/2017	27/11/2017	07/11/2017	20/12/2017	24/05/2017	597	-9	-3	0	prima accensione caldaie 21/12/2017	risolti Allaccio reti Enel, Gas, Telecom, Idrica e Fognaria il sindaco ha chiesto alcuni lavori prima della consegna al cittadino	12	consegnate al sindaco 29/12/2017	
29		ARCALE	11	11	11			AREA Gualdo	21/7	22/05/2017	18/06/2017	09/07/2017	26/06/2017	10/07/2017	24/08/2017	23/08/2017	25/08/2017	24/08/2017	07/09/2017	30/09/2017	19/04/2017	443	-39	-54	-16	prevista fie lavori per il 23/09/2017 data anticipata al 23/08/2017 poi rinviata al 30/09/2017 vedi nota	autorizzato e realizzato acquedotto e gasdotto estrini all'area SAE -	9	consegnata il 23/09/2017	
30		ARCALE	11			11	11	Piazzale Piccinini A	no	07/08/2017	22/09/2017	15/10/2017	23/09/2017	16/10/2017	22/11/2017	15/12/2017	23/11/2017	16/12/2017	23/12/2017	05/03/2018	11/07/2017	866	-24	-23	0		maltempo	3	consegnate 24/03/2018	
30		ARCALE	13			13	13	Piazzale Piccinini B	no	07/08/2017	22/09/2017	22/10/2017	23/09/2017	23/10/2017	22/11/2017	22/12/2017	23/11/2017	23/12/2017	23/12/2017	05/03/2018	11/07/2017	866	-17	-16	0		maltempo	3	consegnate 24/03/2018	
30	ARCALE	16			16	16	Piazzale Piccinini C	no	07/08/2017	22/09/2017	29/10/2017	23/09/2017	30/10/2017	22/11/2017	29/12/2017	23/11/2017	02/01/2018	23/12/2017	05/03/2018	11/07/2017	866	-10	-9	0	allacci gas 29-01-2018	maltempo	3	consegnate 24/03/2018		
31	CESSAPALOMBO	CNS	7	7	7			Campo sportivo centro 1	19/7	10/07/2017	23/07/2017	22/07/2017	24/07/2017	04/08/2017	12/08/2017	03/10/2017	13/08/2017	04/10/2017	26/08/2017	28/10/2017	08/06/2017	684	-76	-63	0	ULTIMATI il sindaco ha convocati gli assegnatari il 04/11/2017 per i contratti forniture		12	consegnata il 07/12/2017	
32	FIASTRA	ARCALE	28	28		28		Fiastra Capoluogo		05/06/2017	30/07/2017	06/08/2017	31/07/2017	11/08/2017	28/09/2017	03/11/2017	29/09/2017	04/11/2017	19/10/2017	22/12/2017	02/05/2017	497	-24	5	24	PENALE	non si è riuscito a completare gli asfalti entro il 2017. il sindaco ha deciso di consegnare entro il 07/01/2018	1	consegnati il 07/01/2018	
33		ARCALE	10	10	10			Polverina	no	22/05/2017	11/06/2017	18/06/2017	19/06/2017	19/06/2017	17/08/2017	10/08/2017	18/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	14/08/2017	19/04/2017	444	-60	-67	-8	lavori proseguiti tra le fasi	Fognatura (in corso lavori)	8	consegnata il 23/08/2017	
34		ARCALE	14	14	14			Figni	no	22/05/2017	18/06/2017	02/07/2017	26/06/2017	03/07/2017	31/08/2017	24/08/2017	01/09/2017	25/08/2017	14/09/2017	29/09/2017	19/04/2017	445	-46	-53	-8			10	consegnata il 07/10/2017	
35		ARCALE	22	22	22			Cerreto Acquacamina	no	05/06/2017	02/07/2017	16/07/2017	17/07/2017	31/07/2017	07/09/2017	16/10/2017	08/09/2017	17/10/2017	21/09/2017	30/11/2017	02/05/2017	498	-45	-13	17	PENALE		12	consegnata il 15/12/2017	
36	FORCE	ARCALE	7	7		7		Loc. Fontevicchia	17/7	13/07/2017	17/08/2017	24/09/2017	19/08/2017	25/09/2017	18/10/2017	24/11/2017	18/10/2017	25/11/2017	01/11/2017	10/12/2017	12/06/2017	705	-16	-15	0			1	consegnati il 18/01/2018?	

14/01/219	Comune	ditta	n.SAE fabbisogno	n. SAE consegnate al dec 2017	n.SAE consegnate ai comuni 2017	n.SAE consegnate al dec 2018	n.SAE consegnate al comune 2018-2019	n.SAE da consegnare al comune 2019	denominazione Area SAE	assegnate SAE Famiglie	Data inizio lavori da verbale	Data fine prima fase da crono programma	Data fine prima fase effettiva	Data inizio lavori montaggio SAE da crono programma	Data inizio lavori montaggio SAE effettiva	Data fine lavori montaggio SAE da crono programma	Data fine lavori montaggio SAE effettiva	Data inizio lavori terza fase da crono programma	Data inizio lavori terza fase effettiva	Data fine lavori da crono programma	Data fine lavori effettiva	data approvazione progetto	decreto n.	ritardo sui 120 giorni per le oo.uu.	ritardo sui 180 giorni complessivi	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE	Problematiche interferenze da risolvere	Problematiche allaccio reti da risolvere	mese consegna	Note	
37	GAGLIOLE	CNS	4	4			4		Selvalagli	18/7	09/08/2017	08/09/2017	30/08/2017	09/09/2017	07/09/2017	08/10/2017	06/11/2017	09/10/2017	07/11/2017	08/11/2017	30/11/2017	17/07/2017	889	-76	-68	0	si considerano 60 gg anche per cns perché 30 non li rispettano	contratti servizi non completati dal sindaco	1	consegnati 18/01/2018	
38	GUALDO	CNS	9	9	9				Loc. Valle	18/7	05/07/2017	02/08/2017	02/08/2017	03/08/2017	07/08/2017	01/09/2017	06/10/2017	02/09/2017	07/10/2017	27/09/2017	30/11/2017	06/06/2017	663	-63	-58	0		realizzazione tratto di circa 300 metri fognatura fuori dall'area Sae per immissione alla fognatura comunale esistente		12	consegnati 06/12/2017

14/01/2019	Comune	ditta	n.SAE labbisogno	n. SAE consegnate al dec 2017	n.SAE consegnate al comuni 2017	n.SAE consegnate al dec 2018	n.SAE consegnate al comune 2018-2019	n.SAE da consegnare al comune 2019	denominazione Area SAE	assegnate SAE Famiglie	Data inizio lavori da verbale	Data fine prima fase da crono programma	Data fine prima fase effettiva	Data inizio lavori montaggio SAE da crono programma	Data inizio lavori montaggio SAE effettiva	Data fine lavori montaggio SAE da crono programma	Data fine lavori montaggio SAE effettiva	Data inizio lavori terza fase da crono programma	Data inizio lavori terza fase effettiva	Data fine lavori da crono programma	Data fine lavori effettiva	data approvazione progetto	decreto n.	ritardo sui 120 giorni per le oo.uu.	ritardo sui 180 giorni complessivi	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE	Problematiche interferenze da risolvere	Problematiche allaccio reti da risolvere	mezza consegna	Note	
39	MONTECAVALLO	CNS	10	10	10				Capoluogo	no	03/07/2017	22/07/2017	21/07/2017	22/07/2017	22/07/2017	20/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	19/08/2017	09/09/2017	23/08/2017	01/06/2017	659	-70	-102	-33	Linea ENEL aerea che sarà smontata il 25/07	Nessuna	8	consegnata il 23/08/2017	
40	MONTEGALLO	ARCALE	29			29	29		Loc. Balzo	no	14/07/2017	17/08/2017	28/08/2017	18/08/2017	06/09/2017	17/10/2017	28/11/2017	18/10/2017	16/11/2017	07/11/2017	15/01/2018	12/06/2017	706	-43	-11	23	PENALE	asfalti in corso ed alcune finiture - neve e gelo- problemi con getsores gas	4	consegnate il 22/04/2018	
41		ARCALE	5	5	5				Loc. Uscerno	no	12/07/2017	08/08/2017	08/08/2017	09/08/2017	06/09/2017	08/10/2017	31/10/2017	09/10/2017	01/11/2017	23/10/2017	22/12/2017	27/05/2017	613	-47	-23	-5	Linea aerea Enel interrata		12	consegnate il 24/12/2017	
42		CNS	26	26	26				Pian di giove A bassa	no	10/07/2017	06/08/2017	20/08/2017	07/08/2017	24/08/2017	05/09/2017	23/10/2017	06/09/2017	24/10/2017	02/10/2017	15/11/2017	13/06/2017	714	-52	-48	0	Linea aerea Enel interrata		12	consegnate il 07/12/2017	
42		CNS	6	6		6			Pian di giove A alta 1	no	10/07/2017	06/08/2017	02/10/2017	07/08/2017	20/09/2017	05/09/2017	30/11/2017	06/09/2017	01/12/2017	02/10/2017	15/01/2018	13/06/2017	714	-9	-10	11	interferenze con zona alta 2, partirà il 30/11/2017	problemi smottamento puntuale a monte - prima della consegna fare intervento	2	consegnate il 07/02/2018	
42		CNS	10	10		10			Pian di giove A alta 2	no	10/07/2017	06/08/2017	16/10/2017	07/08/2017	16/10/2017	05/09/2017	30/11/2017	06/09/2017	01/12/2017	02/10/2017	15/01/2018	13/06/2017	714	5	-10	-15	interferenze con zona alta 2, partirà il 30/11/2017	problemi smottamento puntuale a monte - prima della consegna fare intervento	2	consegnate il 07/02/2018	
43		CNS	26	26	26				Pian di giove B bassa	no	11/07/2017	07/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	09/08/2017	06/09/2017	09/10/2017	07/09/2017	10/10/2017	28/09/2017	07/12/2017	13/06/2017	713	-64	-62	1	Linee aeree Enel interrata	in corso accordi con soggetto espropriato per viabilità parti confinanti	12	consegnate il 07/12/2017	
43	MUCCIA	CNS	28	28	28				Pian di giove B alta	no	11/07/2017	07/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	09/08/2017	06/09/2017	09/10/2017	07/09/2017	20/10/2017	28/09/2017	22/12/2017	13/06/2017	713	-64	-62	1	Linee aeree Enel interrata	in corso accordi con soggetto espropriato per viabilità parti confinanti	12	consegnate il 24/12/2017	
44		CNS	14	14	14				Massaprofoglio	no	13/07/2017	09/08/2017	29/08/2017	10/08/2017	04/09/2017	08/09/2017	16/11/2017	09/09/2017	04/11/2017	04/10/2017	30/11/2017	01/06/2017	658	-31	-12	13	fognatura non su strada provinciale come da progetto ma a valle, scarica su un ruscello, occorre fossa settica.	acquedotto passa sotto l'area SAE per una stalla, vecchio in acciaio e ha diverse perdite di acqua; intercettato a monte e a valle dall'area s.a.e. e creare un by-pass.	12	consegnate il 07/12/2017	
45		CNS	7	7	7				Costafiore	no	10/07/2017	30/07/2017	10/08/2017	31/07/2017	23/08/2017	29/08/2017	22/10/2017	30/08/2017	23/10/2017	19/09/2017	26/10/2017	06/06/2017	664	-55	-42	0			10	consegnata il 26/10/2017	
46		CNS	11			11	11		Contrada Varano A	no	10/07/2017	06/08/2017	20/09/2017	07/08/2017	21/09/2017	05/09/2017	30/11/2017	06/09/2017	21/11/2017	02/10/2017	18/01/2018	07/06/2017	680	-15	-4	10	per viabilità di cantiere non si possono consegnare separatamente	opera complessa per palificata a monte e terre armate a valle	2	consegnate 24/02/2018	
46	CNS	14			14	14		Contrada Varano C	no	10/07/2017	06/08/2017	30/09/2017	07/08/2017	02/10/2017	05/09/2017	01/12/2017	06/09/2017	02/12/2017	02/10/2017	18/01/2018	07/06/2017	680	-5	-3	0	per viabilità di cantiere non si possono consegnare separatamente	opera complessa per palificata a monte e terre armate a valle	2	consegnate 24/02/2018		
46	CNS	22			22	22		Contrada Varano B	no	10/07/2017	06/08/2017	22/10/2017	07/08/2017	23/10/2017	05/09/2017	22/12/2017	06/09/2017	23/12/2017	02/10/2017	18/01/2018	07/06/2017	680	17	18	0	per viabilità di cantiere non si possono consegnare separatamente	opera complessa per palificata a monte e terre armate a valle	3	consegnate 24/03/2018		
47	PETRIOLO	ARCALE	10			10			via madre Teresa di Calcutta	no	10/02/2018	10/02/2018	29/07/2018	10/04/2018	30/07/2018	11/04/2018	26/09/2018	30/05/2018	05/11/2018	01/06/2018	10/01/2019	03/01/2018	4	87	86	-2	il sindaco cambia area (via madre teresa di calcutta); poi cambia viabilità di accesso forse non si fa più la rotatoria per alternativa migliore e più economica- 02/2018 chiede modifica strada di accesso. Telecom spostata 18/06/2018 da spostare enel preventivo autorizzato 18/03/2018	area occupata 10/11/2017 - layout 15/11/2017 chieste modifiche- aggiornamento 27/11/2017-approvato 04/12/2017 - progetto 23/12/2017 - scadenza gara 18/01/2018 aggiudicata il 30/01/2018 consegna 10/02/2018 richiesta modifica viabilità dal sindaco, rotatoria approvata 25/11/2018, rete gas ultimata 11/11, problemi allacci servizi	21	consegnate 11/01/2019	
48	PIEVOTORINA	ARCALE	22	22	22				Area 1 Le Piane Sub A1 (n. 7 piastre per n. 22 SAE)	25/7	22/05/2017	30/07/2017	26/06/2017	07/08/2017	27/06/2017	05/10/2017	22/08/2017	06/10/2017	23/08/2017	02/11/2017	23/08/2017	28/04/2017	481	-61	-64	-4	lavori proseguiti tra le fasi		8	consegnata il 23/08/2017	
48		ARCALE	18	18	18				Area 1 Le Piane Sub A2 (n. 6 piastre per n. 18 SAE)	25/7	22/05/2017	30/07/2017	09/07/2017	07/08/2017	10/07/2017	05/10/2017	07/09/2017	06/10/2017	08/09/2017	02/11/2017	05/10/2017	28/04/2017	481	-48	-48	-1			9	consegnata il 23/09/2017	
48		ARCALE	16	16	16				Area 1 Le Piane Sub C1.1 (n. 6 piastre per n. 16 SAE)	25/7	22/05/2017	30/07/2017	23/07/2017	07/08/2017	26/07/2017	05/10/2017	29/09/2017	06/10/2017	24/09/2017	02/11/2017	21/10/2017	28/04/2017	481	-34	-26	5			11	consegnata il 11/11/2017	
48		ARCALE	22	22	22				Area 1 Le Piane Sub C1.2 (n. 2 piastre per n. 22 SAE)	25/7	22/05/2017	30/07/2017	30/07/2017	07/08/2017	03/08/2017	05/10/2017	02/10/2017	06/10/2017	03/10/2017	02/11/2017	30/10/2017	28/04/2017	481	-27	-23	0			11	consegnata il 11/11/2017	
48		ARCALE	19	19		19			Area 1 Le Piane Sub C2 (n. 7 piastre per n. 19 SAE)	no	22/05/2017	30/07/2017	13/09/2017	07/08/2017	25/09/2017	05/10/2017	24/11/2017	06/10/2017	25/11/2017	02/11/2017	23/12/2017	28/04/2017	481	18	30	0	ENEL interrata linee MT e BT. spostata linea acquedotto spostamento acquedotto 23/09/2017	accensione caldaie il 28/12/2017	1	consegnata il 07/01/2018	
48		ARCALE	28			28	28			Area 1 Le Piane Sub B (n. 9 piastre per n. 28 SAE)	no	22/05/2017	30/07/2017	13/09/2017	07/08/2017	16/10/2017	05/10/2017	15/12/2017	06/10/2017	16/12/2017	02/11/2017	25/01/2018	28/04/2017	481	18	51	0	ENEL interrata linee MT e BT. spostata linea acquedotto	spostamento acquedotto 12/10/2017	1	consegnata 18/01/2018
49		ARCALE	26	26	26				Area 2 La Serra zona a valle (n.10 piastre per n. 26 SAE)	25/7	12/06/2017	06/08/2017	30/07/2017	07/08/2017	27/07/2017	05/10/2017	26/10/2017	06/10/2017	27/10/2017	26/10/2017	15/11/2017	12/05/2017	538	-41	-13	31	PENALE		11	consegnata il 18/11/2017	
49		ARCALE	18	18	18				Area 2 La Serra zona a monte (n. 6 piastre per n. 18 SAE)	25/7	12/06/2017	06/08/2017	03/09/2017	07/08/2017	04/09/2017	05/10/2017	20/11/2017	06/10/2017	21/11/2017	26/10/2017	07/12/2017	12/05/2017	538	-6	12	17	PENALE		12	consegnate il 07/12/2017	
50		ARCALE	8	8	8				Area 3 Antico	20/7	19/06/2017	09/07/2017	30/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	07/09/2017	23/10/2017	08/09/2017	24/10/2017	28/09/2017	07/12/2017	12/05/2017	531	-41	-16	22	PENALE		12	consegnate il 07/12/2017	
50		ARCALE	14	14	14				Area 4 Appennino	20/7	05/06/2017	09/07/2017	16/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	07/09/2017	23/09/2017	08/09/2017	24/09/2017	28/09/2017	20/10/2017	12/05/2017	532	-55	-46	8	PENALE applicata otto giorni su alcune SAE	a seguito di valutazioni da parte del geologo Dott. Faustini, incaricato da ERAP, è stata eliminata la paratia di pali a valle dell'area, pianeggiante	11	consegnata il 11/11/2017	
51	ARCALE	2			2			Area 4 Appennino ampliamento (2 sae da 60 mq)		20/08/2018		15/09/2018		17/09/2018		16/10/2018			17/10/2018		30/10/2018						redatti quattro layout lunedì 09/07 sindaco per approvazione	sindacosceglie la posizione delle SAE 18/07/2018; non è quella proposta da stefoni-capretti. scritto che non va. Il sindaco accetta la nostra proposta 03/08/2018, il 20/08 inizio lavori	17	consegnate 22/11/2018	
52	ARCALE	6	6	6				Area 5 Casavecchia zona a valle (n. 2 piastre per n. 6 SAE)	20/7	05/06/2017	25/06/2017	09/07/2017	26/06/2017	10/07/2017	24/08/2017	08/09/2017	25/08/2016	09/09/2017	14/09/2017	15/10/2017	12/05/2017	534	-62	-61	0			11	21/09/2018		
52	ARCALE	6	6	6				Area 5 Casavecchia zone tergalni interne (n.2 piastre per n. 6 SAE)	20/7	05/06/2017	25/06/2017	13/07/2017	26/06/2017	14/07/2017	24/08/2017	18/09/2017	25/08/2016	19/09/2017	14/09/2017	15/10/2017	12/05/2017	534	-58	-51	6			11	consegnata il 11/11/2017		
52	ARCALE	5	5	5				Area 5 Casavecchia zona a monte (n.2 piastre per n. 5 SAE)	no	05/06/2017	25/06/2017	19/07/2017	26/06/2017	20/07/2017	24/08/2017	23/09/2017	25/08/2016	24/09/2017	14/09/2017	15/10/2017	12/05/2017	534	-52	-46	5			11	consegnata il 11/11/2017		
53	PIORACO	CNS	11	11		11			Pioraco1 Ristorante LAILA	18/7	03/08/2017	03/09/2017	12/09/2017	04/09/2017	13/09/2017	03/10/2017	12/11/2017	04/10/2017	13/11/2017	03/11/2017	12/12/2017	05/07/2017	846	-51	-50	0		in corso realizzazione fogna esterna a cura di assem entro il 10/02/2018 con un po di ritardo		2	consegnate il 27/02/2018
53		CNS	23			23	23		Pioraco 2 Ristorante LAILA		03/08/2017	03/09/2017	30/09/2017	04/09/2017	26/09/2017	03/10/2017	25/11/2017	04/10/2017	26/11/2017	03/11/2017	20/01/2018	05/07/2017	846	-33	-37	0	ritardo cns ancora sotto i 60 gg. le OO.UU. Vanno avanti	in corso realizzazione fogna esterna a cura di assem entro il 10/02/2018 con un po di ritardo	2	consegnate il 27/02/2018	
54	SAN GINESIO	ARCALE	12	12	12				Via del Tramonto - Campo Sportivo	no	13/07/2017	16/08/2017	22/08/2017	17/08/2017	28/08/2017	15/09/2017	27/10/2017	16/09/2017	28/10/2017	29/09/2017	08/12/2017	16/06/2017	734	-53	-47	0		no	12	consegnate il 09/12/2017	
55		ARCALE	19	19	19				Pian di Pieca	no	13/07/2017	16/08/2017	22/08/2017	17/08/2017	04/09/2017</																

14/01/2019	Comune	ditta	n.SAE fabbisogno	n. SAE consegnate al dec 2017	n.SAE consegnate ai comuni 2017	n.SAE consegnate al dec 2018	n.SAE consegnate al comune 2018-2019	n.SAE da consegnare al comune 2019	denominazione Area SAE	assegnate SAE Famiglie	Data inizio lavori da verbale	Data fine prima fase da cronoprogramma	Data fine prima fase effettiva	Data inizio lavori montaggio SAE da cronoprogramma	Data inizio lavori montaggio SAE effettiva	Data fine lavori montaggio SAE da cronoprogramma	Data fine lavori montaggio SAE effettiva	Data inizio lavori terza fase da cronoprogramma	Data inizio lavori terza fase effettiva	Data fine lavori da cronoprogramma	Data fine lavori effettiva	data approvazione progetto	decreto n.	ritardo sui 120 giorni per le oo.aa.	ritardo sui 180 giorni complessivi	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE	Problematiche interferenze da risolvere	Problematiche allaccio reti da risolvere	mese consegna	Note		
58	SARNANO	ARCALE	9	9	9				Loc. San Cassiano	no	12/07/2017	09/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	04/09/2017	10/08/2017	16/11/2017	04/10/2017	17/11/2017	18/10/2017	31/12/2017	13/06/2017	707	-63	-24	13	PENALE		12	consegnate il 29/12/2017		
59		ARCALE	12	12			12		Loc. Morelli	no	10/07/2017	07/08/2017	13/08/2017	08/08/2017	28/08/2017	06/09/2017	09/11/2017	07/09/2017	10/11/2017	20/09/2017	15/02/2018	16/06/2017	736	-62	-34	13	PENALE		2	consegnate 24/02/2018		
59	SERRAPETRONA	ARCALE	16	16	16				Loc. Caccamo	19/7	26/06/2017	26/07/2017	22/07/2017	27/07/2017	07/08/2017	24/09/2017	21/10/2017	25/09/2017	27/10/2017	12/10/2017	23/12/2017	27/05/2017	614	-64	-33	15	PENALE sette gg proroga	ITALGAS ritarda invio preventivo per allaccio gas	12	consegnate 31/12/2017		
60		ARCALE	2				2		Loc. Caccamo bis	19/7	16/04/2018		14/05/2018		21/05/2018		21/06/2018			22/06/2018		15/07/2018					-29	aggiunte 15/02/2018 consegnata prima fase 21/05/2018	progetto consegnato, chiesta modifica layout dal sindaco, effettuata da capretti, in corso aggiudicazione	15	consegnate 10/08/2018	
61	TREIA	ARCALE	8	8			8		Villa Lazzarini	no	07/08/2017	04/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	18/09/2017	05/11/2017	04/11/2017	06/11/2017	05/11/2017	19/11/2017	20/12/2017	07/07/2017	857	-55	-60	-13	accensione caldaie il 27/12/2017	fogna nera esterna all'area SAE non segnalato dal comune all'inizio risolto fine 2017	1	consegnate 20/01/2018		
62	USSITA	ARCALE	31	31	31				Area 1 La Pieve zona 1 (n.11 piastre per n. 31 SAE)	no	21/06/2017	08/08/2017	25/07/2017	09/08/2017	26/07/2017	07/10/2017	20/10/2017	08/10/2017	21/10/2017	04/11/2017	29/11/2018	09/05/2017	516	-43	-16	26	PENALE parziale	concordate con italgas modalità esecuzione opere di distribuzione ed allaccio gas	12	consegnate il 20/12/2017		
62		ARCALE	15			15	15		Area 1 La Pieve zona 2 (n.6 piastre per n. 15 SAE)	no	21/06/2017	08/08/2017	28/08/2017	09/08/2017	28/08/2017	07/10/2017	26/11/2017	08/10/2017	27/11/2017	04/11/2017	23/01/2018	09/05/2017	516	-9	21	30	PENALE	concordate con italgas modalità esecuzione opere di distribuzione ed allaccio gas	1	consegnate 08/02/2018		
61		ARCALE	13			13	13		Area 1 La Pieve zona 3 (n.5 piastre per n. 13 SAE)+ 1 sae	no	21/06/2017	08/08/2017	14/09/2017	09/08/2017	14/09/2017	07/10/2017	03/12/2017	08/10/2017	04/12/2017	04/11/2017	30/03/2018	09/05/2017	516	8	28	20	PENALE	concordate con italgas modalità esecuzione opere di distribuzione ed allaccio gas	3	consegnate 30/03/2018		
62		ARCALE	2				2		Area 1 La Pieve zona 3 bis 2 SAE	no	05/06/2018		22/06/2018		23/06/2018		30/07/2018			01/08/2018		15/08/2018					-23	aggiunta una seconda in data 12/04/2018tempistica da valutare esecutivo 24/05/2018 in validazione	ne aveva chiesta una poi due da realizzare entrambe nell'area prevista per il centro sociale problemi allacci poi risolti il 10 ottobre	15	consegnate 12/10/2018	
62		ARCALE	8			8	8		Area 1 La Pieve zona 4 (n.3 piastre per n. 8 SAE)	no	21/06/2017	08/08/2017	14/09/2017	09/08/2017	14/09/2017	07/10/2017	03/12/2017	08/10/2017	04/12/2017	04/11/2017	30/03/2018	09/05/2017	516	8	28	20	PENALE	concordate con italgas modalità esecuzione opere di distribuzione ed allaccio gas	3	consegnate 30/03/2018		
63		ARCALE	20			20	20		Vallazza	no	19/07/2017	19/09/2017	08/10/2017	20/09/2017	09/10/2017	20/11/2017	08/12/2017	21/11/2017	09/12/2017	06/12/2017	31/01/2018	21/06/2017	759	-11	-10	0	asfalto 15/02/2018	il comune chiede sospensione asfalti per cablaggio enel	2	consegnate 22/02/2018		
64	VALFORNACE	CNS	18				18		Piazza Vittorio Veneto A 1	no	10/07/2017	07/08/2017	15/10/2017	08/08/2017	16/10/2017	06/09/2017	15/12/2017	07/09/2017	16/12/2017	04/10/2017	30/05/2018	10/06/2017	689	7	8	0			14	consegnati 05/07/2018		
64		CNS	24				24		Piazza Vittorio Veneto A 2	no	10/07/2017	07/08/2017	30/10/2017	08/08/2017	01/11/2017	06/09/2017	31/12/2017	07/09/2017	01/01/2018	04/10/2017	15/05/2018	10/06/2017	689	22	24	0			14	consegnati 05/07/2018		
63		CNS	7				7		Piazza Vittorio Veneto A 3	no	10/07/2017	07/08/2017	29/11/2017	08/08/2017	30/11/2017	06/09/2017	30/01/2018	07/09/2017	01/02/2018	04/10/2017	30/05/2018	10/06/2017	689	52	54	1			14	consegnati 05/07/2018		
64		CNS	1				1		Piazza Vittorio Veneto A bis	no	01/05/2018		10/06/2018		23/07/2018		22/09/2018			23/09/2018		30/09/2018							aggiunta il 15/02/2018 - difficoltà di inserimento nell'area - lunghi tempi di valutazione con l'amministrazione lavori partiti a maggio, entro tale mese platea	progettazione in corso il sindaco ne aveva chieste due in più poi rettificata in una sola - iniziato montaggio il 24/07/2018 - fine montaggio in corso	17	consegnata 20/11/2018
65		CNS	23				23	23	Piazza vittorio veneto B	no	10/07/2017	30/07/2017	15/10/2017	31/07/2017	16/10/2017	29/08/2017	15/12/2017	30/08/2017	16/12/2017	19/09/2017	05/02/2018	10/06/2017	690	7	8	0			2	consegnata 12/02/2018		
66		CNS	20	20			20		Giovanni XXIII 1	no	10/07/2017	07/08/2017	28/08/2017	08/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	28/10/2017	07/09/2017	29/10/2017	04/10/2017	15/01/2018	08/06/2017	683	-39	-38	0		le oo.aa. Ritardano per le interferenze con il lotto adiacente. In ogni caso difficilmente si potranno consegnare alla popolazione separatamente.		3	consegnate 29/03/2018	
66		CNS	21				21	21	Giovanni XXIII 2	no	10/07/2017	07/08/2017	11/10/2017	08/08/2017	12/10/2017	06/09/2017	11/12/2017	07/09/2017	12/12/2017	04/10/2017	15/01/2018	08/06/2017	683	5	6	0			3	consegnate 29/03/2018		
67		CNS	17				17	17	Fiordimonte Piani Campi 1	no	10/07/2017	13/08/2017	15/10/2017	14/08/2017	16/10/2017	12/09/2017	15/12/2017	13/09/2017	16/12/2017	17/10/2017	20/04/2018	13/06/2017	708	4	5	0		Linea aerea Enel interrata entro il 12/10/2017	da realizzare depuratore e 300 m di fogna esterna all'area	4	consegnate 22/04/2018	
67	CNS	10				10	10	Fiordimonte Piani Campi 2	no	10/07/2017	13/08/2017	22/10/2017	14/08/2017	23/10/2017	12/09/2017	22/12/2017	13/09/2017	23/12/2017	17/10/2017	20/04/2018	13/06/2017	708	11	12	0		Linea aerea Enel interrata entro il 12/10/2017		4	consegnate 22/04/2018		
67	CNS	11				11	11	Fiordimonte Piani Campi 3	no	10/07/2017	13/08/2017	29/10/2017	14/08/2017	27/11/2017	12/09/2017	26/01/2018	13/09/2017	27/01/2018	17/10/2017	20/04/2018	13/06/2017	708	18	47	0			4	consegnate 22/04/2018			
68	VISSO	ARCALE	12	12	12				Area 1 Borgo San Giovanni	no	12/06/2017	16/07/2017	15/10/2017	17/07/2017	16/10/2017	14/09/2017	29/11/2017	15/09/2017	30/11/2017	12/10/2017	27/12/2017	19/05/2017	568	29	14	-16	45 gg proposti da gervasi	polemiche del sindaco per difetti-risolto	12	consegnata il 24/12/2017		
69		ARCALE	14	14			14		Area 4 Villa S. Antonio zona 1	no	21/06/2017	29/08/2017	15/08/2017	30/08/2017	21/08/2017	28/10/2017	15/11/2017	29/10/2017	16/11/2017	25/11/2017	30/12/2017	09/05/2017	510	-22	10	26	PENALE sette gg proroga per problemi distacco personale - cinque per maltempo	accensione caldaie il 27/12/2017?	1	in consegna il 29/01/2018		
69		ARCALE	12	12			12		Area 4 Villa S. Antonio zona 2	no	21/06/2017	29/08/2017	23/08/2017	30/08/2017	28/08/2017	28/10/2017	20/11/2017	29/10/2017	21/11/2017	25/11/2017	30/12/2017	09/05/2017	510	-14	15	24	PENALE sette gg proroga per problemi distacco personale - cinque per maltempo	accensione caldaie il 27/12/2017?	1	in consegna il 29/01/2018		
69		ARCALE	25				25	25	Area 4 Villa S. Antonio zona 3	no	21/06/2017	29/08/2017	30/09/2017	30/08/2017	09/10/2017	28/10/2017	08/12/2017	29/10/2017	09/12/2017	25/11/2017	21/04/2018	09/05/2017	510	24	33	0	rifatto intonachino su case	paratia tirantata-presenza di acqua; drenaggi elevamento del terreno con trattamento a calce - dimensioni dell'area grandi	5	consegnate il 06/05/2018		
69		ARCALE	19				19	19	Area 4 Villa S. Antonio zona 4	no	21/06/2017	29/08/2017	30/10/2017	30/08/2017	01/11/2017	28/10/2017	31/12/2017	29/10/2017	01/01/2018	25/11/2017	21/04/2018	09/05/2017	510	54	56	0	rifatto intonachino su case	come sopra	5	consegnate il 06/05/2018		
70		ARCALE	4	4	4				Area 5 Croce	no	19/06/2017	09/07/2017	06/08/2017	10/07/2017	21/08/2017	06/08/2017	24/10/2017	07/08/2017	25/10/2017	13/08/2017	05/11/2017	03/05/2017	499	-25	-6	4			11	consegnata 11/11/2017		
71		VISSO	ARCALE	15				15		area 3 cesare battisti 1 A		13/07/2017	07/09/2017	29/10/2017	08/09/2017	30/10/2017	14/10/2017	30/12/2017	15/10/2017	01/01/2018	03/11/2017	08/07/2018	19/05/2017	567	43	45	1	dal 09/07 montaggio mobili e collaudi	data fissata da sindaco	14	consegnate il 29/07/2018	
71			ARCALE	12				12		area 3 cesare battisti 1 B1		13/07/2017	07/09/2017	12/11/2017	08/09/2017	13/11/2017	14/10/2017	12/01/2018	15/10/2017	13/01/2018	03/11/2017	08/07/2018	19/05/2017	567	57	58	0		data fissata da sindaco	14	consegnate il 29/07/2018	
71			ARCALE	19				19		area 3 cesare battisti 1 B2		13/07/2017	07/09/2017	28/01/2018	08/09/2017	29/01/2018	14/10/2017	15/03/2018	15/10/2017	16/03/2018	03/11/2017	08/07/2018	19/05/2017	567	134	120	-15	problemi per shancamento ultima parte sotto la paratia	data fissata da sindaco	14	consegnate il 29/07/2018	
72			ARCALE	20	20			20		area 6 cesare battisti 2		12/07/2017	27/08/2017	11/09/2017	28/08/2017	14/09/2017	28/10/2017	30/11/2017	29/10/2017	01/12/2017	20/11/2017	20/12/2017	12/06/2017	702	-29	-9	17	PENALE forse sette gg proroga per problemi distacco	ritardi nella consegna per difetti di finiture di Arcale da in coros di risoluzione	1	consegnata il 07/01/2017	
73			ARCALE	20	20	20				area 2 campo sportivo 1		28/06/2017	14/08/2017	30/07/2017	15/08/2017	31/07/2017	15/10/2017	20/10/2017	16/10/2017	21/10/2017	07/11/2017	25/11/2017	12/06/2017	701	-72	-50	21	PENALE forse sette gg proroga per problemi distacco		11	consegnate il 25/11/2017	
73			ARCALE	12	12	12				area 2 campo sportivo 2		28/06/2017	14/08/2017	07/08/2017	15/08/2017	07/08/2017	15/10/2017	23/10/2017	16/10/2017	24/10/2017	07/11/2017	25/11/2017	12/06/2017	701	-64	-47						