



REGIONE MARCHE
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
(Prov. di Fermo)

**OPERE DI DIFESA COSTIERA
PER CONTRASTARE L'EROSIONE MARINA
- INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA
NEL PARAGGIO DAL F. CHIENZI AL F. TENNA -**

**ISTANZA AUTORIZZAZIONE
AL RIPASCIMENTO**

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA RIASSUNTIVO

DATA: Febb. 2019

ELAB.:

B

R.T.P.:

Prof. Ing. ALESSANDRO MANCINELLI
Dott. Ing. RAFFAELE SOLUSTRI
Dott. Ing. ELISA SETA

Responsabile Settore LL.PP.:

Dott. Ing. FABIO ALESSANDRINI



Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione riassume l'andamento dei lavori complessivi di ripascimento del 1° Lotto, già appaltato e parzialmente realizzato, e del 2° Lotto da appaltare.

Il 1° Lotto prevede la posa in opera di materiale da cava per un totale di 16'037.52m³, 8'000m³ dei quali già autorizzati ed eseguiti in parte (3'061.31m³) durante il mese di Luglio dello scorso anno 2018, ed i restanti 8'037.52m³ derivanti dalla 1^a e 2^a Perizia di Variante da autorizzare ed eseguire prima della stagione prossima balneare.

Il 2° Lotto (rimodulato per l'utilizzo esclusivo di materiale da cava) prevede la posa in opera di 9'648.50m³ da autorizzare, appaltare ed eseguire prima della prossima stagione balneare.

| ID | NOME ATTIVITA' | DURATA (g) | IMPORTO PARZIALE | IMPORTO PROGRESSIVO | PERIODO | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | Giugno - Luglio 2018 | | | Aprile - Giugno 2019 | | | | | | | |
| | | | | | 25/6 | 2/7 | 9/7 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 10/6 | 17/6 |
| 1° LOTTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | allestimento cantiere | 2 | € 0.00 | € 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ripascimento litorale 1° Lotto (materiale da cava) | 8 | € 101 023.23 | € 101 023.23 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Completamento ripascimento litorale 1° Lotto (materiale da cava) | 60 | € 428 214.93 | € 529 238.16 | | | | | | | | | | | |
| 4 | smobilizzo cantiere | 2 | € 0.00 | € 529 238.16 | | | | | | | | | | | |
| 2° LOTTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | allestimento cantiere | 2 | € 0.00 | € 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ripascimento litorale 2° Lotto (materiale da cava) | 33 | € 318 400.00 | € 318 400.00 | | | | | | | | | | | |
| 3 | smobilizzo cantiere | 2 | € 0.00 | € 318 400.00 | | | | | | | | | | | |

lavori eseguiti
 lavori da eseguire