

OCDPC 394/2016 - TEMPI AREE SAE AL 16 NOVEMBRE 2017

16/11/2017	Comune	ditta	n.SAE fabb	n.SAE cons	n.SAE al 2018	Area SAE	data approvazione progetto	Data inizio lavori montaggio SAE	Data fine lavori montaggio Sae	ritardo sui 180 giorni complessivi	penale dopo 30 giorni 50%	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE
1	ACQUASANTA TERME	ARCAL E	6			Loc Arli	27/05/2017	21/08/2017	20/10/2017	-34	30	0
2	AMANDOLA	ARCAL E	2			Loc. San Cristoforo	12/06/2017	30/08/2017	20/10/2017	-50	0	-9
3	ARQUATA DEL TRONTO	ARCAL E	26	26		Pescara del Tronto	29/12/2016	13/03/2017	27/04/2017	-61	0	-15
4		ARCAL E	54	54		Borgo	14/02/2017	20/05/2017	18/07/2017	-26	29	-1
5		ARCAL E	32			Borgo 2	12/05/2017	24/07/2017	29/09/2017	-40	34	7
6		ARCAL E	6	6		Pretrare 1	27/02/2017	06/06/2017	04/08/2017	0	28	-1
6		ARCAL E	20	20		Pretrare 2	27/02/2017	06/06/2017	04/08/2017	-22	28	-1
7		ARCAL E	16	16		Piedilama	27/02/2017	05/06/2017	27/07/2017	-30	21	-8
8		ARCAL E	33			Spelonga - Colle	03/04/2017	09/08/2017	26/10/2017	26	48	18
9		ARCAL E	14			Faete 1 2	27/02/2017	24/07/2017	02/10/2017	37	40	10
10		BOLOGNOLA	ARCAL E	7			Villa di Mezzo - Capoluogo	16/06/2017	18/10/2017	05/12/2017	-8	17
11	CALDAROLA	ARCAL E	41			Campo Sportivo sud	27/05/2017	17/08/2017	17/11/2017	-6	60	32
11		ARCAL E	45			Campo Sportivo centro	27/05/2017	18/09/2017	30/11/2017	7	42	13
11		ARCAL E	18			Campo Sportivo nord	27/05/2017	09/10/2017	08/12/2017	15	29	0
12		ARCAL E	3			monastero	12/07/2017	05/10/2017	19/11/2017	-50	14	-15

16/11/2017	Comune	ditta	n.SAE fabb	n.SAE cons	n.SAE al 2018	Area SAE	data approvazione progetto	Data inizio lavori montaggio SAE	Data fine lavori montaggio Sae	ritardo sui 180 giorni complessivi	penale dopo 30 giorni 50%	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE
13	CAMERINO	ARCAL E	20		20	Sant' Erasmo (frazione)	20/09/2017				0	
14		ARCAL E	19		19	Vallicelle a	11/07/2017	30/10/2017	29/12/2017	-9	29	0
14		ARCAL E	5		5	Vallicelle b	11/07/2017	13/11/2017	12/01/2018	5	29	0
14		ARCAL E	16		16	Vallicelle c	11/07/2017	02/01/2018	03/03/2018	55	29	0
15		ARCAL E	8		8	Arcofiato (frazione)	29/09/2017				0	
16		ARCAL E	21			Le Cortine ovest A	07/07/2017	06/10/2017	05/12/2017	-29	30	0
16		ARCAL E	10		10	Le Cortine ovest B	07/07/2017	30/10/2017	29/12/2017	-5	29	0
16		ARCAL E	12		12	Le Cortine ovest C	07/07/2017	23/10/2017	22/12/2017	-12	29	0
17		ARCAL E	24		24	Le Cortine centro A bassa	07/07/2017	20/11/2017	19/01/2018	16	29	0
17		ARCAL E	5		5	Le Cortine centro B alta	07/07/2017	27/11/2017	26/01/2018	23	29	0
18		ARCAL E	27		27	Le Cortine est A centro	07/07/2017	30/10/2017	29/12/2017	-5	29	0
18		ARCAL E	17		17	Le Cortine est C alta	07/07/2017	20/11/2017	19/01/2018	16	29	0
18		ARCAL E	16		16	Le Cortine est B bassa	07/07/2017	18/12/2017	16/02/2018	44	29	0
19		ARCAL E				Le Cortine ampliamento					0	
20		ARCAL E	30		30	San Paolo via Ottaviani	18/08/2017	19/11/2017	18/01/2018	-27	30	0
21		ARCAL E				San Paolo via Ottaviani ampliamento					0	
22		ARCAL E	7		7	Mergnano S. Savino (frazione)					0	
23		ARCAL E	7		7	Morro (frazione)	16/08/2017	23/10/2017	22/12/2017	-52	29	0

16/11/2017	Comune	ditta	n.SAE fabb	n.SAE cons	n.SAE al 2018	Area SAE	data approvazione progetto	Data inizio lavori montaggio SAE	Data fine lavori montaggio Sae	ritardo sui 180 giorni complessivi	penale dopo 30 giorni 50%	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE
24		ARCAL E	10		10	Piegusciamo (frazione)	21/08/2017	13/11/2017	12/01/2018	-36	29	0
25		ARCAL E	9		9	Rocca Varano (frazione)						
26	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	CNS	7			Belloni	06/06/2017	18/09/2017	17/11/2017	-16	30	0
27	CASTELRAIMOND O	ARCAL E	9			Campo Sportivo	11/07/2017	10/10/2017	09/12/2017	-29	30	0
28		ARCAL E	12			LOC. NOCRIA	24/05/2017	18/09/2017	17/11/2017	-3	30	0
29	CASTELSANTANG ELO SUL NERA	ARCAL E	11	11		AREA Gualdo	19/04/2017	10/07/2017	23/08/2017	-54		-16
30		ARCAL E	11		11	Piazzale Piccinini A	11/07/2017	16/10/2017	15/12/2017	-23	30	0
30		ARCAL E	13		13	Piazzale Piccinini B	11/07/2017	23/10/2017	22/12/2017	-16	30	0
30		ARCAL E	16		16	Piazzale Piccinini C	11/07/2017	30/10/2017	29/12/2017	-9	30	0
31	CESSAPALOMBO	CNS	7	7		Campo sportivo centro 1	08/06/2017	04/08/2017	03/10/2017	-63	30	0
32		ARCAL E	28			Fiastra Capoluogo	02/05/2017	11/08/2017	16/11/2017	18	66	37
33	FIASTRA	ARCAL E	10	10		Polverina	19/04/2017	19/06/2017	10/08/2017	-67	22	-8
34		ARCAL E	14	14		Fiegni	19/04/2017	03/07/2017	24/08/2017	-53	21	-8
35		ARCAL E	22			Cerreto Acquacanina	02/05/2017	31/07/2017	16/10/2017	-13	47	17
36	FORCE	ARCAL E	7			Loc. Fontevecchia	12/06/2017	25/09/2017	24/11/2017	-15	30	0

16/11/2017	Comune	ditta	n.SAE fabb	n.SAE cons	n.SAE al 2018	Area SAE	data approvazione progetto	Data inizio lavori montaggio SAE	Data fine lavori montaggio Sae	ritardo sui 180 giorni complessivi	penale dopo 30 giorni 50%	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE
37	GAGLIOLE	CNS	4			Selvalagli	17/07/2017	07/09/2017	06/11/2017	-68	30	0
38	GUALDO	CNS	9			Loc. Valle	06/06/2017	07/08/2017	06/10/2017	-58	30	0
39	MONTECAVALLO	CNS	10	10		Capoluogo	01/06/2017	22/07/2017	18/08/2017	-102	0	-33
40	MONTEGALLO	ARCAL E	29			Loc. Balzo	12/06/2017	06/09/2017	15/11/2017	-24	40	10
41		ARCAL E	5			Loc. Uscerno	27/05/2017	06/09/2017	31/10/2017	-23	25	-5
42	MUCCIA	CNS	26			Pian di giove A bassa	13/06/2017	24/08/2017	23/10/2017	-48	30	0
42		CNS	6			Pian di giove A alta 1	13/06/2017	20/09/2017	30/11/2017	-10	40	11
42		CNS	10			Pian di giove A alta 2	13/06/2017	16/10/2017	30/11/2017	-10	14	-15
43		CNS	54			Pian di giove B	13/06/2017	09/08/2017	09/10/2017	-62	30	1
44		CNS	14			Massaprofoglio	01/06/2017	04/09/2017	16/11/2017	-12	11	13
45		CNS	7	7		Costafiore	06/06/2017	23/08/2017	22/10/2017	-42	30	0
46		CNS	11			Contrada Varano A 1	07/06/2017	21/09/2017	20/11/2017	-14	30	0
46		CNS	14			Contrada Varano A 2	07/06/2017	02/10/2017	01/12/2017	-3	30	0
46	CNS	22		22	Contrada Varano B	07/06/2017	23/10/2017	22/12/2017	18	30	0	
47	PETRIOLO	ARCAL E	10			via madre Teresa di Calcutta						

16/11/2017	Comune	ditta	n.SAE fabb	n.SAE cons	n.SAE al 2018	Area SAE	data approvazione progetto	Data inizio lavori montaggio SAE	Data fine lavori montaggio Sae	ritardo sui 180 giorni complessivi	penale dopo 30 giorni 50%	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE
48	PIEVETORINA	ARCAL E	22	22		Area 1 Le Piane Sub A1 (n. 7 piastre per n. 22 SAE)	28/04/2017	27/06/2017	22/08/2017	-64	25	-4
48		ARCAL E	18	18		Area 1 Le Piane Sub A2 (n. 6 piastre per n. 18 SAE)	28/04/2017	10/07/2017	07/09/2017	-48	28	-1
48		ARCAL E	16	16		Area 1 Le Piane Sub C1.1 (n. 6 piastre per n. 16 SAE)	28/04/2017	26/07/2017	29/09/2017	-26	32	5
48		ARCAL E	22	22		Area 1 Le Piane Sub C1.2 (n. 2 piastre per n. 22 SAE)	28/04/2017	03/08/2017	02/10/2017	-23	30	0
48		ARCAL E	19			Area 1 Le Piane Sub C2 (n. 7 piastre per n. 19 SAE)	28/04/2017	25/09/2017	24/11/2017	30	29	0
48		ARCAL E	28			Area 1 Le Piane Sub B (n. 9 piastre per n. 28 SAE)	28/04/2017	16/10/2017	15/12/2017	51	30	0
49		ARCAL E	26	26		Area 2 La Serra zona a valle (n.10 piastre per n. 26 SAE)	12/05/2017	27/07/2017	26/10/2017	-13	61	31
49		ARCAL E	18			Area 2 La Serra zona a monte (n. 6 piastre per n. 18 SAE)	12/05/2017	04/09/2017	20/11/2017	12	47	17
50		ARCAL E	8			Area 3 Antico	12/05/2017	02/08/2017	23/10/2017	-16	52	22
51		ARCAL E	14	14		Area 4 Appennino	12/05/2017	17/07/2017	23/09/2017	-46	38	8
52		ARCAL E	6	6		Area 5 Casavecchia zona a valle (n. 2 piastre per n. 6 SAE)	12/05/2017	10/07/2017	08/09/2017	-61	30	0
52		ARCAL E	6	6		Area 5 Casavecchia zone tergali interne (n.2 piastre per n. 6 SAE)	12/05/2017	14/07/2017	18/09/2017	-51	36	6
52		ARCAL E	5	5		Area 5 Casavecchia zona a monte (n.2 piastre per n. 5	12/05/2017	20/07/2017	23/09/2017	-46	35	5

16/11/2017	Comune	ditta	n.SAE fabb	n.SAE cons	n.SAE al 2018	Area SAE	data approvazione progetto	Data inizio lavori montaggio SAE	Data fine lavori montaggio Sae	ritardo sui 180 giorni complessivi	penale dopo 30 giorni 50%	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE
53	PIORACO	CNS	11			Pioraco1 Ristorante LAILA	05/07/2017	13/09/2017	12/11/2017	-50	30	0
53		CNS	23			Pioraco 2 Ristorante LAILA	05/07/2017	26/09/2017	25/11/2017	-37	30	0
54	SAN GINESIO	ARCAL E	12			Via del Tramonto - Campo Sportivo	16/06/2017	28/08/2017	27/10/2017	-47	30	0
55		ARCAL E	19			Pian di Pieca	21/06/2017	04/09/2017	16/11/2017	-32	43	13
56		ARCAL E	7			Santa Maria in alto cielo	16/06/2017	30/08/2017	16/11/2017	-27	48	18
57	SAN SEVERINO MARCHE	ARCAL E	29			RIONE SAN MICHELE 1	24/05/2017	04/09/2017	15/11/2017	-5	42	12
57		ARCAL E	39			RIONE SAN MICHELE 2	24/05/2017	18/09/2017	30/11/2017	10	43	13
57		ARCAL E	35			RIONE SAN MICHELE 3	24/05/2017	09/10/2017	30/11/2017	10	22	8
58	SARNANO	ARCAL E	9			Loc. San Cassiano	13/06/2017	04/09/2017	16/11/2017	-24	43	13
59		ARCAL E	12			Loc. Morelli	16/06/2017	28/08/2017	16/11/2017	-27	50	20
60	SERRAPETRONA	ARCAL E	16			Loc. Caccamo	27/05/2017	07/08/2017	21/10/2017	-33	45	15
61	TREIA	ARCAL E	8			Villa Lazzarini	07/07/2017	18/09/2017	17/11/2017	-47	30	0
62	USSITA	ARCAL E	31			Area 1 La Pieve zona 1(n.11 piastre per n. 31 SAE)	09/05/2017	26/07/2017	20/10/2017	-16	56	26
62		ARCAL E	15			Area 1 La Pieve zona 2 (n.6 piastre per n. 15 SAE)	09/05/2017	28/08/2017	11/11/2017	6	45	15
62		ARCAL E	13			Area 1 La Pieve zona 3 (n.5 piastre per n. 13 SAE)	09/05/2017	14/09/2017	20/11/2017	15	37	7
62		ARCAL E	8			Area 1 La Pieve zona 4 (n.3 piastre per n. 8 SAE)	09/05/2017	14/09/2017	20/11/2017	15	37	7
63		ARCAL E	20			Vallazza	21/06/2017	09/10/2017	08/12/2017	-10	30	0

16/11/2017	Comune	ditta	n.SAE fabb	n.SAE cons	n.SAE al 2018	Area SAE	data approvazione progetto	Data inizio lavori montaggio SAE	Data fine lavori montaggio Sae	ritardo sui 180 giorni complessivi	penale dopo 30 giorni 50%	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE
64	VALFORNACE	CNS	19		19	Piazza Vittorio Veneto A 1	10/06/2017	16/10/2017	15/12/2017	8	30	0
64		CNS	26		26	Piazza Vittorio Veneto A 2	10/06/2017	01/11/2017	31/12/2017	24	30	0
64		CNS	7		7	Piazza Vittorio Veneto A 3	10/06/2017	15/11/2017	14/01/2018	38	30	0
65		CNS	17		17	Piazza vittorio veneto B	10/06/2017	16/10/2017	15/12/2017	8	30	0
66		CNS	20			Giovanni XXIII 1	08/06/2017	29/08/2017	28/10/2017	-38	30	0
66		CNS	21		21	Giovanni XXIII 2	08/06/2017	12/10/2017	11/12/2017	6	30	0
67		CNS	17		17	Fiordimonte Piani Campi 1	13/06/2017	16/10/2017	15/12/2017	5	30	0
67		CNS	10		10	Fiordimonte Piani Campi 2	13/06/2017	23/10/2017	22/12/2017	12	30	0
67		CNS	11		11	Fiordimonte Piani Campi 3	13/06/2017	30/10/2017	29/12/2017	19	30	0
68			ARCAL E	12			Area 1 Borgo San Giovanni	19/05/2017	16/10/2017	29/11/2017	14	14

