

Soggetto attuatore	finalità intervento	Titolo intervento	Intervento risolutivo della procedura di infrazione (si/no)	costo previsto	cronoprogramma esecuzione					Note relative alla durata dei lavori	
					tempo di esecuzione	Stato progettuale	Data inizio lavori	R reale / S stimata	Data fine lavori		R reale / S stimata
Viva Servizi S.p.a.	Rinnovo infrastrutture - riduzione delle perdite	Nuova condotta idrica per San Paolo di Jesi		Lotto 1: € 1.950.000,00 Lotto 2: € 1.800.000,00 Totale: € 3.750.000,00	Lotto 1: si ipotizza la conclusione progetto esecutivo entro il 01/10/2022; indizione bando di gara entro il 20/11/22 Lotto 2: conclusione dei lavori prevista entro il 01/11/2022 Tempo di esecuzione 366 giorni.	Lotto 1: progetto definitivo approvato; è in corso la progettazione esecutiva Lotto2: lavori in corso	01/03/2023	S	01/03/2024	S	Le date di inizio e fine lavori sono relative al Lotto 1. La data di fine lavori è relativa alla data di conclusione del collaudo.
Viva Servizi S.p.a.	91/271/CEE	Collettamento reflui di Cupramontana all'impianto di Castelbellino	P.I. n. 2014/2059 oggi Causa C-668/2019	1.367.000,00	334	Lavori in corso	01/12/2021	R	31/10/2022	S	La data di fine lavori è relativa alla data di conclusione del collaudo.
Viva Servizi S.p.a.	91/271/CEE	Collettamento reflui zona Est di Ripe al depuratore consortile di Ripe	P.I. n. 2014/2059 oggi Causa C-668/2019	2.677.000,00	731	Lavori aggiudicati	01/10/2022	S	01/10/2024	R	La data di fine lavori è relativa alla data di conclusione del collaudo.
Viva Servizi S.p.a.	91/271/CEE	Collettamento reflui di Cerreto d'Esi al depuratore di Cerreto d'Esi Monterustico	P.I. n. 2017/2181	1.527.010,74	430	Lavori in corso	26/01/2022	R	01/04/2023	S	La data di fine lavori è relativa alla data di conclusione del collaudo.
Viva Servizi S.p.a.	91/271/CEE	Estensione rete fognaria e collettamento reflui dell'agglomerato di Macine Borgo Loreto al depuratore di Castelbellino	P.I. n. 2017/2181	785.000,00	243	Lavori aggiudicati	01/10/2022	S	01/06/2023	S	La data di fine lavori è relativa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Viva Servizi S.p.a.	91/271/CEE	Adeguamento e potenziamento del depuratore di Santa Maria Nuova	P.I. n. 2014/2059 oggi Causa C-668/2019	3.000.000,00	589	Lavori in corso	20/01/2022	R	01/09/2023	S	La data di fine lavori è relativa alla data di conclusione del collaudo.
Viva Servizi S.p.a.	91/271/CEE	Potenziamento del depuratore di Castelbellino	P.I. n. 2014/2059 oggi Causa C-668/2019 - Rilevante per 2 dei 3 agglomerati afferenti l'impianto.	8.360.000,00	820	Progetto definitivo approvato; è in corso la progettazione esecutiva	01/01/2024	S	31/03/2026	S	La data di fine lavori è relativa alla data di conclusione del collaudo.
Viva Servizi S.p.a.	Adeguamento della depurazione alle NTA del PTA	Collettamento e depurazione reflui di Staffolo		2.550.000,00	Si ipotizza: -la conclusione del progetto definitivo entro il 01/07/2023; -il rilascio delle varie autorizzazioni entro 01/01/2024; -la progettazione esecutiva entro il 01/07/2024. Tempo di esecuzione lavori 669 giorni.	Progetto definitivo in corso (revisione di un progetto datato)	01/12/2024	S	01/10/2026	s	La data di fine lavori è relativa alla data di conclusione del collaudo.
Viva Servizi S.p.a.	Adeguamento della depurazione alle NTA del PTA - aumento servizio di depurazione.	Opere di collettamento acque reflue da Monterado capoluogo alla frazione di Ponte Rio		5.124.300,00	Si ipotizza: -la conclusione del progetto definitivo entro il 01/08/2023; -il rilascio delle varie autorizzazioni entro 01/01/2024; -la progettazione esecutiva entro il 01/07/2024. Tempo di esecuzione lavori 1.005 giorni.	Progetto definitivo in corso	01/03/2025	S	01/12/2027	S	La data di fine lavori è relativa alla data di conclusione del collaudo.

Soggetto attuatore	finalità intervento	Titolo intervento	Intervento risolutivo della procedura di infrazione (si/no)	costo previsto	cronoprogramma esecuzione						Note relative alla durata dei lavori
					tempo di esecuzione	Stato progettuale	Data inizio lavori	R reale / S stimata	Data fine lavori	R reale / S stimata	
Viva Servizi S.p.a.	Adeguamento della depurazione alle NTA del PTA - aumento servizio di depurazione.	Nuovo collegamento fognario cittadella sportiva Passo Varano (Ancona)		1.200.000,00	Si ipotizza: -la conclusione del progetto definitivo entro il 01/01/2023; -il rilascio delle varie autorizzazioni entro 01/06/2023; -la progettazione esecutiva entro il 01//01/2024.  Tempo di esecuzione lavori 334 giorni.	Progetto definitivo in corso (revisione di un progetto datato)	01/04/2024	S	01/03/2025	S	La data di fine lavori è relativa alla data di conclusione del collaudo.