

# Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Marche

Anno di riferimento 2024

Data di pubblicazione: 10/06/2025

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta <sup>1</sup>	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino CF: 02789340417	F53H13000040002	lett. a	Regionale	Lavori di realizzazione di residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza (R.E.M.S.) in comune di Fossombrone (PU)	011041015 IT131	€ 3.409.826,48	€ 500.000,00	80.31 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI VALLEFOGLIA CF: 02532230410	B47E99000369000	lett. a	Regionale	Opere di Urbanizzazione Primaria a scomputo relative al Piano di Lottizzazione di Area ad uso produttivo Terziario in loc. Cappone - Comparto 11 M	011041068	€ 196.889,62	€ 38.585,35	66.03 %	SI	NO	SI	NO
COMUNE DI MONTELUPONE CF: 00132110438	H69B08000040004	lett. b	Regionale	REALIZZAZIONE NUOVO BOCCIODROMO COMUNALE	011043030 IT133	€ 850.000,00	€ 400.000,00	49.48 %	NO	SI	NO	NO
COMUNE DI FOLIGNANO CF: 00362290447	J14J05000000004	lett. b	Regionale	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA BELVEDERE E REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE	011044020 IT134	€ 410.000,00	€ 400.000,00	46.96 %	NO	NO	NO	NO
E.R.A.P. MARCHE CF: 02573290422	B89C10000270007	lett. a	Regionale	Realizzazione di due edifici residenziali di edilizia sperimentale "accessibilità architettonica" e agevolata per complessivi 32 alloggi in località Collevario in via Pavese e Verga - Completamento lotto II - Corpo B	011043023	€ 3.735.034,56	€ 1.750.000,00	0.81 %	NO	NO	NO	NO

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.