

# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

# **REGIONE MARCHE**

# Relazione annuale -anno 2015

La presente relazione è richiesta ai sensi dell'art 15, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, nonché ai sensi dell'art.17 comma 1 del decreto—legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26

La presente relazione riepiloga e integra gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi periodicamente inseriti nei sistema ReNDiS, SGP e BDU ai sensi dall'art. 10, comma 9, del decreto—legge 24 giugno 2014, n. 91.

01/01/2016 Commissario straordinario delegato *LUCA CERISCIOLI* 

Soggetto attuatore

MARCELLO PRINCIPI

# 1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Compilare i campi sottostanti

| Regione   | MARCHE          |
|---|-----------------|
| Commissario straordinario delegato – Presidente Regione   | LUCA CERISCIOLI |
| Data sottoscrizione Accordo   | 25/11/2010      |
| Data sottoscrizione Accordo Integrativo I   | 15/10/2014      |
| Data sottoscrizione Accordo Integrativo II  |                 |
| Data sottoscrizione Accordo Integrativo III   |                 |
| Importo complessivo assentito in Accordo e nei successivi<br>Atti Integrativi                         | 38.310.000,00   |
| Importo programmato per il periodo (anno di riferimento della relazione)                              | 9.390.000,00    |
| Importo speso per il periodo (anno di riferimento della relazione)                                    | 4.223.326,29    |
| Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno di riferimento della relazione ) | 4.750.668,35    |
| Numero contabilità speciale e dati di riferimento   | 5621            |

# RECAPITI

| Commissario di Governo   | Telefono                            | 0718062319                                 |
|--|-------------------------------------|--|
|  | Email                               | presidente@regione.marche.it               |
|  | PEC                                 | regione.marche.protocollogiunta@emarche.it |
| Soggetto attuatore (se nominato)   |                                     | MARCELLO PRINCIPI                          |
| Amministrazione di appartenenza  |                                     | REGIONE MARCHE                             |
|  | Telefono                            | 0718067446                                 |
|  | 3351066108                          |  |
|  | marcello.principi@regione.marche.it |  |
|  | PEC                                 | regione.marche.difesasuolo@emarche.it      |
| Responsabile dell'ufficio del commissario (in assenza di soggetto attuatore) |                                     |  |
|  | Telefono                            |  |
|  | Cellulare                           |  |
|  | Email                               |  |
|  | PEC                                 |  |
|  | Cellulare<br>Email                  |  |

### 1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Descrivere il contesto in cui si inseriscono le attività commissariali a livello regionale.

Il tema del dissesto idrogeologico, e del conseguente rischio, riveste un'importanza centrale nel territorio della Regione Marche e influenza direttamente molti aspetti della vita dei cittadini: incolumità della vita umana, qualità delle infrastrutture, sicurezza delle aree insediate, tutela dell'ambiente.

Nei Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), elaborati dalle Autorità di bacino competenti nel territorio regionale (Interregionale Fiumi Marecchia e Conca, bacini regionali Marche, Interregionale Fiume Tronto) sono individuate le aree a rischio idrogeologico del territorio regionale (rischio gravitativo e valanghe, rischio esondazione fluviale). Ulteriori analisi e individuazione di misure di prevenzione e protezione dal rischio alluvioni sono previste nei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dei distretti dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale, recentemente approvati dalle competenti Autorità di distretto.

Le Marche risultano essere tra le regioni italiane maggiormente interessate da fenomeni franosi, che riguardano circa il 19,4% del territorio (dati IFFI). L'alto indice di franosità si spiega in gran parte considerando le caratteristiche orografiche, geologiche e geomorfologiche del territorio regionale (quasi totalmente classificabile come montano-collinare), e l'uso del suolo. I dati regionali registrano soprattutto fenomeni di "colamento" che interessano per lo più la fascia collinare del territorio, fenomeni più rapidi quali crolli e scivolamenti interessano invece la parte montuosa.

Complessivamente, oltre l'1% del territorio regionale è soggetto a dissesti gravitativi (frane-valanghe) con grado di rischio elevato (R3) o molto elevato (R4) (dati Regione Marche 2015).

Per quanto riguarda il rischio alluvione, i bacini idrografici della regione presentano per lo più un regime a carattere torrentizio, a eccezione dei quattro maggiori che superano i 1.000 kmq, rappresentati dai fiumi Metauro, Esino, Chienti e Tronto, che possono essere definiti a regime "misto".

I relativi tempi di corrivazione, già molto ridotti, sono diminuiti ulteriormente nel tempo, a causa di un graduale processo di generale antropizzazione e conseguente impermeabilizzazione del territorio, sia delle zone di versante, sia di quelle di fondovalle (depositi alluvionali), dove sono presenti la maggior parte degli elementi a rischio. Le criticità prevalenti nelle aree individuate sono riconducibili a fenomeni di allagamento delle aree urbanizzate della pianura alluvionale e soprattutto in prossimità delle foci dei fiumi; a queste si aggiungono, talora sommandosi in particolare lungo i versanti del reticolo idrografico minore, fenomeni di dilavamento anche dovuti a un'impropria regimazione delle acque.

Lo 0,6% del territorio regionale è costituito da aree soggette ad esondazione fluviale con grado di rischio elevato (R3) o molto elevato (R4) (dati Regione Marche 2015).

Nei citati PGRA, per quanto riguarda l'analisi della fascia costiera la Regione Marche ha predisposto le "mappe di pericolosità e rischio" da inondazione marina secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). In particolare, sono state perimetrate le zone della fascia costiera soggette a fenomeni meteo marini in grado di determinare situazioni di rischio per i beni e le persone ad essi esposti.

### 1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

Descrivere la struttura commissariale sia dal punto di vista logistico sia per quanto concerne le risorse umane.

L'ufficio del Commissario ha sede presso la Regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Difesa del suolo e autorità di bacino, Via Palestro n. 19 - 60122 Ancona.

Il Commissario, per l'espletamento diretto delle sue funzioni, si avvale dei seguenti collaboratori degli uffici della Regione Marche, componenti la struttura commissariale:

SOGGETTO ATTUATORE ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del DL 91/2014 conv. in L. 116/2014 (decreti commissariali n. 1/CSDDI del 29.09.2014 e n. 2/CSDDI del 22/06/2015)

Dott. Geol. Marcello Principi (dirigente Posizione di Funzione Difesa del suolo e autorità di bacino della Regione Marche) - sostituto titolare C.S. 5621

# AREA TECNICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Dr.ssa Fabiana Cipollari (funzionaria Posizione di Funzione Difesa del suolo e autorità di bacino della Regione Marche) – addetto riscontro contabile C.S. 5621 Ing. Simone Poeta (funzionario Posizione di Funzione Difesa del suolo e autorità di bacino della Regione Marche) Dott. Paolo Pierini (funzionario Posizione di funzione Ragioneria della Regione Marche) – sostituto addetto riscontro contabile C.S. 5621

Il soggetto attuatore può inoltre avvalersi, per l'espletamento della propria attività, del supporto delle seguenti strutture della Regione Marche:

- Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia;
- Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie;
- Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali.

## 1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Dichiarare quanto è stato versato sulla c.s. dal Ministero dell' Ambiente, dalla Regione o da altre fonti sia con importo corrente che cumulato, lo speso, i relativi residui.

|                                | Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente |               |                                      |               |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| •                              | orto trasferito<br>e anteriore alla data)                  |               | Importo cumulato<br>(sino alla data) |               |  |  |  |  |  |
|                                |  | Trasferito    | Speso                                | Residuo       |  |  |  |  |  |
| Totale al 30.06.2014           |  | 13.607.045,69 | 3.186.488,11                         | 10.420.557,58 |  |  |  |  |  |
| <b>31.12.2014</b> 6.920.000,00 |  | 20.527.045,69 | 8.626.918,60                         | 11.900.127,09 |  |  |  |  |  |
| 30.06.2015                     | 6.680.000,00   | 27.207.045,69 | 11.236.367,75                        | 15.970.677,94 |  |  |  |  |  |
| 31.12.2015                     | 0,00   | 27.207.045,69 | 12.758.637,17                        | 14.448.408,52 |  |  |  |  |  |

| Risorse economiche provenienti dalla Regione |   |              |                                      |              |  |  |  |  |
|--|---|--------------|--------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| •  | orto trasferito<br>e anteriore alla data) |              | Importo cumulato<br>(sino alla data) |              |  |  |  |  |
|  |   | Trasferito   | Speso                                | Residuo      |  |  |  |  |
| Totale al 30.06.2014                         |   | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         |  |  |  |  |
| <b>31.12.2014</b> 0,00                       |   | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         |  |  |  |  |
| 30.06.2015                                   | 650.000,00                                | 650.000,00   | 0,00                                 | 650.000,00   |  |  |  |  |
| 31.12.2015                                   | 2.850.000,00                              | 3.500.000,00 | 91.607,72                            | 3.408.392,28 |  |  |  |  |

| Risorse economiche provenienti da altre fonti (precisare) |   |            |                                      |         |  |  |  |  |  |
|---|---|------------|--------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
|   | orto trasferito<br>e anteriore alla data) |            | Importo cumulato<br>(sino alla data) |         |  |  |  |  |  |
|   |   | Trasferito | Speso                                | Residuo |  |  |  |  |  |
|   | Totale al 30.06.2014                      | 0,00       | 0,00                                 | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 31.12.2014  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                 | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 30.06.2015  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                 | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 31.12.2015  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                 | 0,00    |  |  |  |  |  |

| RISORSE ECONOMICHE TOTALI |   |               |                                      |               |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| •                         | orto trasferito<br>e anteriore alla data) |               | Importo cumulato<br>(sino alla data) |               |  |  |  |  |
|                           |   | Trasferito    | Speso                                | Residuo       |  |  |  |  |
| Totale al 30.06.2014      |   | 13.607.045,69 | 3.186.488,11                         | 10.420.557,58 |  |  |  |  |
| 31.12.2014                | 6.920.000,00                              | 20.527.045,69 | 8.626.918,60                         | 11.900.127,09 |  |  |  |  |
| 30.06.2015                | 7.330.000,00                              | 27.857.045,69 | 11.236.367,75                        | 16.620.677,94 |  |  |  |  |
| 31.12.2015                | 2.850.000,00                              | 30.707.045,69 | 12.850.244,89                        | 17.856.800,80 |  |  |  |  |

### 1.5. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Si riproduce qui di seguito il prospetto contabile riepilogativo entrate/uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno 2015.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO: Luca Ceriscioli - C.F. 97655350581 **FUNZIONARIO DELEGATO NON PRESENTE** 

Realizzazione degli interventi di mitigazione del riscio idrogeologico nella Regione Marche previsti nell'accordo di programma del 25/10/2010

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, art. 10: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

Esercizio finanziario 2015 (periodo gennaio - dicembre 2015) - Complessivo

Contabilità speciale n. 5621 aperta il 14/06/2011

|   | FONDI RICEV                       | IMPORTI EROGATI |               |                                     |    |   |               |
|---|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----|---|---------------|
| 1 | ENTRATE                           |                 |               | USCITE                              |    |   |               |
| 1 |                                   |                 |               | Tipologie di spesa:                 |    |   |               |
| 1 |                                   |                 |               |                                     |    |   |               |
| - | Giacenza di cassa al 01/01/2015   | €               | 11.900.127,09 | 1) Redditi da lavoro dipendente     | Α  | € | 80.842,89     |
| 1 | Fondi comunitari                  | €               | 0,00          | 2) Consumi intermedi                | В  | € | 264.981,13    |
| 1 | 2) Fondi statali                  | €               | 6.680.000,00  | <ol><li>Interessi passivi</li></ol> | C  | € |               |
| 1 | 3) Fondi regionali                | €               | 3.500.000,00  | 4) Trasferimenti a Regioni          | D  | € |               |
| 1 | 4) Fondi di Enti locali           | €               | 0,00          | 5) Trasferimenti a Enti locali      | E  | € |               |
|   | 5) Tariffe e proventi per servizi | €               | 0,00          | 6) Investimenti diretti             | F  | € | 3.344.310,21  |
| 1 | 6) Accensione prestiti            | €               | 0,00          | 7) Trasferimenti in c/capitale      | G  | € | 1             |
| 1 | 7) Altro                          | €               | 0,00          | 8) Rimborsi prestiti                | Н  | € |               |
| 1 |                                   |                 |               | 9) Versamenti erariali              | 1  | € | 519.955,43    |
| 1 |                                   |                 | 1             | 10) Versamenti previdenziali        | L  | € |               |
| 1 |                                   |                 | l             | 11) Altro - Indennità esproprio     | M  | € | 13.236,63     |
|   |                                   |                 |               | Totale uscite                       |    | € | 4.223.326,29  |
|   |                                   |                 |               | somme ancora a disposizione         |    | € | 17.856.800,80 |
|   |                                   |                 |               | Disponibilità di cassa              |    | € | 17.856.800,80 |
|   | Totale al 31/12/2015              | €               | 22.080.127,09 | Totale a pareggio                   | z. | € | 22.080.127,09 |

Ancona, - 3 FEB. 2016



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

### 1.6. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

### 1.7.1 Descrizione delle attività

Descrivere le attività prodotte sia a livello centrale dal commissario, sia a livello locale degli enti in avvalimento e rilevare gli eventuali ritardi/criticità rispetto al cronoprogramma delle attività per il periodo di riferimento.

### ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

In data 24 febbraio 2015 il Commissario straordinario delegato (Presidente della Regione Marche), con decreto n. 1/CSDDI, ha nominato la dott.ssa Fabiana Cipollari, funzionaria della Posizione di funzione Difesa del suolo e autorità di bacino della Regione Marche, come addetta al riscontro contabile C.S. 5621, in sostituzione della dott.ssa Carla Stramignoni collocata in quiescenza, e ha confermato il dott. Paolo Pierini, funzionario della Posizione di funzione Programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale e ragioneria della Regione Marche, come sostituto dell'addetta al riscontro contabile C.S. 5621.

In data 22 giugno 2015 il Commissario straordinario delegato (Presidente della Regione Marche eletto il 31 maggio 2015), con decreto n. 2/CSDDI, ha confermato il dott. Marcello Principi, dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e Autorità di bacino, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Marche sottoscritto il 25 novembre 2010 e sue integrazioni, ha confermato l'attribuzione, al suddetto Soggetto Attuatore, delle funzioni di sostituto del titolare della contabilità speciale n. 5621, denominata "C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14", ed ha confermato gli incarichi sopra citati alla dott.ssa Fabiana Cipollari e al dott. Paolo Pierini.

### ATTIVITÀ DEL SOGGETTO ATTUATORE

Nel corso dell'anno 2015, il Soggetto Attuatore ha emanato e sottoscritto atti di avvalimento per l'avvio dei seguenti interventi:

**AN077A/10** - Comune di Senigallia (AN). Località Fiume Misa. Sistemazione idraulica Fiume Misa. – 2.000.000,00 Euro;

<u>MC081B/10</u> - Comuni di Civitanova Marche, Corridonia, Tolentino; Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino Marche, Fiuminata (MC). Località Fiume Chienti e Fiume Potenza. Opere di difesa spondale, risagomature e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti. 500.000,00 Euro;

<u>MC036A/10</u> - Comune di Ussita (MC). Località Fosso Valruscio. Opere di regimazione idraulica, adeguamento della sezione e sistemazione ambientale. 400.000,00 Euro;

PU052A/10 - Comune di Fano (PU). Località Via Ruggeri. Interventi di difesa della costa (edifici). 3.000.000,00 Euro;

AN009A/10 - Comune di Senigallia (AN). Località Bettolelle-Brugnetto. Realizzazione delle opere di presa e di restituzione di una cassa di espansione lungo il Fiume Misa e lavorazioni complementari. – 2.420.000,00 Euro;

AP080B/10 – Comune di Castignano (AP). Località Ripaberarda. Sistemazione calanchi/crolli. 350.000,00 Euro;

<u>MC038A/10</u> – Comune di Porto Recanati (MC). Località Lido delle Nazioni - Costa. Interventi di difesa della costa. 4.210.000,00 Euro (revoca dell'avvalimento al Comune di Porto Recanati (MC) e nuovo avvalimento al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria – Sede Coordinata di Ancona e conseguente convenzione di avvalimento per la prosecuzione dell'intervento);

AN078A/10 - Comune di Polverigi (AN). Località Capoluogo – Via della Perna. Lavori di sistemazione idrogeologica di aree interessate da movimenti franosi in via della Perna. – 720.000,00 Euro;

<u>AP016A/10</u> - Comune di Palmiano (AP). Località Capoluogo. Opere di consolidamento idrogeologico versante Sud. – 250.000,00 Euro.

Il Soggetto Attuatore, nel corso dell'anno 2015, ha emanato, su richiesta degli enti avvalsi, atti di autorizzazione all'affidamento di incarichi tecnici e di indagini specialistiche (propedeutiche alla progettazione e in corso d'opera), di approvazione progetti, contratti di appalto e perizie di variante in corso d'opera, di autorizzazione lavori in economia, nonché di autorizzazione all'affidamento d incarichi di collaudatore.

A seguito dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dall'ufficio commissariale sulle richieste pervenute e sulla relativa documentazione e allegati tecnici, laddove è stata ritenuta idonea la documentazione trasmessa, il Soggetto Attuatore ha redatto ed emanato i relativi atti di approvazione ed autorizzazione.

Nel corso dell'anno 2015, il Soggetto Attuatore ha inoltre emanato, su richiesta degli enti avvalsi, atti di liquidazione relativi a spese per lavori, incarichi tecnici, indagini specialistiche e compensi incentivanti ex D.Lgs 163/2006. Il Soggetto Attuatore ha inoltre liquidato imposte (IRAP), con relativi sanzioni e interessi da ravvedimento operoso per mancato versamento entro i termini, relative ad oneri fiscali derivanti dall'attività della struttura commissariale di gestione operante durante la gestione commissariale del dott. Antonio Senni, terminata il data 24/06/2014. Sempre relativamente al periodo della gestione commissariale del dott. Senni, il Soggetto Attuatore ha liquidato alla Regione Marche compensi per lavoro straordinario prestato dai dipendenti regionali nel periodo gennaio-marzo 2014 nell'ambito della collaborazione tra Regione Marche e ufficio del Commissario Straordinario delegato per l'attuazione dell'Accordo di Programma.

In data 16/04/2015, con decreto n. 53/SAMRI, il Soggetto Attuatore ha inoltre effettuato una ricognizione delle economie disponibili al 15/04/2015 per la riprogrammazione nell'ambito dell'Accordo di Programma.

### ATTIVITÀ DEGLI ENTI AVVALSI

Gli enti avvalsi, nel corso dell'anno 2015, hanno svolto, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, attività tecniche, amministrative e contabili relative alle diverse fasi di attuazione degli interventi. In particolare, hanno provveduto ai seguenti adempimenti:

- affidamento di incarichi tecnici e indagini specialistiche (propedeutiche alla progettazione e in corso d'opera);
- approvazione in linea tecnica di progetti e perizie di varianti;
- aggiudicazione dei lavori e sottoscrizione di atti di affidamento e di contratti d'appalto di lavori;
- liquidazione in linea tecnica delle spese autorizzate;
- svolgimento di funzioni tecniche (progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo) qualora non affidante all'esterno;
- rendicontazione finale degli interventi.

Per ogni intervento, le attività degli enti avvalsi si sono svolte sotto il coordinamento del Responsabile unico del procedimento di attuazione dell'intervento (RUP), dipendente dell'ente medesimo nominato in accordo con il Soggetto Attuatore in sede di convenzione di avvalimento e referente dell'attuazione dell'intervento nei confronti del Soggetto Attuatore.

### RITARDI/CRITICITÀ NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

intervento MC038A/10 (in progettazione al 31/12/2015)

In data 21 dicembre 2012, previa apposita Ordinanza commissariale di avvalimento, è stata sottoscritta tra il Commissario straordinario delegato, l'assessore regionale alla Difesa del suolo e della costa, il Comune di Porto Recanati (MC) e la Regione Marche – Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia, la convenzione di avvalimento per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento "MC038A/10 Comune di Porto Recanati (MC). Località Lido delle Nazioni - Costa. Interventi di difesa della costa. 4.210.000,00 Euro". Con decreto del Commissario

straordinario delegato n. 078/2013 del 5 dicembre 2013 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento, e con decreto del Commissario straordinario delegato n. 096/2013 del 19 dicembre 2013 è stato approvato il Progetto Esecutivo e le relative procedure di affidamento dei lavori. Con decreto del Commissario straordinario delegato n. 054/2014 del 13 giugno 2014 è stato approvato il contratto di appalto rep. n. 4206 del 11/06/2014 già sottoscritto tra il comune di Porto Recanati (MC), ente attuatore, e l'Impresa aggiudicataria "Dicearco Costruzioni srl" di Messina. La consegna parziale dei lavori è avvenuta in data 11 giugno 2014, con previsione di sospensione nel periodo dal 28/06/2014 al 30/09/2014, e di ultimazione entro il 29 maggio 2015. Sulla consegna parziale dei lavori l'impresa appaltatrice ha presentato delle riserve, trasmesse al Responsabile del procedimento e al direttore dei lavori con nota del 25 giugno 2014, e sulle stesse il direttore dei lavori ha prodotto le proprie controdeduzioni in data 9 luglio 2014, con nota prot. Regione Marche n. 513024. I lavori sono stati sospesi, come previsto, in data 27 giugno 2014, con previsione di ripresa dei lavori in data 1° ottobre 2014. Nel verbale di sospensione dei lavori il direttore dei lavori dichiara che alla data del 27 giugno 2014, non è stata avviata alcuna lavorazione. I lavori non sono ripresi, come previsto, né in data 1° ottobre 2014 né successivamente, nonostante i ripetuti solleciti ad adempiere alle disposizioni contrattuali, rivolti all'appaltatore dal direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento. Con Deliberazione della Giunta Comunale di Porto Recanati n. 10 del 26 gennaio 2015 si è proceduto alla risoluzione del sopra citato contratto di appalto rep. n. 4206 dell'11/06/2014, per grave inadempimento dell'appaltatore.

La Regione Marche, con DGR n. 954 del 02/11/2015, a fronte delle mareggiate che negli ultimi anni hanno fortemente eroso il litorale, mettendo a repentaglio le infrastrutture ferroviarie e stradali, le abitazioni private e le strutture ricettive, ha ravvisato la necessità di intervenire nel paraggio costiero dal fiume Potenza al fosso Pilocco per garantire l'incolumità della popolazione, la difesa delle infrastrutture presenti e della costa, accorpando le due fasi di intervento che in precedenza si prevedeva di realizzare separatamente (1° fase: ripascimento zona nord mediante le risorse di Euro 4.210.000,00 di cui all'Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25/11/2010; 2° fase: realizzazione di opere di difesa rigida).

La realizzazione dell'intervento unitario apporta vantaggi funzionali ed economici, in quanto la realizzazione delle opere in maniera unitaria, come ora proposto, assicura la soluzione sinergica delle necessità di difesa del tratto di costa in questione come sopra evidenziato.

Per la realizzazione di tale intervento si sono tenuti una serie di incontri tra i rappresentanti delle strutture regionali competenti, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana – Marche – Umbria, il Commissario Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., a seguito dei quali si è concordato l'accorpamento delle risorse di Euro 4.210.000,00 finanziate ai sensi dell'Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25/11/2010, come aggiornato dall'Atto integrativo del 15/10/2014, con ulteriori risorse messe a disposizione dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana – Marche – Umbria, da RFI e dalla Regione Marche, per la progettazione e realizzazione di un intervento unitario di importo complessivo pari ad Euro 15.260.000,00 interamente disponibili.

Nell'ambito dell'intervento unitario, sarà confermato l'utilizzo delle risorse di cui all'Accordo di Programma MATTM-Regione Marche, pari ad Euro 4.210.000,00, nella stessa località (Lido delle Nazioni in Comune di Poto Recanati) e per la stessa tipologia di opere (intervento di difesa della costa mediante ripascimento della spiaggia) già previste nell'Accordo di Programma predetto.

### 1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

Attraverso la compilazione delle tabelle sottostanti evidenziare lo stato di avanzamento **globale** degli interventi/lotti in Accordo alle varie date.

|     | Aggiornamento fino al 31 dicembre 2015                             |        |                        |                     |              |   |  |  |
|-----|--|--------|------------------------|---------------------|--------------|---|--|--|
|     | Interventi / lotti   | Numero | Importo<br>complessivo | Risorse disponibili | Fabbisogno   | Stato di avanzamento<br>finanziario in %<br>dell'importo<br>complessivo |  |  |
| (a) | Ultimati al 30.06.2014   | 8      | 2.369.000,00           | 2.369.000,00        | 0,00         | 100,00  |  |  |
| (b) | Ultimati al 31.12.2014   | 16     | 5.080.000,00           | 4.411.076,00        | 668.924,00   | 86,83   |  |  |
| (c) | Ultimati al 30.06.2015   | 24     | 8.650.000,00           | 6.789.790,00        | 1.860.210,00 | 78,49   |  |  |
| (d) | Ultimati al 31.12.2015   | 32     | 14.500.000,00          | 10.978.989,48       | 3.521.010,52 | 75,72   |  |  |
| (e) | In corso di realizzazione al 30.06.2014                            | 25     | 16.341.000,00          | 11.237.871,48       | 5.103.128,52 | 68,77   |  |  |
| (f) | In corso di realizzazione al 31.12.2014                            | 16     | 13.630.000,00          | 9.195.795,48        | 4.434.204,52 | 67,47   |  |  |
| (g) | In corso di realizzazione al 30.06.2015                            | 9      | 10.060.000,00          | 6.817.081,48        | 3.242.918,52 | 67,76   |  |  |
| (h) | In corso di realizzazione al 31.12.2015                            | 5      | 4.250.000,00           | 1.750.000,00        | 2.500.000,00 | 41,18   |  |  |
| (i) | In corso di progettazione definitiva o esecutiva al 30.06.2014     | 0      | 0,00                   | 0,00                | 0,00         |   |  |  |
| (1) | In corso di progettazione definitiva o esecutiva al 31.12.2014     | 4      | 1.250.000,00           | 0,00                | 1.250.000,00 | 0,00  |  |  |
| (m) | In corso di progettazione definitiva o esecutiva al 30.06.2015     | 8      | 9.920.000,00           | 5.070.000,00        | 4.850.000,00 | 51,11   |  |  |
| (n) | In corso di progettazione definitiva o esecutiva al 31.12.2015     | 7      | 10.600.000,00          | 9.017.882,00        | 1.582.118,00 | 85,07   |  |  |
| (0) | Totale ultimati o in corso di realizzazione al 31.12.2015 (d+h)    | 37     | 18.750.000,00          | 12.867.800,00       | 6.021.010,52 | 68,63   |  |  |
| (p) | Totale previsti dall'Accordo di programma                          | 53     | 38.310.000,00          | 38.310.000,00       | 0,00         |   |  |  |
| (q) | Totale da avviare a realizzazione al 30.06.2015 (p-c-g)            | 20     | 17.410.000,00          | 17.410.000,00       | 0,00         | 100,00  |  |  |
| (r) | Totale da avviare a realizzazione al 31.12.2015 (ρ-ο)              | 16     | 19.560.000,00          | 17.977.882,00       | 1.582.118,00 | 91,91   |  |  |
| (s) | Totale da avviare a progettazione definitiva al 31.12.2015 (ρ-o-n) | 11     | 8.960.000,00           | 8.960.000,00        | 0,00         | 100,00  |  |  |

Nota: Negli interventi in corso di realizzazione sono compresi quelli per i quali è stato pubblicato il bando di gara o è stato inviato l'invito a presentare l'offerta o è stato formalizzato l'affidamento dei lavori.

|     | Aggiornamento fino al 31 dicembre 2015                             |                   |                        |                        |              |               |              |                         |              |              |  |  |
|-----|--|-------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--|--|
|     | Finanziamenti statali  |                   |                        |                        |              |               |              | Finanziamenti regionali |              |              |  |  |
|     | Interventi / lotti   | MATTM<br>bilancio | MATTM<br>CIPE n.6/2012 | MATTM<br>CIPE n.8/2012 | MATTM<br>FSC | Totale        | Bilancio     | CIPE n.8/2012           | Altri        | Totale       |  |  |
| (a) | Ultimati al 30.06.2014   | 2.369.000,00      | 0,00                   |                        |              | 2.369.000,00  | 0,00         |                         | 0,00         | 0,00         |  |  |
| (b) | Ultimati al 31.12.2014   | 3.300.000,00      | 1.780.000,00           |                        |              | 5.080.000,00  | 0,00         |                         | 0,00         | 0,00         |  |  |
| (c) | Ultimati al 30.06.2015   | 3.700.000,00      | 4.950.000,00           |                        |              | 8.650.000,00  | 0,00         |                         | 0,00         | 0,00         |  |  |
| (d) | Ultimati al 31.12.2015   | 5.130.626,62      | 9.369.373,38           |                        |              | 14.500.000,00 | 0,00         |                         | 0,00         | 0,00         |  |  |
| (e) | In corso di realizzazione al 30.06.2014                            | 2.761.626,62      | 13.579.373,38          |                        |              | 16.341.000,00 | 0,00         |                         | 0,00         | 0,00         |  |  |
| (f) | In corso di realizzazione al 31.12.2014                            | 1.830.626,62      | 11.799.373,38          |                        |              | 13.630.000,00 | 0,00         |                         | 0,00         | 0,00         |  |  |
| (g) | In corso di realizzazione al 30.06.2015                            | 1.430.626,62      | 8.629.373,38           |                        |              | 10.060.000,00 | 0,00         |                         | 0,00         | 0,00         |  |  |
| (h) | In corso di realizzazione al 31.12.2015                            | 0,00              | 0,00                   |                        |              | 0,00          | 1.250.000,00 |                         | 3.000.000,00 | 4.250.000,00 |  |  |
| (i) | In corso di progettazione definitiva o esecutiva al 30.06.2014     | 0,00              | 0,00                   |                        |              | 0,00          | 0,00         |                         | 0,00         | 0,00         |  |  |
| (I) | In corso di progettazione definitiva o esecutiva al 31.12.2014     | 0,00              | 0,00                   |                        |              | 0,00          | 1.250.000,00 |                         | 0,00         | 1.250.000,00 |  |  |
| (m) | In corso di progettazione definitiva o esecutiva al 30.06.2015     | 4.420.000,00      | 0,00                   |                        |              | 4.420.000,00  | 2.500.000,00 |                         | 3.000.000,00 | 5.500.000,00 |  |  |
| (n) | In corso di progettazione definitiva o esecutiva al 31.12.2015     | 4.420.000,00      | 4.210.000,00           |                        |              | 8.630.000,00  | 1.970.000,00 |                         | 0,00         | 1.970.000,00 |  |  |
| (0) | Totale ultimati o in corso di realizzazione al 31.12.2015 (d+h)    | 5.130.626.62      | 9.369.373,38           |                        |              | 14.500.000,00 | 1.250.000,00 |                         | 3.000.000,00 | 4.250.000,00 |  |  |
| (p) | Totale previsti dall'Accordo di programma                          | 18.730.626,62     | 13.579.373,38          |                        |              | 32.310.000,00 | 3.000.000,00 |                         | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 |  |  |
| (q) | Totale da avviare a realizzazione al 30.06.2015 (ρ-c-g)            | 13.600.000,00     | 0,00                   |                        |              | 13.600.000,00 | 3.000.000,00 |                         | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 |  |  |
| (r) | Totale da avviare a realizzazione al 31.12.2015 (p-o)              | 13.600.000,00     | 4.210.000,00           |                        |              | 17.810.000,00 | 1.750.000,00 |                         | 0,00         | 1.750.000,00 |  |  |
| (s) | Totale da avviare a progettazione definitiva al 31.12.2015 (p-o-n) | 8.460.000,00      | 0,00                   |                        |              | 9.180.000,00  | 500.000,00   |                         | 0,00         | 500.000,00   |  |  |
| (t) | Totale pagamenti al 30.06.2014                                     | 2.755.741,11      | 430.747,00             |                        |              | 3.186.488,11  | 0,00         |                         | 0,00         | 0,00         |  |  |
| (u) | Totale pagamenti al 31.12.2014                                     | 4.281.503,21      | 4.345.415,39           |                        |              | 8.626.918,60  | 0,00         |                         | 0,00         | 0,00         |  |  |
| (v) | Totale pagamenti al 30.06.2015                                     | 4.470.282,57      | 6.766.085,18           |                        |              | 11.236.367,75 | 0,00         |                         | 0,00         | 0,00         |  |  |
| (z) | Totale pagamenti al 31.12.2015                                     | 4.897.806,38      | 7.860.267,60           |                        |              | 12.758.073,98 | 29.986,11    |                         | 62.184,80    | 92.170,91    |  |  |

Nota: Negli interventi in corso di realizzazione sono compresi quelli per i quali è stato pubblicato il bando di gara o è stato inviato l'invito a presentare l'offerta o è stato formalizzato l'affidamento dei lavori.

### 1.7. STATO DI ATTUAZIONE DI CIASCUN INTERVENTO/LOTTO

Indicare, compilando la tabella Excel allegata (ALLEGATO 1), lo stato di attuazione e il bilancio economico di ciascun intervento/lotto, segnalando eventuali ricorsi in fase di gara o riserve in fase di esecuzione.

Si rimanda alla tabella Excel allegata alla presente relazione (ALLEGATO 1).

### 1.8. LIVELLO DI AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ReNDIS

Indicare la frequenza degli aggiornamenti e la data dell'ultimo effettuato.

Il monitoraggio ReNDiS viene aggiornato, per ogni intervento compreso nell'Accordo di Programma e inserito in piattaforma, con cadenza di norma trimestrale. Più spesso, l'aggiornamento avviene in concomitanza con l'emanazione di atti del Soggetto Attuatore e con il ricevimento, da parte degli Enti avvalsi, di comunicazioni contenenti dati compresi tra le informazioni oggetto di monitoraggio. Ultimo monitoraggio effettuato in data 31/05/2016.

### 1.9. CRITICITA'

Descrivere le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione di ciascun intervento e nello svolgimento delle attività commissariali dall'insediamento (25.06.2014) alla fine del 2015 e le modalità adottate per favorire il superamento delle stesse per il successivo periodo.

 Interventi AN005A/10-1, AN006A/10, AN007A/10, AN008A/10, PU046A/10 (da avviare a progettazione al 31/12/2015)

Questi interventi non sono stati ancora avviati a causa delle difficoltà di ordine amministrativo e organizzativo legate al trasferimento della funzione di difesa del suolo e opere idrauliche dalle province alla Regione Marche, ai sensi della legge n. 56/2014 e della legge regionale Marche n. 13/2015. L'avvio a realizzazione degli interventi è previsto entro l'anno 2016.

• interventi MC034A/10, MC084B/10 (da avviare a progettazione al 31/12/2015)

Questi interventi non sono stati ancora avviati a causa delle richieste, presentate dai comuni di Treia e Sarnano, di modifica della localizzazione dei rispettivi interventi, che necessita della sottoscrizione di apposito atto integrativo all'Accordo di Programma, previo aggiornamento del PAI dei bacini regionali delle Marche, mediante riperimetrazione e riclassificazione delle aree interessate degli interventi. L'avvio a realizzazione degli interventi è previsto entro l'anno 2016.

### 1.10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Annotazioni e precisazioni finali che si ritengono essenziali per una esaustiva lettura della presente relazione.

Al par. 1.1 – ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, i dati finanziari globali sono stati calcolati come segue:

- *Importo programmato per il periodo (anno di riferimento della relazione)* = importo degli interventi con convenzione di avvalimento stipulata nell'anno di riferimento;
- Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno di riferimento della relazione) = importo interventi con aggiudicazione definitiva lavori avvenuta nell'anno di riferimento.

Al par. 1.7.2 – Livello di attuazione globale degli interventi, nella seconda tabella, i pagamenti relativi agli oneri di gestione della struttura commissariale sono riferiti al periodo fino al 24/06/2014 (commissario straordinario delegato dott. Antonio Senni), in quanto successivamente al subentro del Presidente della Regione Marche nelle funzioni commissariali (art. 10 DL 91/2014) non sono maturati oneri di gestione (struttura commissariale presso uffici Regione Marche). I suddetti oneri sono stati in parte oggetto di pagamenti effettuati successivamente alla data del subentro (24/06/2014) e, per la quota di € 106.297,85, non sono stati accantonati nei quadri economici degli interventi. Tale quota di oneri di gestione è stata interamente pagata come di seguito specificato:

- € 68.382,25 pagati anteriormente al 24/06/2014;
- € 27.101,91 pagati nel 2° semestre 2014;
- € 952,39 pagati nel 1° semestre 2015;
- € 9.861,30 pagati nel 2° semestre 2015.
- I citati pagamenti sono stati ripartiti, per ciascun semestre, proporzionalmente ai restanti pagamenti effettuati nel semestre medesimo a valere sulle varie fonti di finanziamento dell'Accordo.