

ATO 2 Marche Centro - Ancona

gestore Viva Servizi S.p.a.

n.	Denominazione Agglomerato	Previsione conformità	Interventi programmati:
1	CAMERANO*	2019	C-668/2019 (già PI 2014/2059) – Lavori di collettamento conclusi a maggio 2019.
2	CERRETO D'ESI	2023	PI 2017/2181 – Lavori di collettamento conclusi a maggio 2022; restano altre lavorazioni (non rilevanti ai fini degli scarichi) per poter procedere alla emissione della certificazione di fine lavori (prevista per aprile 2023).
3	CORINALDO*	2021	C-668/2019 (già PI 2014/2059) - Conformità condizionata a 12 campionamenti conformi sull'effluente impianto di Ripe (lavori potenziamento impianto conclusi a febbraio 2020).
4	CUPRAMONTANA	2023	C-668/2019 (già PI 2014/2059) – Lavori in corso. Ultimazione lavori di collettamento prevista entro il 2022.
5	FABRIANO		C-668/2019 (già PI 2014/2059) - Conformità condizionata alla conclusione dei lavori di collettamento del centro storico di competenza del Comune – Su iniziativa della Regione Marche, si stanno valutando le modalità e le condizioni per il trasferimento del progetto e dei conseguenti lavori, ad oggi di competenza del Comune di Fabriano, al SII.
6	FALCONARA MARITTIMA*	2021	C-668/2019 (già PI 2014/2059) - Lavori di collettamento conclusi a dicembre 2021.
7	MACINE BORGO LORETO	2024	PI 2017/2181 – Inizio lavori di collettamento previsto entro la fine del 2022. Ultimazione lavori di collettamento prevista entro il 2023.
8	OSTRA*	2021	C-668/2019 (già PI 2014/2059) - Lavori di collettamento conclusi a dicembre 2020 – Conformità condizionata a 12 campionamenti conformi sull'effluente impianto di Ripe (lavori potenziamento impianto conclusi a febbraio 2020)
9	RIPE	2025	C-668/2019 (già PI 2014/2059) - Inizio lavori di collettamento previsto entro la fine del 2022. Ultimazione lavori di collettamento prevista entro il 2024.
10	SANTA MARIA NUOVA*	2019	C-668/2019 (già PI 2014/2059) - Tutti gli scarichi raccolti da rete fognaria risultano depurati da agosto 2018. Sono in corso i lavori di potenziamento dell'impianto la cui conclusione è prevista entro settembre 2023.
11	SASSOFERRATO*	2021	C-668/2019 (già PI 2014/2059) - Lavori di ampliamento del depuratore conclusi a maggio 2019 - Lavori di collettamento conclusi ad agosto 2020 - Conformità condizionata a 12 campionamenti conformi sull'effluente impianto di Sassoferrato.

*Si tratta di agglomerati per i quali gli interventi necessari sono stati attuati. È in corso la formalizzazione della dichiarazione di conformità (campionamenti delle acque già effettuati sul periodo di 12 mesi previsto).