

STATO DI ATTUAZIONE PROGETTI INCLUSI NEL PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017.

P R O V	COMUNE	SCUOLA E INDIRIZZO	Codice ARES	Ente Propriet.	TIPO DI INTERVENTO (breve descrizione)	Anno Piano Ed. Scolastica	DDPF di ammissione al finanziamento	COSTO INTERVENTO	FINANZIA MENTO ASSEGNATO	% Pagata	Data inizio lavori	Data fine lavori	Data collaudo
AN	CAMERATA PICENA	PALESTRA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO "SANTA CATERINA", VIA S. CATERINA 8	0420070221	COMUNE	SOSTITUZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA	2016 1ª trince	44/EDI_31/05/2017	80.120,11	80.120,11	75,10	30/10/2017		
AN	CHIARAVALLE	PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO "MARCONI", VIA LEOPARDI E VIA BATTISTI	0420140216	COMUNE	Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico - PLESSO "A"	2015	14/EDI_03/05/2016	289.205,33	289.205,33	98,78	13/06/2016	29/12/2016	02/02/2017
AN	CUPRAMONTANA	PALESTRA PRIMARIA E SECONDARIA 1°GRADO, VIA RIDOLFI 12	0420160845	COMUNE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA	2015	21/EDI_26/05/2016	73.802,24	57.799,07	94,52	30/03/2016	29/04/2016	18/06/2016
AN	FILOTTRANO	PRIMARIA SASSAROLI, VIA PIRANDELLO 1-3-5	0420190254	COMUNE	Ristrutturazione finalizzata all'adeguamento sismico - 3ª stralcio (plesso B)	2016 1ª trince	44/EDI_31/05/2017	225.047,73	178.297,55	60,03	07/09/2017	SI	SI
AN	GENGA	PRIMARIA MERLONI, LOC. BIVIO PANDOLFI	0420200324	COMUNE	Recupero sismico scuola elementare	2015	14/EDI_03/05/2016	630.119,74	630.119,74	94,01	06/06/2016	28/02/2017	30/11/2017
AN	JESI	INFANZIA ARCOBALENO	0420210115	COMUNE	RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA A NORMA - 2° STRALCIO FUNZIONALE	2015	85/EDI_14/12/2016	196.243,30	196.243,30	67,33	10/02/2016	07/11/2016	02/12/2016
AN	MAIOLATI SPONTINI	SECONDARIA 1°GRADO "G.SPONTINI", VIA VENEZIA	0420230827 (ex0420230651)	COMUNE	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO FRAZIONE MOIE - 3° STRALCIO	2015	21/EDI_26/05/2016	4.150.000,00	1.000.000,00	0,00			
AN	MONSANO	PRIMARIA E SECONDARIA 1°GRADO, VIA FALCONE 14/B	0420250789	COMUNE	Adegiamenito alle norme di sicurezza mediante ampliamento edificio scolastico di via Falcone	2015	21/EDI_26/05/2016 62/EDI_08/11/2016	654.916,11	654.916,11	99,92	25/07/2016	26/07/2017	12/09/2017
AN	OSIMO	PRIMARIA "FORNACE FAGIOLI", VIA SAN GENNARO 11	0420340284	COMUNE	Adeguamento sismico	2015	21/EDI_26/05/2016	323.323,15	323.323,15	99,96	11/04/2016	19/09/2016	06/12/2016
AN	OSIMO	LICEO SCIENTIFICO "CAMPANA", VIA A.MORO 3	0420340409	PROV. AN	Lavori di adeguamento statico e sismico	2015	14/EDI_03/05/2016	488.237,84	488.237,84	90,92	18/03/2016	06/12/2216	10/02/2017
AN	OSTRA	PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VIA EUROPA	0420350293	COMUNE	Demolizione e ricostruzione della Palestra	2016 1ª trince	63/EDI_28/08/2017	1.155.704,15	920.548,43	45,99	31/10/2017		
AN	SAN MARCELLO	INFANZIA "IL GIROTONDO", VIA MONTELATIERE 6-8	0420410121	COMUNE	Ampliamento scuola materna di cui al plesso scolastico di via Montelatiere	2016 1ª trince	63/EDI_28/08/2017	215.000,00	215.000,00	54,52	11/09/2017		
AN	SENGALLIA	PALESTRA SECONDARIA 1°GRADO "MARCHETTI", VIA DEI GERANI 1	0420450844	COMUNE	RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' DELLA PALESTRA E SPOGLIATOI	2015	14/EDI_03/05/2016	422.194,17	422.194,17	100,00	22/06/2016	07/02/2017	28/02/2017
AN	STAFFOLO	PRIMARIA E SECONDARIA 1°GRADO, VIALE EUROPA 3	0420490235	COMUNE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO	2016 1ª trince	44/EDI_31/05/2017	239.259,62	239.259,62	89,41	22/07/2017	02/02/2018	03/09/2018
AN	TRECASTELLI	PRIMARIA "SECCHIAROLI", VIALE UMBERTO 1° (EX RIPE)	0420500319	COMUNE	MESSA IN SICUREZZA	2016 1ª trince	56/EDI_27/06/2017	1.922.001,38	800.833,91	67,29	16/10/2017	si	
AP	APPIGNANO DEL TRONTO	INFANZIA "DI BENEDETTO"- PRIMARIA "ALBERTINI - SECONDARIA 1° GRADO "CARSOSI"	0440050134	COMUNE	Completamento della riqualificazione e miglioramento funzionale del polo scolastico comunale	2015	14/EDI_03/05/2016	215.000,00	203.286,03	97,29	27/04/2016	12/09/2016	14/09/2016
AP	ASCOLI PICENO	ITAS, VIA MARCHE	0440070704	PROV. AP	LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO - 2° STRALCIO FUNZIONALE	2015	21/EDI_26/05/2016	540.216,97	291.751,36	92,89	28/04/2016	si	28/07/2017
AP	CASTEL DI LAMA	INFANZIA "VILLA S.ANTONIO", VIA GARIBALDI	0440110011	COMUNE	Messa in sicurezza, rimozione amianto, abbattimento barriere architettoniche e ripristino idoneità igienico sanitaria di una parte del plesso.	2015	35/EDI_30/06/2016	429.158,77	429.158,77	56,81	12/10/2016	03/04/2018	30/06/2018
AP	GROTTAMMARE	PRIMARIA "SPERANZA", VIA GARIBALDI 1	0440230160	COMUNE	Lavori di restauro ed adeguamento sismico -1° stralcio: parziale adeguamento sismico dell'edificio e nuove aule al piano sottotetto.	2016 1ª trince	44/EDI_31/05/2017	737.430,11	737.430,11	22,14	14/06/2017		
AP	MALTIGNANO	SECONDARIA 1° GRADO "DON MONTI", VIA ALIGHIERI 2	0440270312	COMUNE	Completamento, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento condizioni igienico-sanitarie e impiantistiche.	2016 1ª trince	44/EDI_31/05/2017	424.341,23	424.341,23	14,29	11/09/2017		
AP	MONTALTO DELLE MARCHE	SECONDARIA 1° GRADO "SACCONI" E LICEO CLASSICO, VIA DELLA SCUOLA 1	0440320321	COMUNE	MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E IMPIANTI	2015	35/EDI_30/06/2016	377.952,29	377.952,29	99,92	04/04/2016	28/10/2016	15/12/2016
AP	MONTEPRANDONE	INFANZIA E PRIMARIA , VIA BORGO DA MONTE 7	0440450059	COMUNE	Completamento lavori	2015	35/EDI_30/06/2016	444.316,94	444.316,94	86,73	06/06/2016	13/09/2016	21/12/2016
AP	ROCCAFLUVIONE	EDIFICIO DESTINATO A ISCUOLA INFANZIA CITTA' DEL SOLE, VIA LEOPARDI 5	0440640368	COMUNE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA <CITTA' DEL SOLE>	2016 1ª trince	44/EDI_31/05/2017	307.896,55	307.896,55	25,10	10/07/2017	20/07/2018	31/08/2018
FM	FRANCAVILLA D'ETE	INFANZIA E PRIMARIA, VIA DIDARI	1090070534	COMUNE	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO SISMICO	2016 2ª trince	30/UPT_10/12/2018	215.000,00	215.000,00	0,00			
FM	MONTEFALCONE APPENNINO	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO DI VIA LUOGO DI SASSO	1090140020	COMUNE	RIQUALIFICAZIONE	2016 2ª trince	118/EDI_18/09/2018	543.597,34	543.597,34	56,63	12/06/2018		
FM	MONTEGIORGIO	LICEO SCIENTIFICO "MEDI"- ISTITUTO AGRARIA, VIA GIOTTO 5	1090170634	PROV. FM	Lavori di ampliamento del Liceo Scientifico "Medi" da destinare a sede nuovo Istituto di Agraria - 2° stralcio	2015	14/EDI_03/05/2016	222.696,52	222.696,52	94,41	19/05/2016	14/11/2016	15/02/2017
FM	MONTEGRANARO	INFANZIA E PRIMARIA SANTA MARIA, Via dell'Ospedale	1090180053	COMUNE	Miglioramento sismico	2016 2ª trince	30/UPT_10/12/2018	580.000,00	580.000,00	0,00			
FM	MONTOTTONNE	SECONDARIA 1°GRADO "PERLASCA", VIA GALILEI 1	1090270291	COMUNE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA	2015	35/EDI_30/06/2016	654.591,01	654.591,01	60,51	07/11/2016		
FM	PETRITOLI	PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO "MANNOCCHI TORNABUONI", VIA AGELLI 10	109031290	COMUNE	Lavori di adeguamento sismico e miglioramento prestazioni energetiche	2016 1ª trince	56/EDI_27/06/2017	770.830,81	770.830,81	31,53	25/10/2017		
FM	PONZANO DI FERMO	INFANZIA E PRIMAIA G. RODARI	1090320080	COMUNE	Lavori di ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi	2016 2ª trince	118/EDI_18/09/2018	127.328,37	121.651,43	32,12	11/06/2018		
FM	PORTO SAN GIORGIO	INFANZIA CAPOLUOGO, VIA T. SALVADO	1090330084	COMUNE	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLESSO SCOLASTICO	2016 2ª trince	118/EDI_18/09/2018	965.100,00	965.100,00	0,00			
FM	PORTO SANT'ELPIDIO	SECONDARIA 1° GRADO " GALILEI", VIA MONTEGRAPPA 9	1090340296	COMUNE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	2015	35/EDI_30/06/2016	290.850,47	183.413,09	98,64	06/02/2017	23/11/2017	05/02/2018
FM	RAPAGNANO	SECONDARIA 1° GRADO "DON BOSCO", VIA EUROPA 39	1090350184	COMUNE	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DON BOSCO, zona S.Tiburzio	2015	84/EDI_14/12/2016	882.517,92	882.517,92	100,00	18/01/2016	04/01/2017	19/01/2017
MC	APIRO	Nuova scuola materna in località Cupo	04300020846	COMUNE	Realizzazione nuova scuola materna (tre sezioni) in loc. Cupo	2016 2ª trince	118/EDI_18/09/2018	1.256.874,32	981.933,07	56,91	08/01/2018		
MC	APPIGNANO	PRIMARIA "D. ALIGHIERI", VIA ALIGHIERI 2	0430030157	COMUNE	Miglioramento strutturale ed incremento dell'efficienza energetica	2015	14/EDI_03/05/2016	190.549,04	190.549,04	87,87	15/07/2016		
MC	CALDAROLA	PALESTRA ISTITUTO COMPRESIVO "DE MAGISTRIS"	0430060745	COMUNE	Intervento di miglioramento, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico palestra	2015	21/EDI_26/05/2016	408.918,55	408.918,55	91,34			
MC	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	PRIMARIA, VIA CAMPOFIERA	0430080186	COMUNE	Lavori di realizzazione di vano ascensore e scala nel plesso scolastico di Via Campo Fiera	2015	14/EDI_03/05/2016	128.055,05	128.055,05	100,00	15/06/2016	13/09/2017	15/09/2017
MC	CINGOLI	IPSSART "VARNELLI" (SUCCURSALE), VIA DEL PODESTA'	0430120748	PROV. MC	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI E SOLAI SOTTOTETTO	2015	14/EDI_03/05/2016 PIANO 2015	300.000,00	300.000,00	0,00			
MC	CINGOLI	INFANZIA E PRIMARIA "P. BORSELLINO", VIA M. BUONARROTI - LOC. GROTTACCIA	0430120486	COMUNE	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA LA PALESTRA E LA SCUOLA DI GROTTACCIA	2016 2ª trince	118/EDI_18/09/2018	279.777,90	279.777,90	63,59	09/05/2018	05/11/2018	
MC	MONTE SAN MARTINO	ISTITUTO COMPRESIVO "LEOPARDI", VIA DON RICCI 8	0430320092	COMUNE	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico	2015	35/EDI_30/06/2016 PIANO 2015	841.040,46	841.040,46	90,75	28/07/2016	29/05/2018	16/07/2018

STATO DI ATTUAZIONE PROGETTI INCLUSI NEL PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017.

P R O V	COMUNE	SCUOLA E INDIRIZZO	Codice ARES	Ente Propriet.	TIPO DI INTERVENTO (breve descrizione)	Anno Piano Ed. Scolastica	DDPF di ammissione al finanziamento	COSTO INTERVENTO	FINANZIA_MENTO ASSEGNATO	% Pagata	Data inizio lavori	Data fine lavori	Data collaudo
MC	MONTECASSIANO	PRIMARIA "A.MORO", VIA CARDUCCI	0430260155	COMUNE	PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	2015	35/EDI_30/06/2016 PIANO 2015	1.547.846,32	713.459,30	79,70	13/03/2016	14/08/2017	14/02/2018
MC	MONTELUPONE	PALESTRA SECONDARIA 1°GRADO "BENEDETTUCCI", VIA DE' GASPERI 10	0430300231	COMUNE	Adeguamento sismico, adeguamento alla normativa antincendio e messa a norma impianti della Palestra .	2015	21/EDI_26/05/2016 PIANO 2015	476.185,92	476.185,92	93,92	13/04/2016	29/09/2016	14/11/2016
MC	PETRIOLO	PRIMARIA "GINOBILI", VIA LEOPARDI 28	0430360152	COMUNE	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "G. GINOBILI"	2015	62/EDI_08/11/2016 PIANO 2015	228.467,62	228.467,62	0,00			
MC	PORTO RECANATI	I.C. E SECONDARIA 1° GRADO "E. MEDI", VIA ALIGHIERI 2	0430420229	COMUNE	Riqualificazione e messa in sicurezza	2015	14/EDI_03/05/2016 PIANO 2015	462.840,12	462.840,12	99,93	25/05/2016	30/09/2016	24/10/2016
MC	POTENZA PICENA	SECONDARIA 1°GRADO "DA VINCI", PIAZZA MATTEOTTI 28	0430430230	COMUNE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO	2015	21/EDI_26/05/2016 PIANO 2015	1.640.363,32	937.350,46	64,53	10/08/2016		
MC	RIPE SAN GINESIO	PRIMARIA "DON MILANI", VIA VERDI	0430450754	COMUNE	Lavori di ampliamento con sopraelevazione ed adeguamento sismico	2015	14/EDI_03/05/2016 PIANO 2015	268.247,82	145.620,25	99,99	06/06/2016	08/08/2017	09/09/2017
MC	TOLENTINO	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.LUCATELLI"	0430530241	COMUNE	MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA E INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMPLESSO	2015	14/EDI_03/05/2016 PIANO 2015	743.308,45	243.308,45	100,00	09/05/2016	28/09/2016	24/10/2016
PU	ACQUALAGNA	PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO "E.MATTEI", VIA KENNEDY 21	0410010273	COMUNE	ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA	2016 1ª trince	44/EDI_31/05/2017	510.865,00	510.865,00	81,38	27/06/2017	09/01/2018	06/05/2018
PU	CANTIANO	INFANZIA E PRIMARIA CAPOLUOGO - VIA M. DELLA RESISTENZA	0410080147	COMUNE	INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE INFISSI	2016 2ª trince	30/UPT_10/12/2018	156.391,84	156.391,84	99,84	15/06/2018	13/09/2018	17/09/2018
PU	CARPEGNA	SECONDARIA 1° GRADO "FALCONIERI", VIA AMADUCCI 34 (SOSTITUIRà VIA SALVADORI 45)	0410090300	COMUNE	Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico e ampliamento fabbricato in via Amaducci 34 da adibire a scuola secondaria 1°grado.	2016 1ª trince	44/EDI_31/05/2017	1.340.486,11	992.952,68	35,27	21/09/2017		
PU	FANO	ITC "BATTISTI" (SEDE CENTRALE), VIA XII SETTEMBRE 3	0410130355	PROV. PU	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - 2ª STRALCIO	2015	14/EDI_03/05/2016	701.337,77	701.337,77	99,57	09/05/2016	11/05/2017	06/06/2017
PU	LUNANO	INFANZIA, VIA KENNEDY 12	0410220028	COMUNE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA	2016 2ª trince	118/EDI_18/09/2018	536.433,49	536.433,49	89,80	04/06/2018		
PU	MACERATA FELTRIA	PRIMARIA E MEDIA "DON M ILANI", VIA DELLA GIOVENTU' 8	0410230286	COMUNE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO PER LA SICUREZZA DELL'EDIFICIO DESTINATO ALLA SCUOLA PRIMA	2015	14/EDI_03/05/2016	379.242,48	379.242,48	99,99	16/04/2016	31/08/2016	06/09/2016
PU	MONTECOPIOLO	INFANZIA E PRIMARIA, VIA DEL GASPERI 2-4	0410330029	COMUNE	Miglioramento sismico, adeguamento impiante completamento impianto termico - 3ª Stralcio	2016 1ª trince	56/EDI_27/06/2017	256.206,13	256.206,13	98,80	13/06/2017	06/09/2017	14/09/2017
PU	MONTEGRIMANO TERME	PRIMARIA MONTEGRIMANO. VIALE VITTORIO EMANUELE II 1	0410350199	COMUNE	Ristrutturazione, miglioramento sismico e dell'efficienza energetica	2015	21/EDI_26/05/2016	525.770,52	525.770,52	99,68	07/03/2016	10/10/2016	07/11/2016
PU	PEGLIO	INFANZIA E PRIMARIA "F. FRATESI", Via Cavalieri V.Veneto 29	0410410107	COMUNE	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PALESTRA	2016 2ª trince	IN ITINERE	770.000,00	770.000,00	0,00			
PU	PESARO	SECONDARIA 1°GRADO "D.ALIGHIERI", VIA A.GATTONI 13	0410440264	COMUNE	Lavori di ristrutturazione dell'Auditorium del plesso - 2ª corpo lavori: opere di riqualificazione energetica e adeguamento alle norme	2015	14/EDI_03/05/2016	337.671,66	337.671,66	0,00			
PU	PETRIANO	SECONDARIA 1° GRADO DELL' I.C. "QUASIMODO", VIA RICECI 16	0410450566	COMUNE	Miglioramento sismico	2015	21/EDI_26/05/2016	76.923,95	76.923,95	85,37	05/07/2016	02/09/2016	14/02/2016
PU	SASSOCORVARO	ISTITUTO COMPRENSIVO "BATTELLI", VIA GIUSTI	0410590310	COMUNE	RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BATTELLI	2016 1ª trince	44/EDI_31/05/2017	690.066,32	690.066,32	56,75	20/07/2017		
PU	SASSOFELTRIO	INFANZIA E PRIMARIA LOC. FRATTE, VIA GRAMSCI 2-4	0410600057	COMUNE	Riqualificazione energetica del plesso scolastico	2015	62/EDI_08/11/2016	212.320,37	212.320,37	97,97	02/04/2016	20/09/2016	01/02/2017
PU	TERRE ROVERESCHE (EX ORCIANO DI PESARO)	PRIMARIA E SECONDARIA 1°GRADO "GIO' POMODORO", VIA MONTE PALAZZINO 1 (EX ORCIANO)	0410400314	COMUNE	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO	2016 1ª trince	44/EDI_31/05/2017	995.000,00	995.000,00	61,30	23/09/2017	06/04/2018	
PU	TERRE ROVERESCHE (EX SAN GIORGIO DI PESARO)	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO SAN GIORGIO, VIA GARIBALDI 63	0410520119	COMUNE	RISANAMENTO CONSERVATIVO, DEGUAMENTO STRUTTURALE ALLE NORME DI SICUREZZA	2016 2ª trince	118/EDI_18/09/2018	855.280,00	855.280,00	0,00			
PU	URBANIA	SECONDARIA 1°GRADO "PELLIPARIO", PIAZZA PELLIPARIO	0410660311	COMUNE	Miglioramento sismico	2016 1ª trince	44/EDI_31/05/2017	541.820,23	541.820,23	77,84	11/05/2017	08/08/2017	

TOTALI

37.452.290,93 29.727.418,36