

Programmi Housing sociale
Mappa e dati complessivi

REGIONE-MARCHE-HOUSING

PNEA

- 📍 PNEA - ASCOLI PICENO
- 📍 PNEA - CINGOLI
- 📍 PNEA - FALCONARA M.MA
- 📍 PNEA - FERMO
- 📍 PNEA - S. LORENZO IN C.1
- 📍 PNEA - S. LORENZO IN C.2
- 📍 PNEA - SENIGALLIA
- 📍 PNEA - PORTO S.ELPIDIO
- 📍 PNEA - POTENZA PICENA
- 📍 PNEA - S.BENEDETTO D.T.
- 📍 PNEA - URBINO

Linea 12

PRUACS

- 📍 PRUACS - MORROVALLE
- 📍 PRUACS - PESARO
- 📍 PRUACS - S.BENEDETTO D.T.
- 📍 PRUACS - S.SEVERINO

CQ2

- 📍 CQ2 - ANCONA
- 📍 CQ2 - ASCOLI PICENO
- 📍 CQ2 - CUPRAMONTANA
- 📍 CQ2 - JESI
- 📍 CQ2 - POLLENZA
- 📍 CQ2 - RIPATRANSONE

CQ2R

- 📍 CQ2R - GROTTAMMARE
- 📍 CQ2R - LUNANO
- 📍 CQ2R - MACERATA
- 📍 CQ2R - MONTEGRANARO
- 📍 CQ2R - S.MARIA NUOVA




Map data ©2016 Google, Imagery ©2016 TerraMetrics

regionemarche

limiti regione Marche

Regione Marche – Programmi Housing sociale – Alloggi programmati e regime d'uso

Localizzazione interventi	sogetto attuatore	TOT all	ERP SOVV	ERP AGEV	EDI PRIV
CONTRATTI QUARTIERE II - fin. statale/regionale					
ANCONA	Comune-ERAP-Privati	52	40	12	0
ASCOLI PICENO	Comune-ERAP	57	57	0	0
CUPRAMONTANA	Comune	29	9	20	0
JESI	Comune-ERAP-Privati	34	13	21	0
POLLENZA	Comune-Privati	18	7	8	3
RIPATRANSONE	Comune-Privati	12	12	0	0
TOT		202	138	61	3
CONTRATTI QUARTIERE II - fin. regionale					
GROTTAMMARE	Comune-Privati	9	9	0	0
LUNANO	Comune-Privati	22	16	0	6
MACERATA	Comune-UNIMC-ERAP MC	30	20	10	0
MONTEGRANARO	Comune-ERAP-Privati	10	10	0	0
SANTA MARIA NUOVA	Comune-ERAP AN -Privati	10	10	0	0
TOT		81	65	10	6
PROGRAMMI RIQ. NE URBANA A CANONE SOSTENIBILE (PRUACS)					
SAN SEVERINO MARCHE	Comune-ERAP MC	7	7	0	0
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Comune-ERAP AP-Privati	33	33	0	0
PESARO	Comune-ERAP PU	57	33	24	0
MORROVALLE	Comune	10	10	0	0
MONTEROBERTO	Comune	56	0	18	38
TOT		163	83	42	38
PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA (PNEA)					
SENIGALLIA	Comune-ERAP AN-Privati	48	0	37	11
FALCONARA M.MA	Comune-ERAP AN	16	16	0	0
ASCOLI PICENO	Comune-ERAP AP-Privati	13	13	0	0
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Comune-ERAP AP-Privati	12	12	0	0
FERMO	Comune-ERAP FM-Privati	8	8	0	0
PORTO SANT'ELPIDIO	ERAP FM	15	15	0	0
CINGOLI	Comune	25	25	0	0
POTENZA PICENA 2	Comune	4	4	0	0
URBINO	Comune-ERAP PU	25	25	0	0
SAN LORENZO IN CAMPO 1	ERAP PU	9	9	0	0
SAN LORENZO IN CAMPO 2	ERAP PU	2	2	0	0
JESI	Comune-ERAP AN-Privati	8	8	0	0
TOT		185	137	37	11
TOTALE PROGRAMMI		631	423	150	58




Regione Marche – Programmi Housing sociale – Quadro complessivo delle risorse impiegate


programma	TOT all	ERP SOVV	ERP AGEV	EDI PRIV	costo-totale	fin-stato-regione	fin. comunale	fin. ERAP-AEP	fin. privati	attuazione (*1)
CQ II S/R	202	138	61	3	€ 54.242.868,71	€ 22.645.169,25	€ 11.688.482,57	€ 8.965.261,61	€ 10.943.955,28	62%
CQ II R	81	65	10	6	€ 29.522.160,31	€ 15.309.966,55	€ 2.700.221,54	€ 9.179.497,00	€ 2.332.672,07	90%
PRUACS	163	83	42	38	€ 30.960.341,12	€ 9.338.702,57	€ 4.085.864,82	€ 7.398.110,74	€ 10.137.662,92	57%
PNEA	185	137	37	11	€ 42.208.568,17	€ 17.210.714,10	€ 3.376.934,21	€ 10.293.522,89	€ 11.327.396,99	25%
TOTALE	631	423	150	58	€ 156.933.938,31	€ 64.504.552,47	€ 21.851.503,14	€ 35.836.392,24	€ 34.741.687,26	58,5 %

(*1) - rapporto % tra: costo degli interventi completati + costo stato avanzamento lavori in corso e costo totale del programma


CQ II S/R




PRUACS



CQ II R



PNEA




Regione Marche – Programmi Housing sociale – CQ II S/R – Riepilogo dati


CONTRATTI QUARTIERE II -fin. statale/regionale															
Localizzazione interventi	soggetto attuatore	TOT all	ERP SOVV	ERP AGEV	EDI PRIV	OO.UU.	costo-totale	fin-stato-regione	fin. comunale	fin. ERAP-AEP	fin. privati	accordo	stato attuazione	% attua (*1)	
1 ANCONA	Comune-ERAP-Privati	52	40	12	0	SI	€ 21.356.916,28	€ 5.000.000,00	€ 3.732.300,00	€ 4.224.977,12	€ 8.399.639,16	apr 2007	in corso	31,1%	
2 ASCOLI PICENO	Comune-ERAP	57	57	0	0	SI	€ 9.969.284,49	€ 4.986.000,00	€ 1.843.000,00	€ 3.140.284,49	€ 0,00	dic 2010	in corso	56,0%	
3 CUPRAMONTANA	Comune	29	9	20	0	SI	€ 7.601.940,60	€ 4.247.005,96	€ 3.354.934,64	€ 0,00	€ 0,00	apr 2007	concluso	100,0%	
4 JESI	Comune-ERAP-Privati	34	13	21	0	SI	€ 7.182.583,65	€ 3.469.583,65	€ 1.733.000,00	€ 1.600.000,00	€ 380.000,00	apr 2008	in corso	54,4%	
5 POLLENZA	Comune-Privati	18	7	8	3	SI	€ 4.007.672,13	€ 1.696.152,75	€ 857.000,00	€ 0,00	€ 1.454.519,38	apr 2007	in corso	30,9%	
6 RIPATRANSONE	Comune-Privati	12	12	0	0	SI	€ 4.124.471,56	€ 3.246.426,89	€ 168.247,93	€ 0,00	€ 709.796,74	apr 2007	in corso	100,0%	
TOT		202	138	61	3		€ 54.242.868,71	€ 22.645.169,25	€ 11.688.482,57	€ 8.965.261,61	€ 10.943.955,28				

(*1) - rapporto % tra: costo degli interventi completati + costo stato avanzamento lavori in corso e costo totale del programma

Quadro delle risorse



Alloggi totali




Regione Marche – Programmi Housing sociale – CQ II R – Riepilogo dati


CONTRATTI QUARTIERE II - fin. regionale															
Localizzazione interventi	soggetto attuatore	TOT all	ERP SOVV	ERP AGEV	EDI PRIV	OO.UU.	costo-totale	fin-stato-regione	fin. comunale	fin. ERAP-AEP	fin. privati	accordo	stato attuazione	% attua (*1)	
1 GROTTAMMARE	Comune-Privati	9	9	0	0	SI	€ 4.182.172,44	€ 2.411.300,00	€ 894.551,54	€ 0,00	€ 876.320,90	nov 2007	in corso	57,1%	
2 LUNANO	Comune-Privati	22	16	0	6	SI	€ 4.771.834,15	€ 4.224.401,00	€ 397.670,00	€ 0,00	€ 150.000,00	mar 2007	concluso 2011	100,0%	
3 MACERATA	Comune-UNIMC-ERAP MC	30	20	10	0	SI	€ 13.524.728,00	€ 4.093.221,00	€ 1.200.000,00	€ 8.231.497,00	€ 0,00	lug 2008	in corso	91,4%	
4 MONTEGRANARO	Comune-ERAP-Privati	10	10	0	0	SI	€ 3.567.918,72	€ 1.661.744,55	€ 50.000,00	€ 775.000,00	€ 1.081.174,17	set 2008	concluso 2013	100,0%	
5 SANTA MARIA NUOVA	Comune-ERAP AN -Privati	10	10	0	0	SI	€ 3.475.507,00	€ 2.919.300,00	€ 158.000,00	€ 173.000,00	€ 225.177,00	lug 2008	concluso 2014	100,0%	
TOT		81	65	10	6		€ 29.522.160,31	€ 15.309.966,55	€ 2.700.221,54	€ 9.179.497,00	€ 2.332.672,07				

(*1) - rapporto % tra: costo degli interventi completati + costo stato avanzamento lavori in corso e costo totale del programma

Quadro delle risorse



Alloggi totali




Regione Marche – Programmi Housing sociale – PRUACS – Riepilogo dati


PROGRAMMI RIQUALIFICAZIONE URBANA A CANONE SOSTENIBILE (PRUACS)															
Localizzazione interventi	soggetto attuatore	TOT all	ERP SOVV	ERP AGEV	EDI PRIV	OO.UU.	costo-totale	fin-stato-regione	fin. comunale	fin. ERAP-AEP	fin. privati	accordo	stato attuazione	% attua (*1)	
1 SAN SEVERINO MARCHE	Comune-ERAP MC	7	7	0	0	SI	€ 2.104.782,15	€ 1.297.957,35	€ 266.824,80	€ 540.000,00	€ 0,00	dic 2011	in corso	86,4%	
2 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Comune-ERAP AP-Privati	33	33	0	0	SI	€ 5.200.668,53	€ 1.650.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.800.668,53	€ 600.000,00	dic 2012	in corso	9,4%	
3 PESARO	Comune-ERAP PU	57	33	24	0	SI	€ 8.967.488,59	€ 3.230.554,38	€ 679.492,00	€ 5.057.442,21	€ 0,00	mag 2012	in corso	27,8%	
4 MORROVALLE	Comune	10	10	0	0	SI	€ 2.918.996,46	€ 2.043.297,54	€ 875.698,94	€ 0,00	€ 0,00	lug 2012	in corso	62,8%	
5 MONTEROBERTO	Comune	56	0	18	38	SI	€ 11.768.405,39	€ 1.116.893,30	€ 1.113.849,08	€ 0,00	€ 9.537.662,92	dic 2013	concluso 2015	100%	
TOT		163	83	42	38		€ 30.960.341,12	€ 9.338.702,57	€ 4.085.864,82	€ 7.398.110,74	€ 10.137.662,92				

(*1) - rapporto % tra: costo degli interventi completati + costo stato avanzamento lavori in corso e costo totale del programma

Quadro delle risorse



Alloggi totali




Regione Marche – Programmi Housing sociale – PNEA – Riepilogo dati

PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA (PNEA)															
	Localizzazione interventi	soggetto attuatore	TOT all	ERP SOVV	ERP AGEV	EDI PRIV	OO.UU.	costo-totale	fin-stato-regione	fin.comunale	fin.ERAP-AEP	fin.privati	accordo	stato attuazione	% attua (*1)
1	SENIGALLIA	Comune-ERAP AN-Privati	48	0	37	11	SI	€ 17.851.067,93	€ 3.541.566,19	€ 940.419,27	€ 3.054.085,48	€ 10.314.996,99	nov 2012	in corso	7,4%
2	FALCONARA M.MA	Comune-ERAP AN	16	16	0	0	SI	€ 4.621.127,00	€ 1.080.127,26	€ 879.000,00	€ 2.661.999,74	€ 0,00	nov 2012	in corso	78,8%
3	ASCOLI PICENO	Comune-ERAP AP	13	13	0	0	SI	€ 2.300.000,00	€ 2.150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	giu 2012	in corso	32,6%
4	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Comune-ERAP AP-Privati	12	12	0	0	SI	€ 2.447.784,36	€ 356.245,22	€ 300.000,00	€ 1.618.139,14	€ 173.400,00	mar 2014	da iniziare	0,0%
5	FERMO	Comune-ERAP FM-Privati	8	8	0	0	SI	€ 1.028.575,00	€ 823.575,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.000,00	ott 2012	in corso	90,0%
6	PORTO SANT'ELPIDIO	ERAP FM	15	15	0	0	NO	€ 2.245.429,76	€ 1.120.601,87	€ 409.050,00	€ 715.777,89	€ 0,00	feb 2014	da iniziare	0,0%
7	CINGOLI	Comune	25	25	0	0	NO	€ 2.053.164,23	€ 2.053.164,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	lug 2012	in corso	90,0%
8	POTENZA PICENA 2	Comune	4	4	0	0	NO	€ 1.156.084,57	€ 1.156.084,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	entro 2016	da iniziare	0,0%
9	URBINO	Comune-ERAP PU	25	25	0	0	SI	€ 4.505.145,56	€ 2.550.000,00	€ 200.000,00	€ 1.755.145,56	€ 0,00	entro 2016	da iniziare	0,0%
10	SAN LORENZO IN CAMPO 1	ERAP PU	9	9	0	0	NO	€ 1.281.621,71	€ 1.281.621,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	mag 2016	da iniziare	0,0%
11	SAN LORENZO IN CAMPO 2	ERAP PU	2	2	0	0	NO	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	mag 2016	da iniziare	0,0%
12	JESI	Comune-ERAP AN	8	8	0	0	SI	€ 2.288.568,05	€ 667.728,05	€ 498.464,94	€ 488.375,08	€ 634.000,00	entro 2016	da iniziare	0,0%
	TOT		185	137	37	11		€ 42.208.568,17	€ 17.210.714,10	€ 3.376.934,21	€ 10.293.522,89	€ 11.327.396,99			

(*1) - rapporto % tra: costo degli interventi completati + costo stato avanzamento lavori in corso e costo totale del programma

Quadro delle risorse



Alloggi totali

