

Piano Sviluppo e Coesione
(PSC) Regione Marche
Relazione di Attuazione
Annuale alla data del 31
dicembre 2021

**REGIONE
MARCHE**



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Sommario

1	IDENTIFICAZIONE PIANO	3
2	AUTORITA' RESPONSABILE	3
3	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	4
4	GENESI DEL PIANO	4
5	PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali).....	5
6	STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	18
6.1	SEZIONE ORDINARIA. STATO DI ATTUAZIONE PER AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO..	18
6.2	SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID	25
6.3	SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art.242 d.l.34/2020)	25
7	MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO.....	26
8	QUADRO DELLE ECONOMIE	26
9	MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	26
10	PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	26
11	MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	27
11.1	RIPROGRAMMAZIONI	27
11.2	DEFINANZIAMENTI	27
11.3	SITUAZIONI DI CONTESTO	27
11.4	ALTRO	27
12	OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) –FOCUS.	27
13	INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021).....	27
13.1	QUADRO FINANZIARIO	27
13.2	PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI	27
14	VALUTAZIONE	27
14.1	RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post).....	27
15	SORVEGLIANZA	28
15.1	ATTIVITÀ DEL CDS	28
16	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.....	28
17	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	29
17.1	RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI	29
18	ASSISTENZA TECNICA.....	29

19	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	29
20	PROGETTI ESEMPLARI.....	30
21	INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	30

1 IDENTIFICAZIONE PIANO

Delibera CIPESS di riferimento	Delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021 (G.U. n. 200 del 21-08-2021) – Piano Sviluppo e Coesione della Regione Marche
Altri riferimenti amministrativi utili	Delibera CIPE n. 59/2020 del 29 settembre 2020 “Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza COVID-19 ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Marche - Ministro per il sud e la coesione territoriale.” (G.U. n. 317 del 22-12-2020) Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” (G.U. n. 142 del 16-06-2021) Delibera CIPESS n. 86/2021 del 22 dicembre 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione. Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)” (G.U. n. 33 del 09-02-2022) DGR n. 1474 del 01/12/2021 e s.m.i. “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) delle Marche di cui alla Delibera CIPESS n. 24/2021 del 29/04/2021. Nomina dell’Autorità Responsabile del Piano e istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dei punti 3 e 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021”
Amministrazione di riferimento	Regione Marche – Direzione “Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali” (con il supporto del Settore “Programmazione delle risorse nazionale e aiuti di Stato”
CODICE IDENTIFICAZIONE PIANO	PSCMARCHE

2 AUTORITA' RESPONSABILE

L' Autorità responsabile del PSC Marche è collocata nella **Direzione “Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali”** del Dipartimento “Programmazione integrata, Ue e risorse finanziarie, umane e strumentali” della Regione Marche e si avvale del diretto supporto del Settore “Programmazione delle risorse nazionale e aiuti di Stato”, incardinata nello stesso Dipartimento.

La designazione della Direzione “Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali” quale Autorità responsabile è stata formalizzata con Deliberazione di Giunta n. 1474 del 01-12-2021 e s.m.i.

3 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

La Regione Marche, in ragione della dimensione e articolazione del PSC Marche, ha ritenuto di non identificare un Organismo di Certificazione.

Tale funzione, come previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, è esercitata pertanto dall'Autorità Responsabile come in precedenza individuata.

4 GENESI DEL PIANO

L'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nel corso degli ultimi decenni ha conosciuto sviluppi e modificazioni sostanziali nelle sue regole di funzionamento. Si è infatti soliti articolare la sua vicenda in tre periodi, in ragione delle diverse logiche, regole e strumenti che hanno disciplinato l'utilizzo del fondo.

Il primo periodo (2000- 2006) è stato realizzato avvalendosi del meccanismo "Intesa e Accordi di Programma Quadro" ed i programmi di investimento venivano attivati con processi negoziali di cadenza annuale innescati dalla legge finanziaria.

Il secondo periodo (2007-2013) ha invece adottato una logica simile a quella in uso per i fondi strutturali europei, introducendo il Programma Attuativo Regionale ed un orizzonte programmatico settennale.

Il terzo periodo (2014-2020) si è fondato su un percorso di programmazione più accentrato (introduzione di Cabina di regia nazionale) avvalendosi, per la componente regionale, di una pluralità di strumenti attuativi (patti per lo sviluppo, programmi territoriali) non estesi in modo uniforme in tutte le Regioni.

L'art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 e s.m.i. ha previsto, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità dei documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si procedesse a una ricognizione e riclassificazione al fine di sottoporre all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, ha altresì consentito di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rinvenienti dalla ricognizione di cui in precedenza.

La delibera CIPESS n. 2/2021 adottata nella seduta del 29 aprile 2021 e recante "Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione" (di seguito PSC), prevede l'articolazione di contenuti ed aree tematiche del Piano e individua i compiti dell'Autorità Responsabile in relazione ad attuazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo delle operazioni. La stessa delibera stabilisce che ciascuna Amministrazione titolare del Piano può identificare anche un Organismo di Certificazione, quale Autorità abilitata a richiedere trasferimenti di risorse dal Fondo Sviluppo e Coesione. In assenza di tale Organismo la corrispondente funzione è esercitata dall'Autorità Responsabile del PSC.

Con successiva delibera n. 24/2021, adottata dal CIPESS nella stessa seduta del 29 aprile 2021, è stato quindi approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Marche che, ai sensi dell'art. 44 del D.L. 34/2019 citato, ricomprende in un unico programma tutte le programmazioni FSC ancora in essere relative ai precedenti cicli 2000-2006 (APQ dell'Intesa Marche), 2007-2013 (PAR Marche ex FAS) e 2014-2020, unitamente alla riprogrammazione effettuata ai sensi dei citati artt. 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 (riprogrammazione POR FESR E FSE Marche 2014-2020).

Il Piano approvato tiene conto delle verifiche istruttorie condotte dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e condivise con l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 34/2019 richiamato, in merito alle risorse FSC pregresse (2000-2006 e 2007-2013) a titolarità regionale.

Il PSC Marche, del valore complessivo di **366,08** mln di euro, è articolato in una **Sezione ordinaria**, per un importo di 324,80 mln di euro e in una Sezione speciale – **Sezione speciale 2**: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020 – per un importo di 37,48 mln di euro, cui vanno aggiunte le risorse per le **compensazioni** di cui all’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 25/CSR), per un importo di 3,80 milioni di euro.

Per dettagli in merito agli strumenti e all’elenco dei progetti relativi alla Sezione ordinaria e alla Sezione speciale 2 confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione, si rinvia all’allegato 1 al presente documento.

Per quanto concerne lo stato dei trasferimenti al 31-12-2021 relativi alla Sezione ordinaria del Piano, si fa riferimento ai dati di seguito riportati:

Ciclo Programmazione FSC	Numero Progetti	Assegnazioni FSC (milioni di euro)	Trasferito cumulato al 31-12-2021 (milioni di euro)
Intesa Marche 2000-2006	433	210,34	174,18
PAR FSC Marche 2007-2013	646	122,86	98,29 ¹

5 PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

Come anticipato, il PSC Marche – approvato in prima istanza con la Delibera CIPESS n. 24/2021 citata e, in via definitiva, dal Comitato di Sorveglianza tenutosi in data del 22-12-2021 –, presenta un valore complessivo di **366,08** mln di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

- **FSC 2000 -2006** per un importo complessivo di **203,47 mln di euro** relativi a n. 433 progetti censiti come attivi dell’Intesa Marche – **Sezione ordinaria**, confermati per articolazione tematica a seguito verifiche ex art. 44 del D.L. 34/2019;
- **FSC 2007-2013** per **121,33** mln di euro relativi ai 646 progetti censiti come attivi del PAR FAS Marche – **Sezione ordinaria** confermati per articolazione tematica a seguito verifiche ex art. 44 del DL 34/2019;
- **FSC 2014-2020** per un importo complessivo di **3,80 mln di euro** – risorse da finalizzare a progetti e riconosciute alla Regione Marche come compensazioni ex Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 25/CSR) e convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020 – **Sezione ordinaria**;
- **FSC 2000 -2006** per un importo complessivo di **6,87 mln di euro** quali risorse riprogrammabili ad esito valutazione ex art. 44 del D.L. 34/2019 e da destinare a copertura degli interventi ex fondi strutturali 2014-2020 – **Sezione speciale 2** (rif. delibera CIPESS n. 59/2020 del 29-09-2020 – Accordo tra Regione Marche e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale);
- **FSC 2007-2013** per un importo complessivo di **1,53 mln di euro** quali risorse riprogrammabili ad esito valutazione ex art. 44 del D.L. 34/2019 e da destinare a copertura degli interventi ex fondi strutturali

¹ L’importo è comprensivo della riduzione di 23.400.000,00 che la Regione Marche aveva rinunciato in via definitiva a ricevere per il concorso al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell’indebitamento netto per l’anno 2015.

2014-2020 – **Sezione speciale 2** (rif. delibera CIPESS n. 59/2020 del 29-09-2020 – Accordo tra Regione Marche e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale);

- **FSC 2014-2020** per un importo complessivo di **29,08 mln di euro** quali risorse di nuova assegnazione 2014-2020 da destinare a copertura degli interventi ex fondi strutturali 2014-2020 – **Sezione speciale 2** (rif. delibera CIPESS n. 59/2020 del 29-09-2020 – Accordo tra Regione Marche e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale).

Come noto, la delibera quadro CIPESS n. 2/2021 prevedeva che su proposta dell'Amministrazione titolare responsabile del PSC, il Comitato di Sorveglianza provvedesse, entro il 31 dicembre 2021, in sede di prima applicazione:

- ad approvare una Relazione finale di chiusura parziale, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica;
- ad integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

In sede di prima approvazione del Piano, è stata operata a livello centrale – sulla scorta delle informazioni risultanti alla data del 30-06-2020 nel SNM – una prima riclassificazione per ricondurre i progetti precedentemente associati alle classificazioni afferenti ai diversi strumenti in essere per i cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, alle 12 aree tematiche previste per i PSC di nuova istituzione, chiedendo all'Amministrazione regionale di procedere in parallelo ad un'attività di assestamento, per la correzione, integrazione e l'eventuale riallineamento delle informazioni.

In considerazione delle operazioni di riallineamento effettuate, per ciascuna area tematica rilevante è stata elaborata una proposta di riclassificazione dei progetti secondo i settori d'intervento previsti per il PSC e corrispondenti importi finanziari.

Il Comitato di Sorveglianza insediatosi nella seduta del 22-12-2021 ha approvato in via definitiva il PSC Marche, ratificando sostanzialmente l'impianto finanziario e l'articolazione tematica assentiti con la delibera CIPESS n. 24/2021 e rinviando a successiva procedura scritta l'assolvimento degli ulteriori adempimenti posti a carico dell'autorità Responsabile del Piano dalle delibere CIPESS di riferimento.

Con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 0273273|07/03/2022 e conclusa con nota prot. 0367694|29/03/2022 è stata pertanto sottoposta all'approvazione del Comitato la seguente ulteriore documentazione:

- proposta di finalizzazione delle risorse codificate come “non attribuite/da assestare” di cui alla Tavola 3 della delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021;
- proposta di finalizzazione delle risorse riassegnate alla Regione Marche per compensazione post Intesa Conferenza Stato-Regioni del 25/03/2021 (rif. Tavola 2 della delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021);
- proposta di classificazione degli interventi da ricondurre alla Sezione speciale 2 del PSC Marche.

Alla data del 31-12-2021 non si era proceduto, tuttavia, alla definizione della tavola di raccordo tra obiettivi tematici del PSC e principali indicatori di realizzazione di risultato, nei termini indicati dalla delibera quadro CIPESS, che viene pertanto allegata alla presente Relazione (v. allegato 2).

Purtroppo le informazioni restituite dai sistemi informativi utilizzati nei precedenti periodi di programmazione confluiti nel PSC forniscono un quadro poco rappresentativo dei risultati raggiunti e dell'impatto del programma sul contesto regionale, anche in considerazione della specificità e diversità delle

regole in materia di monitoraggio dei risultati afferenti ai cicli pregressi, che fanno riferimento, in taluni casi, a progetti risalenti nel tempo.

In questa prima stesura della Relazione si è scelto, pertanto, di rappresentare il set degli indicatori presenti per la programmazione 2000-2006 e 2007-2013 così come restituito dai rispettivi sistemi di monitoraggio, secondo la tabella di seguito riportata:

INDICATORI - SEZIONE ORDINARIA		
	2000-2006	2007-2013
<i>Indicatori di realizzazione fisica</i>		
Capacità addizionale installate per la produzione di energia		X
Numero di Progetti R&S		X
Numero di progetti (prevenzione dei rischi)		X
Ampliamento di capacità	X	X
Ampliamento lunghezza rete		X
Capacità impianti/sistemi di raccolta oggetto di intervento		X
Capacità smaltimento rifiuti oggetto di intervento	X	X
Durata in ore	X	X
Destinatari		X
Estensione dell'intervento in lunghezza (km)	X	X
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	X	X
Giornate/uomo prestate	X	X
Imprese beneficiarie	X	X
Lunghezza rete oggetto di intervento	X	X
Numero di posti di lavoro creati		X
Numero di progetti (Turismo)		X
Persone beneficiarie	X	X
Posti letto		X
Prestazioni di lavoro collegate		X
Potenza installata oggetto di intervento	X	X
Punti di accesso alla rete	X	X
Riduzione nei consumi energetici	X	X
Studi o progettazioni	X	X
Superfici oggetto di intervento (ha)	X	X
Superfici oggetto di intervento (mq)	X	X
Superficie opere e/o impianti realizzati	X	X
Unità di beni acquistati	X	X
Volume oggetto di intervento	X	X
<i>Indicatori occupazionali</i>		
Occupazione creata	X	X
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto	X	X
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	X	X
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera	X	X
Giornate/uomo complessivamente attivate	X	X

Con riferimento, infine, al piano finanziario complessivo del PSC Marche, si dà evidenza, nel successivo prospetto, delle previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio (2022-2023-2024) dettagliate in relazione alle distinte sezioni del Piano stesso, elaborate tenendo conto delle seguenti specifiche:

- per la sezione ordinaria, relativamente ai progetti dell'Intesa Marche 2000-2006, facendo riferimento alla base dati consolidata del sistema gestionale SGP; relativamente ai progetti del PAR ex FAS 2007-2013, facendo riferimento alle informazioni di monitoraggio presenti nel sistema informativo locale Sigfrido, tendendo peraltro conto che la qualità del dato è ad oggi condizionata dall'essere tale sistema in dismissione in favore dell'applicativo Simon Web, come concordato con il livello centrale in sede di definizione delle opportune modalità di migrazione dati in BDU e come più diffusamente esplicitato nel paragrafo 16 della presente Relazione;
- per la sezione speciale, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, tenuto conto sia dell'articolazione finanziaria per annualità indicata dalla delibera CIPESS n. 59/2020, quale limite di riferimento per i trasferimenti dal FSC alle amministrazioni competenti, sia delle risultanze contabili regionali e dei cronoprogrammi dei singoli interventi acquisiti dalle strutture regionali competente.

Spese PSC Regione Marche per il triennio 2021-2023 e previsione annualità successive

PSC Marche	Spese complessive cumulate a fine 2021 ²	Spese complessive cumulate a fine 2022	Spese complessive cumulate a fine 2023	Spese complessive da realizzare annualità successive	Totale risorse PSC Marche
Sezione ordinaria - 2000-2006	169.629.299,91	4.870.000,00	15.200.000,00	13.752.922,40	203.452.222,31
Sezione ordinaria - 2007-2013	90.660.664,20	5.150.000,00	12.300.000,00	13.241.327,70	121.351.991,90
Sezione ordinaria - 2014-2020	0,00	1.804.940,15	932.838,71	1.062.221,14	3.800.000,00
Sezione speciale 2 -ex fondi SIE 2014-2020	2.862.086,88	10.312.584,52	10.197.415,48	14.107.913,12	37.480.000,00
Totale	263.152.050,99	30.137.524,67	38.630.254,19	34.164.384,36	366.084.214,21

Per quanto concerne la **Sezione Ordinaria** del Piano, si fa rinvio all'allegato 1 presente Relazione, che contiene, come anticipato, un elenco dettagliato degli interventi riclassificati per area tematica e settore di intervento.

In riferimento al ciclo **2000-2006**, gli atti di riferimento richiamati nella delibera CIPESS n. 24/2021 sono la L. 662/96 e le delibera CIPE n. 29/1997 e 41/2012.

Lo schema seguente riporta la riclassificazione, per ambito di intervento, dei 37 Accordi di Programma Quadro (APQ) da ricondurre all'Intesa Marche sottoscritta nel 1999 (ciclo FSC 2000-2006), attraverso i quali sono stati attivati i 436³ progetti censiti in monitoraggio come attivi.

Ambito tematico	N. APQ attivati	Settore di intervento	N. Progetti	Risorse FSC assegnate a progetti al 31-12-2021
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	4	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	156	17.519.462,53
02 - DIGITALIZZAZIONE	4	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	48	10.257.938,54
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	3	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	5	2.121.601,74
		03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	1	
	9	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	59	

² il dato del cumulato al 2021 fa riferimento, per la sezione ordinaria, al valore di costo realizzato FSC consolidato nelle ultime domande di pagamento intermedio evase per i due cicli 2000-2006 e 2007-2013 prima dell'entrata in vigore della delibera CIPESS n. 86/2021. Per la sezione speciale 2, il riferimento è invece alle spese effettivamente sostenute alla data del 31-12-2021 in relazione al progetto ex POR FESR sulla BUL.


³ I progetti censiti in BDU sono in realtà 433, ma sono stati inclusi nel totale anche i 3 progetti oggetto di assestamento in monitoraggio, in relazione agli importi di cui alla Tavole 3 della delibera CIPESS n. 24/2021, in quanto afferiscono comunque al periodo 2000-2006.

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI		05.03 - RIFIUTI	11	33.375.447,21
		05.02 - RISORSE IDRICHE	44	
06 - CULTURA	3	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	19	6.542.153,16
		06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	13	
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	10	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	9	
		07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	6	129.091.033,03
		07.01 - TRASPORTO STRADALE	25	
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	1	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	3	2.830.707,72
10 - SOCIALE E SALUTE	2	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	22	0,00
		10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	13	
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	1	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	1	103.291,38
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	1	1.610.587,00

Sotto il profilo finanziario circa il 31% è a valere su risorse FSC mentre la restante parte proviene da altre fonti di finanziamento sia pubbliche che private.

In questo primo ciclo di programmazione, la concentrazione tematica è evidente come riportato nel grafico seguente. Dall'analisi disaggregata del dato per ambito tematico l'area tematica *07. Trasporti e mobilità* con il 63,11% assorbe da sola più della metà delle risorse FSC totali. Segue con il 16,92% dagli interventi ricadenti nell'area *05. Ambiente e risorse naturali*. Le aree tematiche *01. Ricerca e sviluppo* e *03. Competitività imprese* assorbono insieme il 9,96%. La dotazione FSC per l'area tematica *02. Digitalizzazione* rappresentando il 5,20% del totale, mentre l'area *06. Cultura* assorbe il 3,32%

Chiudono il quadro le risorse FSC destinate ad interventi nelle restanti aree tematiche *08. Riqualificazione urbana* (1,44%) e *11. Istruzione e formazione* (0,05%).



La programmazione delle risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo **2007-2013** è stata caratterizzata invece dall'introduzione del Programma Attuativo Regionale (PAR) Marche.

Il Programma è stato approvato con DGR n. 252/2009 e il CIPE ne ha preso atto con deliberazione n. 11 /2009⁴ con una dotazione finanziaria iniziale del Fondo per lo sviluppo e la coesione di 240,61 Meuro. L'ultima riprogrammazione del piano finanziario, antecedente al mutato quadro normativo del 2019, è avvenuta con deliberazione di Giunta regionale n. 1113 del 15-12-2015, ratificata con delibera CIPE n. 30/2016, che fissava il piano finanziario complessivo del PAR Marche a 241,81 Meuro, di cui 124,63 in quota FSC, quasi dimezzando pertanto l'iniziale importo assentito.

Con l'ultima ricognizione avviata ai sensi e per le finalità di cui al più volte richiamato art. 44 del decreto "Crescita", il valore complessivo delle assegnazioni relative al ciclo di programmazione 2007-2013 è stato infine ricondotto e consolidato all'importo di 122,86 Meuro, di cui 121,33 per la sezione ordinaria e 1,53 Meuro quale q.p. di risorse riprogrammabili a copertura dei progetti confluiti nella Sezione speciale 2 del Piano.

L'attuazione del PAR FSC 2007-2013 della Regione Marche è stata complessivamente garantita dall'adozione di 5 Accordi di Programma Quadro, come di seguito riportati, per un numero di progetti attivi pari a 25 unità:

- 1) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Cofinanziamento APQ – Giovani Ri-cercatori di senso"
- 2) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Dragaggi e sviluppo sostenibile delle aree portuali"
- 3) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Sviluppo della banda larga sul territorio della regione"
- 4) Accordo di programma quadro (APQ) per interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
- 5) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Acquisto di materiale rotabile ferroviario"

Gli Strumenti di Attuazione Diretta (SAD) confluiti nel Programma sono invece 39, con un numero totale di progetti attivi pari a 621.

La tavola seguente riporta, come per il 2000-2006, la riclassificazione, per ambito di intervento, dei 646 progetti del PAR Marche censiti come attivi nel SNM alla data del 31-12-2021:

Ciclo di programmazione	Programma di origine	Codice intervento	Descrizione Azione	N° progetti	Ambito Tematico	Settore Intervento
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	111.1	Valorizzazione ed ammodernamento delle residenze universitarie	3	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE FORMATIVE
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	111.3	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente "Ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante ristrutturazione e riqualificazione della ex casa circondariale di San Girolamo" Università di Urbino	1	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE FORMATIVE

⁴Gli altri riferimenti normativi riportati nella Delibera CIPESS n. 24/2021 per questo periodo di programmazione sono le Delibere CIPE n. 1/2011, 108/2012 e 97/2017

Ciclo di programmazione	Programma di origine	Codice intervento	Descrizione Azione	N° progetti	Ambito Tematico	Settore Intervento
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	111.4	Bando per l'erogazione di contributi concernenti "Laboratori Didattici negli Istituti scolastici per potenziare l'apprendimento delle competenze scientifiche"	1	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	211.1	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente "Acquisizione di apparecchiature strumentali per il Laboratorio Agrochimico Regionale dell'ASSAM"	4	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	221.1	APQ "Attuazione del Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della banda larga ed il superamento del digital divide di prima e seconda generazione"	1	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	231.1	Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Implementazione del Sistema Informativo Amministrativo Gestionale Integrato (SIAGI) e manutenzione per i primi due anni".	1	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	231.2	Realizzazione di un Sistema Informativo Sanitario Regionale	4	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	241.3	Bando erogazione contributi "Interventi finalizzati all'incremento e alla stabilizzazione dell'occupazione attraverso il sostegno alla ricerca, alla creazione e sviluppo di nuove unità produttive e alle start up innovative nel territorio marchigiano"	85	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	241.3	Accordo concernente "Realizzazione del progetto Pilota M-CLOUD tra l'Istituto di Fisica Nucleare e la Regione Marche"	4	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI

Ciclo di programmazione	Programma di origine	Codice intervento	Descrizione Azione	N° progetti	Ambito Tematico	Settore Intervento
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	251.1	Affidamento a società in house concernente "Internazionalizzazione a Oriente: Progetto Cina - Padre Matteo Ricci ed interventi per l'internazionalizzazione delle PMI nel mercato cinese"	1	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	311.2	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente: "Pulitura degli invasi del fiume Metauro e miglioramento dello stato di qualità delle acque"	3	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	312.1	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente "Attuazione del ciclo integrato dei rifiuti - COSMARI + Conversione impianto compostaggio RSU di Corinaldo in impianto TMB del rifiuto urbano indifferenziato dell'ATO2 della Regione Marche"	2	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03 - RIFIUTI
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	411.1	APQ "Dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali"	2	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	411.2	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente "Miglioramento della dotazione infrastrutturale e promozione dello sviluppo dell'aeroporto di Ancona-Falconara - Aeroporto delle Marche"	1	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.04 - TRASPORTO AEREO
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	412.5	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente: "Realizzazione pista ciclabile sul litorale di Pesaro tra viale Trieste e loc. Gelsi"	1	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	413.1	APQ "Acquisto di materiale rotabile ferroviario"	1	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	413.3 a)	APQR concernente: "Elettrificazione linea ferroviaria Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli"	1	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO

Ciclo di programmazione	Programma di origine	Codice intervento	Descrizione Azione	N° progetti	Ambito Tematico	Settore Intervento
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	413.3 b)	APQR concernente: "Eliminazione del passaggio a livello al km 5+606 della linea ferroviaria Ascoli Piceno Porto d'Ascoli mediante sottovia carrabile"	1	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	414.1	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente: "Parcheggio, nodo di scambio ed attrezzature direzionali di Porta S. Lucia - Urbino"	1	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.06 - LOGISTICA
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	414.3	Riparto di fondi in base ad atto di indirizzo concernente "Determinazione nuovi criteri per la concessione di contributi per il rinnovo autobus ecompatibili dei servizi di trasporto pubblico locale"	31	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 - MOBILITA' URBANA
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	511.1	Procedura negoziata concernente "Campagna unitaria di marketing e promozione delle Marche"	11	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	511.2	Bando per l'erogazione di contributi concernente "Concessione contributi in conto Interessi alle imprese turistiche per la riqualificazione dell'offerta turistica regionale (strutture ricettive)"	158	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	512.1	Bando per l'erogazione di contributi concernente "Ammodernamento impianti di risalita a fune"	15	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	512.3	Riparto di fondi in base ad atto di indirizzo concernente "Conservazione e valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione delle aree naturali protette"	13	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	512.5	APQ con il MATTM per la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico	1	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO


Ciclo di programmazione	Programma di origine	Codice intervento	Descrizione Azione	N° progetti	Ambito Tematico	Settore Intervento
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	521.1	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente l'attuazione del "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura"	4	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	521.2	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente "Realizzazione sede istituto per le Relazioni con l'Oriente-IRO, a Macerata"	1	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	521.3	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente l'attuazione del "Progetto di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale per rafforzare l'offerta di sistema regionale. Chiesa di San Filippo di Macerata"	1	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	521.4	Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Progettazione relativa al recupero e ripristino del complesso edilizio di proprietà della Regione Marche <i>Eremo del Sasso</i> in Valleremita di Fabriano"	1	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	521.5	Riparto dei fondi in base ad atti di indirizzo concernente "Palcoscenico Marche e Marche in Mostra Raffaello"	21	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	521.6	Bando per l'erogazione di contributi concernente "Museo Diffuso - accesso a contributi destinati ad interventi di adeguamento strutturale dei musei"	8	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	521.8	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente l'attuazione del "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura - Polo bibliotecario e delle arti visive"	6	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO

Ciclo di programmazione	Programma di origine	Codice intervento	Descrizione Azione	N° progetti	Ambito Tematico	Settore Intervento
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	521.9	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente l'attuazione del "Progetto di recupero Mura e Fonti storiche nel territorio del Comune di Loreto"	6	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	521.10	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente l'attuazione dell'intervento di "Restauro, miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio monumentale <i>Palazzetto Baviera</i> a Senigallia e delle aree di pertinenza e di accesso"	2	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	531.2	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) - DGR n. 426/2012 - "Abitare il centro storico di Jesi: l'asse dei servizi"	4	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	531.3	Accordo di Programma Quadro Regionale (APQR) concernente "Riqualificazione dell'area urbana al centro della città di Ancona"	2	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	611.1	Riparto di fondi in base ad atti di indirizzo concernente "Riqualificazione dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG)"	119	10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	611.2	APQ Giovani - Accordo di Programma Quadro "Giovani.Ri-cercatori di senso" + L'anima giovane nei beni recuperati (1° e 2° Modulo)	20	10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI

Ciclo di programmazione	Programma di origine	Codice intervento	Descrizione Azione	N° progetti	Ambito Tematico	Settore Intervento
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	612.1	Bando per l'erogazione di contributi concernente <i>(Graduatorie Pregresse - DGR n1188/2009 - Contributi alle strutture sociali già incluse in graduatorie pregresse)</i> "Contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili nuovi o per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio educative e socio assistenziali"	92	10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	613.1	Realizzazione del complesso ospedaliero INRCA	0	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	613.2	Bando concernente "Acquisto, ristrutturazione, adeguamento strutturale di immobili destinati alle sedi delle Aree vaste Territoriali, isituite con L.R. 17/11 quali articolazioni dell'ASUR"	1	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE
2007-2013	PAR FSC (ex FAS)	101.1	Acquisizione di risorse umane per Assistenza Tecnica	11	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA

Il grafico sotto riportato dà evidenza del diverso grado percentuale di incidenza degli ambiti tematici di riferimento ai quali sono stati ricondotti i 646 progetti 2007-2013 ricondotti alla sezione ordinaria. In particolare, tenuto conto della peculiarità del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della sua natura di strumento finanziario complementare e sinergico rispetto ai fondi strutturali europei, le scelte programmatiche della Regione Marche sono state indirizzate in prima battuta ad investimenti nell'area tematica 07. Trasporti e mobilità (30,31% del totale di FSC).

Ripartizione risorse PAR FAS 2007-2013 per ambito tematico



Ampia rilevanza nelle scelte di allocazione delle risorse del PAR FSC 2007-2013 hanno trovato altresì le aree tematiche 06. Cultura (17,76%) e 10. Sociale e Salute e 02. Competitività imprese rispettivamente con il 15,75% e il 15,18%.

Nell'articolazione delle aree tematiche il PAR ha assicurato un significativo utilizzo del FSC anche per progetti finalizzati a sostenere la Capacità Amministrativa (area tematica 12.) e Ambiente e risorse naturali (area tematica 05.) con il 7,05% e il 6,32%.

Risultano, invece interessate, seppure in misura residuale (pari al 7,46% del totale FSC), le aree tematiche 11. Istruzione e formazione, 02. Digitalizzazione e 01. Ricerca e Innovazione.

Chiude il quadro l'area tematica 08. Riqualficazione urbana con il 0,17%.

Per il periodo di programmazione 2014-2020, la governance del Fondo ha una connotazione fortemente centralizzata a livello nazionale, secondo l'impianto programmatico previsto dalla legge di stabilità 2015.

Al di là delle poste finanziarie riconosciute alla Regione Marche a valere sulle dotazioni dei PSC a titolarità ministeriale, le risorse assegnate in gestione diretta alla Amministrazione regionale a valere sul ciclo programmatico 2014-2020 (al quale sono state convenzionalmente imputate), sono nell'ordine di soli 3,80 Meuro e derivano, come anticipato in altre sezioni del presente documento, da riassegnazioni ad esito dell'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2021 (atto rep. N. 25/CSR).

La finalizzazione di tali risorse a specifici interventi, nel rispetto delle modalità previste dalla delibera CIPES n. 2/2021, è stata oggetto di una prima informativa in sede di Comitato di sorveglianza del 22 dicembre 2021 ed è stata formalizzata con la richiamata procedura di consultazione scritta del 7 marzo 2022, conclusasi positivamente, le cui risultanze sono ancora all'esame della Cabina di Regia per la competente valutazione e ratifica.

La **Sezione speciale** del Piano Sviluppo e Coesione delle Marche vede assegnate risorse FSC pari a complessivi **37,48** mln di euro, che afferiscono totalmente alla **Sezione Speciale 2** "Risorse FSC a copertura interventi ex

fondi strutturali 2014-20". In tale Sezione sono ricomprese le risultanze degli esiti della riprogrammazione dei programmi FSE e FESR 2014-2020 in attuazione delle disposizioni (artt. 241-242) del D.L. 34/2020

Con delibera CIPE n. 59/2020, in attuazione del c.d. Accordo Provenzano-Regione Marche, è stata pertanto data copertura finanziaria ai progetti del POR FESR e FSE Marche 2014-20 da «spondare» sul PSC per l'intero importo summenzionato di 37,48 mln di euro di cui: 8,40 mln di euro derivanti da riprogrammazione di risorse FSC dei precedenti cicli 2000-2006 e 2007-2013 e 29,08 mln di euro derivanti da nuove assegnazioni FSC 2014-2020.

6 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

6.1 SEZIONE ORDINARIA. STATO DI ATTUAZIONE PER AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO

Per una visione d'insieme dei dati di monitoraggio del PSC Marche al 31-12-2021 si rinvia alla tabella di cui all'allegato 3 alla presente Relazione.

SEZIONE ORDINARIA – CICLO FSC 2000-2006

L'Intesa Istituzionale di Programma della Regione Marche è stata sottoscritta il 7 maggio 1999 e fa riferimento ai 433 progetti, ricompresi nei 37 APQ, riportati nell'allegato 1 alla presente Relazione, riclassificati per ambito tematico e settore di intervento per le finalità indicate nella delibera CIPESS di riferimento.

Di seguito si rappresenta lo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli APQ di riferimento, secondo la riclassificazione per ambito tematico e settore di intervento operata e rinviando, per ogni ulteriore dettaglio, alle informazioni consolidate nella reportistica allegata (cfr. allegato 4 alla presente Relazione), come estrapolata dall'ambiente conoscitivo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

AMBITO TEMATICO 0.1 – RICERCA E INNOVAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 01.01 – RICERCA E SVILUPPO)

Vanno ricondotti a questa area tematica i 156 progetti afferenti ai seguenti 4 APQ: **MARIN** - Ricerca e Innovazione, **MARIO** - Ricerca e Innovazione - I Atto integrativo, **MARIP** - Ricerca e innovazione - Il atto integrativo e **MARIQ** - Ricerca e innovazione - III Atto integrativo. Tutti gli interventi risultano su SGP come chiusi.

AMBITO TEMATICO 0.2 – DIGITALIZZAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI)

Per tale area, si fa riferimento ai 48 progetti finanziati nell'ambito dei seguenti 4 APQ: **MARSF** - Società dell'Informazione - III Atto integrativo, **MARSI** - Società dell'Informazione, **MARSJ** - Società dell'informazione - I Atto integrativo, **MARSK** - Società dell'Informazione - II Atto integrativo. Anche per questi interventi lo stato procedurale su SGP è di conclusione.

AMBITO 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE (SETTORI DI INTERVENTO 03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI E 03.02 – TURISMO E OSPITALITA')

Sono 6 i progetti interessati, da ricondurre ai 3 APQ **MARFA** - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano, **MARMS** - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini e **MARSL** - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti territoriali. Il relativo stato è chiuso.

AMBITO 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI (SETTORI DI INTERVENTO 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - 05.03 - RIFIUTI 05.02 - RISORSE IDRICHE)

Sono 114 i progetti censiti a valere sulle risorse dei seguenti 9 APQ attivati nell'ambito dell'Intesa Marche: **MARDS** - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo, **MARDT** - Difesa del suolo, **MARDU** - Difesa Suolo - I Atto

integrativo, **MARDV** - Difesa Suolo - Il Atto Integrativo, **MARGR** - Gestione dei Rifiuti, **MARGS** - Gestione dei Rifiuti - Atto Integrativo, **MARGT** - Gestione rifiuti - Il atto integrativo, **MARIA** - Inquinamento Atmosferico e **MARRI** - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche. Anche per questi interventi la percentuale di realizzazione è pari al 100% e lo stato di avanzamento procedurale è registrato, per tutti, come chiuso.

AMBITO 06 - CULTURA (SETTORI DI INTERVENTO 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO E 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI)

Si fa riferimento, in questa area tematica, a 32 progettualità, tutte concluse, afferenti ai seguenti 3 APQ dell'Intesa: **MARBC** - Beni Culturali, **MARBD** - Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta Rilevanza Strategica Sisma 1997 e **MARBE** - Beni culturali - Il Atto Integrativo.

AMBITO 07⁵ - TRASPORTI E MOBILITA' (SETTORI DI INTERVENTO 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO, 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO E 07.01 - TRASPORTO STRADALE)

I 38 interventi di questa macroarea, ad oggi censiti su SGP, fanno riferimento ai seguenti 9 APQ: **MARSP** - Sistemi Portuali, **MARSQ** - Sistemi portuali - I Atto integrativo, **MARSR** - Sistemi portuali - II Atto Integrativo, **MARTF** - Trasporto Ferroviario, **MARTG** - Trasporto Ferroviario - I Atto Integrativo, **MARVT** - Atto Integrativo Viabilità Statale - Interventi in Attuazione, **MARVV** - Viabilità Statale - Secondo Accordo Integrativo, **MARVX** - Viabilità Statale - III Atto integrativo, **MARVY** - Viabilità stradale - IV Atto e **MARVZ** - Viabilità stradale - V Atto Integrativo.

Mentre la maggior parte degli APQ dell'Intesa risulta ormai conclusa o in avanzato stato di realizzazione, all'interno di questa area tematica sono presenti alcuni interventi – si fa riferimento in particolare agli APQ **MARVX** e **MARVZ** - che hanno condizionato in maniera importante negli anni la performance realizzativa dell'intero ciclo programmatorio regionale 2000-2006.

MARVX è il 3° atto integrativo dell'accordo sulla viabilità stradale, stipulato il 21/12/2005 e ricomprende 4 interventi:\21

MARVX01 - *Pedemontana Fabriano Muccia - progettazione preliminare definitiva e SIA*, che è concluso.

MARVX03 – *Svincolo Cerreto D'Esi – S. Michele* e **MARVX04** – *Mitigazioni e compensazioni ambientali*. I relativi lavori, di modesto importo e non finanziati con FSC, non sono stati avviati in quanto la loro realizzazione era subordinata alla realizzazione dell'intervento principale.

MARVX02 - *Pedemontana Fabriano – Muccia, tratto Fabriano Matelica 1° lotto*, è l'intervento principale. Ha un valore di 89 milioni di euro di cui 60,6 di FSC (pari al 28% della dotazione complessiva di FSC dell'Intesa). La responsabilità di attuazione di questo intervento è della società Quadrilatero Marche – Umbria spa. L'intervento era stato oggetto di una verifica da parte dell'UVER nel corso del 2011, in quanto classificato come "incagliato" ai sensi della delibera CIPE 79/2010, anche se tale verifica era stata comunque positivamente superata. Ad ogni buon conto, lo stallo procedurale sembrerebbe superato e i lavori sono adesso in fase avanzata di realizzazione, con una percentuale superiore al 55%.

MARVZ è il 5° atto integrativo dell'accordo sulla viabilità stradale, stipulato il 26/6/2007. E' uno degli ultimi accordi ad essere stato siglato ed ha programmato le risorse della delibera CIPE 3/2006.

L'APQ è costituito dai seguenti 4 interventi:

⁵Sono da ricondurre a questa area tematica anche i 2 progetti (Strada delle barche di Fano e Strada interquartieri in località Muraglia di Pesaro), le cui risorse erano codificate come "non attribuite/da assestare" in monitoraggio, ex Tavola 3 della delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021. L'Autorità Responsabile del PSC sta procedendo a censire le anagrafiche di riferimento per darne evidenza nel SMN.

MARVZ - Lavori per l'eliminazione di una intersezione pericolosa al km 326+040 della SS 16 con la SP "Bellaluce" mediante la realizzazione di una rotatoria nel comune di Loreto (AN). Progettazione e realizzazione. L'intervento è totalmente finanziato con il FSC per euro 565.087,00. I lavori sono stati completati a giugno 2015.

MARVZSF03 - Studio di fattibilità del miglioramento delle percorrenze urbane e dei collegamenti tra Pesaro e Fano conseguenti agli interventi previsti per la realizzazione della III corsia autostradale dell'A14, concluso nel 2009. L'intervento, totalmente finanziato con il FSC, aveva fatto registrare economie per 113.550,00 euro che sono state riprogrammate.

MARVZPR01 - Strada Pedemontana Fabriano Cagli: realizzazione degli svincoli Cagli centro e Cagli est. L'intervento è totalmente finanziato con il FSC. I lavori sono stati completati nel corso del 2012 e la fase di collaudo si è chiusa il 30/06/2013. Sono già state accertate economie per 2,5 milioni di euro riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori nella seduta del 30/7/2012 ed è da verificare l'allineamento dei dati nel sistema di monitoraggio.

MARVZPR02 - Strada intervalliva di connessione delle aree industriali del piceno (cd Mezzina) I stralcio Val Tronto-Val Tesino realizzazione III Lotto (compresa progettazione).

Le spese ad oggi sostenute per questo intervento ammontano a circa 8,4 mln di euro e il cronoprogramma, di recente aggiornato, prevede l'ultimazione dei lavori alla data del 31 luglio 2022.

Con riferimento, infine, All'APQ **MARTG** *Trasporto Ferroviario – Primo atto integrativo*, si segnala che con nota prot. n 0505827 del 20/05/2020 era stata formulata dalla Regione una proposta di rimodulazione dell'importo complessivo 1.337.221,60 € relativo ai due interventi con codice MARTGSPL01 (Soppressione del passaggio a livello al km 30+294 in comune di Macerata mediante sottovia carrabile al km 30+302) e MARTGST03 (Variante alla ex SS 77 tratto Pieve - Via Mattei), che non era stata riscontrata dal livello centrale. Tale proposta non è peraltro più attuale, in quanto gli interventi in discussione hanno trovato la totale copertura finanziaria nel PNRR – Fondo complementare aree sisma (MARTGSPL01) e nel Contratto di Programma MIT-ANAS 2017-2020 (MARTGST03). Pertanto l'Amministrazione regionale ha dato mandato all'Autorità Responsabile del PSC Marche di valutare se ci siano margini per una eventuale riprogrammazione delle poste finanziarie interessate, nei termini fissati dalla nuova normativa di riferimento per il Fondo di sviluppo e coesione.

AMBITO 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA (SETTORE DI INTERVENTO 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI)

I 3 progetti che fanno riferimento a questa area tematica sono tutti conclusi.

AMBITO 10 – SOCIALE E SALUTE (SETTORE DI INTERVENTO 10.01 - STRUTTURE SOCIALI E 10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE)

Si tratta di 35 progetti conclusi da ricondurre ai 2 APQ MARRS e MARSS per i quali non ci sono assegnazioni FSC da monitorare.

AMBITO 11 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 11.01 – STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE)

L'Accordo di riferimento è MARCA (Studio di fattibilità Valorizzazione Polo universitario Camerte), con un unico progetto interamente realizzato e censito pertanto a sistema come chiuso.

SEZIONE ORDINARIA – CICLO FSC 2007-2013

Come richiamato in precedenza, i progetti del ciclo programmatico 2007-2013 fanno riferimento al Programma PAR ex FAS della Regione Marche, con 646 anagrafiche censite, di cui 25 correlate a 5 procedure di attivazione tramite APQ e la restante parte a Strumenti di Attuazione Diretta (SAD).

Anche per questa sotto-sezione si è proceduto ad una riclassificazione per ambito tematico, nei termini che seguono.

AMBITO TEMATICO 0.1 – RICERCA E INNOVAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 01.01 – RICERCA E SVILUPPO)

Sono 4 progetti interamente completati che fanno riferimento alla procedura di attivazione tramite APQR *211.1 Innovazione ed adeguamento strutturale del Laboratorio Agrochimico Regionale dell'ASSAM*. L'intervento è finalizzato ad aumentare le potenzialità del Centro agrochimico regionale dell'ASSAM di Jesi, per fornire ai comparti agricolo, agro-industriale ed agro-ambientale ulteriori servizi innovativi di supporto. La realizzazione del progetto prevedeva un adeguamento strutturale dell'attuale laboratorio ed il completamento della strumentazione necessaria ad implementare le attività di supporto per i comparti agricolo, agro-industriale e agro-ambientale.

AMBITO TEMATICO 0.2 – DIGITALIZZAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI)

Si tratta di 2 progetti attivati nell'ambito delle linee di azione del PAR *221.1 Attuazione del Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della banda larga ed il superamento del digital divide di prima e seconda generazione* e *231.1 Realizzazione del sistema integrato per la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali della Regione Marche (SIAGI)*. Gli interventi risultano in esecuzione, ma sono al riguardo in corso verifiche puntuali sul piano amministrativo-contabile per aggiornare lo stato procedurale e di avanzamento finanziario effettivo.

AMBITO 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE (SETTORI DI INTERVENTO 03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI E 03.02 – TURISMO E OSPITALITA')

I progetti ricondotti a questo ambito tematico fanno riferimento alle seguenti procedure di attivazione del PAR Marche:

241.3 Interventi finalizzati all'incremento e alla stabilizzazione dell'occupazione attraverso il sostegno alla ricerca, alla creazione e sviluppo di nuove unità produttive e alle start up innovative nel territorio marchigiano e progetto pilota MCLOUD. Si tratta di un bando con erogazione di contributi a 89 destinatari, anche per questi interventi sono in corso verifiche puntuali per assestare la qualità del dato di monitoraggio restituito dal sistema locale di provenienza, in termini di avanzamento finanziario e procedurale.

251.1 Internazionalizzazione a Oriente: Progetto Cina - Padre Matteo Ricci ed interventi per l'internazionalizzazione delle PMI nel mercato. Le risorse assegnate all'unico intervento previsto sono state integralmente impegnate e pagate. L'intervento è da considerarsi pertanto concluso.

511.1 Campagna unitaria di marketing e promozione delle Marche. Gli 11 progetti erano finalizzati alla promozione e al marketing del Sistema Marche attraverso una campagna promozionale caratterizzata da una forte integrazione di obiettivi e strategie di comunicazione al fine di comunicare una immagine unitaria, forte e riconoscibile del brand Marche in Italia e all'estero. Le risorse sono state tutte impegnate e pagate, per cui anche questa linea di intervento è da ritenersi conclusa.

511.2 Bando per l'erogazione di contributi concernente "Concessione di contributi in conto interessi alle imprese turistiche per la qualificazione delle strutture ricettive". I contributi erogati tramite questo avviso erano finalizzati ad abbattere gli interessi sui mutui concessi per la realizzazione di interventi di

miglioramento degli standard qualitativi delle strutture ricettive. Si tratta 158 progetti quasi tutti conclusi ma va verificata la qualità del dato di monitoraggio restituito dal sistema locale mittente.

512.1 Bando per l'erogazione di contributi concernente "Ammodernamento degli impianti di risalita a fune. Tutti i 15 progetti finanziati a valere su questa linea di intervento del Programma sono da considerarsi conclusi.

AMBITO 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI (SETTORI DI INTERVENTO 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - 05.03 - RIFIUTI 05.02 - RISORSE IDRICHE)

Sono 19 i progetti censiti come attivi ricondotti a questa area tematica e fanno riferimento alle seguenti linee di attività del programma 2007-2013:

311.2 Pulitura degli invasi del fiume Metauro e miglioramento dello stato di qualità delle acque. Si tratta di un investimento (con 3 anagrafiche) attivato tramite APQR, che risulta concluso.

312.1 Attuazione del ciclo integrato dei rifiuti

Si fa riferimento a 2 interventi - Impianto di selezione automatica delle frazioni merceologiche derivanti dalla raccolta differenziata, COSMARI di Tolentino e Impianto di trattamento meccanico biologico TMB del rifiuto indifferenziato, Comune di Corinaldo - per i quali si sono registrate criticità attuative di vario genere. In particolare, un rogo (acclarato come non doloso) aveva gravemente danneggiato l'impianto di selezione del COSMARI, che si trovava in fase di collaudo finale. Ad oggi tali criticità appaiono superate definitivamente, per cui sono in corso le opportune verifiche amministrativo-contabili propedeutiche ad allineare i dati di monitoraggio da trasmettere in BDU.

512.3 Conservazione e valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione delle aree naturali protette. i 13 progetti censiti nel SNM come attivi sono conclusi, ma sono in corso anche qui verifiche circa il corretto allineamento dei dati di monitoraggio.

512.5 Accordo di Programma con il MATTM per la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico

L'intervento di difesa della costa, localizzato nel Comune di Fano, è stato inserito nell'ambito dell'integrazione all'originario Accordo di programma firmato nel novembre 2010 tra la Regione Marche ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. E' stato avviato nel 2015 e sono in corso verifiche per l'allineamento dei dati di monitoraggio risultanti dal sistema locale mittente, il progetto ad ogni dovrebbe risultare come concluso con economie rispetto al quadro finanziario.

Si segnala che, in sede di riclassificazione, l'intervento in discussione, per mero errore materiale, è stato codificato sotto l'area tematica 06-CULTURA, andrebbe pertanto opportunamente ricondotto all'area tematica ambientale di pertinenza.

AMBITO 06 - CULTURA (SETTORI DI INTERVENTO 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO E 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI)

521.1 Accordo di Programma Quadro concernente l'attuazione del "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura". Sono 4 i progetti presenti a sistema, 3 risultano conclusi per l'altro sono in corso verifiche in ordine all'effettivo stato di avanzamento.

521.2 Realizzazione sede istituto per le Relazioni con l'Oriente-IRO, a Macerata. L'intervento ha per oggetto il recupero ed il restauro della "Ex Palazzina delle Terme" di proprietà comunale da destinare a sede del Museo dell'Istituto per le Relazioni con l'Oriente, facente parte del complesso monumentale adibito alla

civica biblioteca e pinacoteca denominata "Mozzi Borgetti. Sono in corso verifiche con la struttura competente in ordine alla corretta registrazione a sistema i tutti i dati di spesa.

521.3 Accordo di Programma Quadro Regionale concernente l'attuazione del "Progetto di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale per rafforzare l'offerta di sistema regionale. Chiesa di San Filippo di Macerata. L'intervento è concluso e si trova nella fase di funzionalità.

521.4 Recupero e ripristino del complesso edilizio di proprietà della Regione Marche "Eremo del Sasso" in Valleremita di Fabriano. L'intervento è concluso e si trova nella fase di funzionalità.

521.5 Palcoscenico Marche e Marche in Mostra. Si tratta di 21 interventi con risorse integralmente impegnate e pagate.

521.6 Museo Diffuso - Bando per l'accesso a contributi destinati ad interventi di adeguamento strutturale dei musei. Per tutti e 7 gli interventi sono stati raggiunti gli obiettivi di impegni e pagamenti delle risorse ed i progetti risultano conclusi

521.8 Accordo di Programma Quadro Regionale concernente l'attuazione del "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura - Polo bibliotecario e delle arti visive". L'azione è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del territorio dei Comuni di Fabriano, Genga e Sassoferrato, con la creazione del polo culturale delle arti visive dell'Alta Valle dell'Esino. Tutti e 7 gli interventi previsti risultano inseriti a sistema, ma sono in corso verifiche amministrativo – contabili al fine di recuperare e riallineare i dati di monitoraggio e dare evidenza dell'effettivo stato di avanzamento delle progettualità interessate.

521.9 APQR concernente l'attuazione del "Progetto di recupero Mura e Fonti storiche nel territorio del Comune di Loreto. Sono in corso verifiche per avere contezza dell'effettivo stato di realizzazione e avanzamento, anche in termini di monitoraggio, di alcuni dei 6 interventi finanziati.

521.10 APQR concernente l'attuazione dell'intervento di "Restauro, miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio monumentale Palazzetto Baviera a Senigallia e delle aree di pertinenza e di accesso. L'intervento è stato interamente realizzato, sono in corso verifiche sull'allineamento dei dati di spesa presenti in monitoraggio.

531.2 APQR - DGR n. 426/2012 - "Abitare il centro storico di Jesi: l'asse dei servizi". Sono in corso verifiche in ordine dell'effettivo stato di realizzazione e avanzamento dei 4 interventi ricondotti a tale Accordo, anche in termini di allineamento dei dati di monitoraggio presenti a sistema.

531.3 Riquilificazione dell'area urbana al centro della città di Ancona. I due progetti sono stati completati e si trovano nella fase di funzionalità, da verificare l'allineamento dei dati di monitoraggio in relazione ad una delle due progettualità finanziate.

AMBITO 07 – TRASPORTI E MOBILITA' (SETTORI DI INTERVENTO 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO, 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO E 07.01 - TRASPORTO STRADALE)

411.1 Accordo di Programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali. L'intervento che prevedeva la realizzazione di una vasca di colmata nel porto di Ancona per il conferimento del materiale escavato dai fondali e risulta concluso e correttamente monitorato.

411.2 Miglioramento della dotazione infrastrutturale e promozione dello sviluppo dell'aeroporto di Ancona-Falconara-Aeroporto delle Marche. L'intervento è concluso e si trova nella fase di funzionalità.

413.1 *Acquisto di materiale rotabile ferroviario.* Sono in corso verifiche amministrativo – contabili al fine di recuperare e riallineare i dati di monitoraggio e dare evidenza dell'effettivo stato di avanzamento delle progettualità interessate.

413.3 a) *Elettrificazione linea ferroviaria Ascoli P. - Porto d'Ascoli.* L'intervento è concluso e si trova nella fase di funzionalità, va verificato con la struttura interessata il recupero a sistema di tutti i dati di monitoraggio.

413.3 b) *Eliminazione del passaggio a livello al km 5+606 della linea ferroviaria Ascoli Piceno Porto d'Ascoli mediante sottovia carrabile.* L'intervento è concluso.

414.1 *Parcheggio, nodo di scambio ed attrezzature direzionali di Porta S. Lucia – Urbino.* L'intervento risulta concluso con l'integrale utilizzo delle risorse del fondo.

414.3 *Rinnovo autobus e compatibili dei servizi di trasporto pubblico.* Sono stati attivati 31 interventi, per la maggiorparte conclusi. Sono in corso verifiche con la struttura interessata per finalizzare il recupero a sistema di tutti i dati di monitoraggio.

AMBITO 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA (SETTORE DI INTERVENTO 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI)

412.5 *Realizzazione pista ciclabile sul litorale di Pesaro tra viale Trieste e loc. Gelsi.* L'intervento risulta concluso, da valutare la riclassificazione sub 07. TRASPORTI E MOBILITA' – SETTORE 07.05 MOBILITA' URBANA.

AMBITO 10 – SOCIALE E SALUTE (SETTORE DI INTERVENTO 10.01 - STRUTTURE SOCIALI E 10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE)

611.1 *Riqualificazione Centri Aggregazione Giovanile (CAG).* Sono 119 i progetti censiti come attivi (e conclusi) su questa linea di intervento del Programma di provenienza, sono in corso verifiche per il definitivo allineamento delle relative risultanze contabili e procedurali in sede di migrazione dei dati in BDU.

611.2 *APQ Giovani - Accordo di Programma Quadro "Giovani.Ri-cercatori di senso" e L'anima giovane nei beni recuperati (1° e 2° modulo).* L'intervento risulta completato.

612.1 *Graduatorie Pregresse - DGR n. 1188/2009 - Contributi alle strutture sociali già incluse in graduatorie pregresse. Bando per l'erogazione di contributi concernente "Contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili nuovi o per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio-educative e socio-assistenziali.* Gli interventi si propongono di incrementare e migliorare l'offerta di servizi nelle strutture socio-educative e socio-assistenziali regolamentate dalla legge regionale n. 9/2003 e n. 20/2002. La maggiorparte dei progetti censiti come attivi risulta conclusa, ci sono verifiche in corso limitatamente ad alcune criticità e/o ritardi attuativi per 3 dei progetti finanziati e, più in generale, sull'allineamento dei dati di monitoraggio trasmessi dal sistema locale mittente alla BDU

AMBITO 11 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 11.01 – STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE)

111.1 *Valorizzazione ed ammodernamento delle residenze universitarie.* L'intervento, articolato nelle 3 sedi universitarie di Ancona, Urbino e Macerata, è finalizzato ad assicurare la valorizzazione e l'ammodernamento delle residenze universitarie. Sono in corso verifiche con la struttura competente in ordine all'effettivo stato di avanzamento degli interventi, al fine di recuperare tutti i dati di riferimento a sistema.

111.3 *Accordo di programma quadro concernente "Ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante ristrutturazione e riqualificazione della ex casa circondariale di San Girolamo" Università di Urbino.* L'intervento è concluso e sono in corso verifiche relative all'allineamento completo dei dati di monitoraggio.

111.4 Laboratori Didattici negli istituti scolastici. L'intervento è interamente impegnato e pagato

AMBITO 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA (SETTORE DI INTERVENTO 12.02 – ASSISTENZA TECNICA)

Tutte le azioni ricondotte a tale area risultano concluse

SEZIONE ORDINARIA – CICLO FSC 2014-2020

La Tavola 2 della Delibera CIPESS n. 24/2021 di approvazione, in prima istanza, del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Marche fa riferimento all'importo di 3,8 Meuro, come derivante dalle riassegnazioni effettuate a seguito dell'Intesa raggiunta in CSR il 25 marzo 2021.

Tali risorse, riconosciute alla Regione Marche contestualmente all'adozione del PSC, sono state convenzionalmente imputate al ciclo di programmazione 2014-2020 e, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera Quadro CIPESS n. 2/2021, occorre finalizzarle a specifici interventi e ricondurle alla struttura programmatica del PSC.

Dando seguito a quanto rappresentato in sede di Comitato di Sorveglianza del 22 dicembre 2021 di approvazione, in via definitiva, del PSC Marche, l'importo suindicato è stato pertanto successivamente ricondotto (con procedura scritta attivata in data 7 marzo 2022), di cui si è dato atto in altre parti della presente Relazione) ai seguenti interventi:

- per 0,78 Meuro circa sub Categoria 04.02 ENERGIA per la straordinaria manutenzione, con miglioramento sismico e riqualificazione energetica, del collegio universitario "Bartolo da Sassoferrato" di Macerata;
- per 0,07 Meuro circa sub Categoria 04.02 ENERGIA per garantire la copertura finanziaria integrale all'intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Venarotta (ex Scuola secondaria di primo grado e Palestra);
- per 2,95 Meuro circa, sub Categoria 12.02 CAPACITA' AMMINISTRATIVA per l'attivazione di un servizio di assistenza tecnica specialistica di supporto all'Autorità Responsabile in sede di programmazione, attuazione, monitoraggio e sorveglianza del Piano.

Alla data di riferimento della presente Relazione non risultano spese su questa sezione.

6.2 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID

Non pertinente (non risultano infatti interventi del PSC Marche a valere su questa Sezione)

6.3 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art.242 d.l.34/2020)

A seguito dell'accordo tra la Regione Marche e il Ministero per la Coesione per far fronte all'emergenza Covid 19 (c.d. Accordo Provenzano), sono confluite e riclassificate nelle aree tematiche della Sezione Speciale 2 del PSC misure originariamente programmate nell'ambito dei POR FESR Marche 2014-2020 e POR FSE Marche 2014-2020, al fine di liberare risorse di pari importo per far fronte alle spese emergenziali.

Confermando quanto già rappresentato in sede di Comitato di Sorveglianza del 22 dicembre 2021 di approvazione, in via definitiva, del PSC Marche, gli interventi ad oggi individuati dalla Regione Marche per alimentare la Sezione Speciale 2 di Tavola 4 del PSC Marche, in quanto non più sostenuti dal Programma

Operativo di competenza (POR FESR e POR FSE), fanno riferimento alle progettualità incluse nella tabella di cui all'allegato 1 alla presente Relazione.

Si rappresenta, a tal riguardo, che con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 0273273|07/03/2022 e conclusa con nota prot. 0367694|29/03/2022, è stata sottoposta all'approvazione del Comitato di Sorveglianza la proposta di classificazione formale limitatamente agli interventi da ricondurre alla Sezione speciale 2 del PSC Marche fuoriusciti dal POR FESR Marche 2014-2020, per l'importo complessivo di 26 mln di euro (a fronte del complessivo importo di 37,5 mln di euro della stessa Sezione).

La lista degli ulteriori interventi riconducibili all'importo di 11,5 mln di euro, afferenti alla riprogrammazione del POR FSE Marche, per le medesime finalità di cui all'Accordo Provenzano, è stata solo successivamente inviata al DPCOE nel quadro degli adempimenti correlati alle procedure di migrazione dati del piano all'interno della BDU 2014-2020. Anche di questi si fa, ad ogni buon conto, esplicita menzione nella tabella citata di cui all'Allegato 1, al fine di un consolidamento formale definitivo del quadro informativo anche di questa Sezione.

Alla data del 31 dicembre 2021 risultano spese per un importo di circa 2,86 mln di euro, come da tabella di cui alla precedente sezione 5 della presente Relazione.

7 MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Non pertinente

8 QUADRO DELLE ECONOMIE

L'Autorità Responsabile del PSC Marche è impegnata in una puntuale attività di confronto con tutte le strutture regionali coinvolte nella gestione delle poste finanziarie afferenti al Piano al fine di verificare, anche sulla scorta delle evidenze risultanti dall'incrocio tra dati ufficiali di monitoraggio (con le criticità, peraltro, rappresentate in ordine al quadro informativo del ciclo 2007-2013) e i dati presenti nelle scritture contabili regionali, l'effettiva entità di economie da poter eventualmente riprogrammare nel rispetto delle regole fissate dalle delibere CIPESS.

9 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Alla data del 31 dicembre 2021 non risultano attivati meccanismi sanzionatori

10 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Nel corso del 2021, con l'entrata a pieno regime della riorganizzazione della macchina amministrativa della Giunta regionale, l'Autorità Responsabile del Piano ha avviato un importante lavoro di ricucitura delle interrelazioni con tutte le strutture regionali a vario titolo coinvolte nella gestione di poste finanziarie afferenti al Fondo di Sviluppo e Coesione, al fine di superare le criticità derivanti dalla gestione dei cicli pregressi del Fondo e di poter dare riscontro in maniera puntuale ed efficace ai gravosi adempimenti posti in capo alla stessa Autorità in tema di *governance* del Programma, di cui ha la titolarità.

E' stato dato avvio, tra l'altro, al percorso propedeutico per la definizione di un indispensabile supporto di assistenza tecnica, anche al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza della spesa, creando una osmosi tra programmi coesistenti a valere su fondi diversi, al fine di ottenere un quadro idoneo a rispondere

alla emergenza da Covid 19, massimizzando al tempo stesso la ricaduta positiva dell'impiego di fondi comunitari e nazionali già attivati ed attivabili.

11 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

11.1 RIPROGRAMMAZIONI

Nessuna riprogrammazione avviata.

11.2 DEFINANZIAMENTI

Non pertinente

11.3 SITUAZIONI DI CONTESTO

Non pertinente

11.4 ALTRO

Non pertinente

12 OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) –FOCUS

Il tema dell'obbligo di assunzione delle OGV entro la data del 31 dicembre 2022 fa riferimento, allo stato, alle seguenti progettualità:

- progetti ricondotti alla Sezione ordinaria (2000-2006) ad esito della proposta di finalizzazione (in CdS) delle risorse codificate come "non attribuite/da assestare" in monitoraggio, di cui alla Tavola 3 della delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021;
- progetti ricondotti alla Sezione ordinaria (2014-2020) ad esito della proposta di finalizzazione delle risorse riassegnate alla Regione Marche per compensazione post Intesa Conferenza Stato-Regioni del 25/03/2021 (rif. Tavola 2 della delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021).

Per entrambe le casistiche sopra rappresentata l'Autorità Responsabile, sulla scorta delle informazioni restituite dalle strutture regionali competenti, è in grado, allo stato, di garantire l'assolvimento delle relative OGV nei termini previsti.

13 INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Al 31/12/2021 non risultano interventi oggetto di rendicontazione sui programmi comunitari

13.1 QUADRO FINANZIARIO

Non pertinente

13.2 PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI

Non pertinente.

14 VALUTAZIONE

14.1 RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

Nel corso del 2021 non sono state svolte attività di valutazione

15 SORVEGLIANZA

15.1 ATTIVITÀ DEL CDS

Il Comitato di sorveglianza del PSC Marche è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1474 del 01/12/2021, modificata e integrata con successiva deliberazione n. 1533 del 13 dicembre 2021. I relativi componenti sono stati quindi nominati con decreto dirigenziale n. 169/BIT del 22 dicembre 2021.

Nella seduta di insediamento del 22 dicembre 2021 si è dato corso all'approvazione, in via definitiva, del Piano, confermando l'impianto finanziario confluito nelle tabelle della delibera CIPESS n. 24/2021.

Con successiva procedura scritta avviata in data 7 marzo 2022, è stata sottoposta alla competente valutazione dei componenti del Comitato, per l'approvazione e il successivo passaggio in Cabina di regia, la seguente ulteriore documentazione:

- proposta di documento recante metodologia e criteri per la selezione delle nuove operazioni (rif. punto 4 della Delibera CIPESS 29 aprile 2021 n. 2);
- proposta di finalizzazione delle risorse ricomprese nella sezione ordinaria del PSC Marche codificate come *non attribuite/da assestare* nel monitoraggio (rif. 6, 2 Meuro di Tavola 3 allegata alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 24);
- proposta di finalizzazione delle risorse riconosciute alla Regione Marche per compensazione a seguito dell'Intesa in Conferenza Stato – Regioni del 25/03/2021 (rif. 3,8 Meuro di Tavola 2 allegata alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 24, ciclo 2014-2020);
- presa d'atto della classificazione parziale degli interventi da ricondurre alla sezione speciale 2 del PSC Marche (rif. Tavola 4 allegata alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 24).

La procedura è stata dichiarata conclusa, non essendo pervenuti nei termini regolamentari rilievi e/o osservazioni, e si è in attesa dell'esito della Cabina di regia, a cui gli atti sono stati trasmessi per le valutazioni di competenza ai sensi della normativa di riferimento.

16 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Sul Sistema Informativo IGRUE, a seguito dell'approvazione del PSC Marche con Delibera CIPESS n. 24/2021, è stato registrato il codice identificativo del Piano (PSCMarche) che riporta la descrizione, strutturata per Macroaree, Sezioni, Aree Tematiche e Settori d'intervento, come da nota nota MEF - RGS prot. n. 302075 del 17 dicembre 2021 - U3387 del Dipartimento RGS-IGRUE del MEF.

Nella stessa nota sono state fornite indicazioni operative per il monitoraggio dei Piani e indicate le attività necessarie al censimento e alla migrazione dei PSC. In particolare l'attività di migrazione in BDU riguarda gli interventi finanziati con le risorse FSC delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 verso il PSC Marche.

Seguendo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo tecniche redatte dall'IGRUE in condivisione con DPCOE, ACT e SOGEI, è stato pertanto definito il seguente quadro, al fine di consentire il corretto allineamento al Protocollo Unico di Colloquio (PUC) 2014-2020 delle informazioni presenti sui sistemi/base dati dei cicli FSC progressivi:

- per i progetti afferenti alla programmazione FSC 2000/2006 (APQ dell'Intesa Marche), confluiti nella sezione ordinaria del PSC Marche e monitorati attraverso il sistema informativo gestionale SGP, la migrazione in BDU è effettuata a livello centralizzato direttamente dall'ACT;
- per i progetti afferenti alla programmazione FSC 2007/2013 (progetti del PAR Marche), confluiti nella sezione ordinaria del PSC Marche e monitorati attraverso il sistema informativo locale (SIL) Sigfrido – attualmente in dismissione in favore del sistema di monitoraggio messo a disposizione dal MEF denominato Simon Web –, la migrazione in BDU (e il successivo step di validazione dei dati migrati) sono

effettuati a livello centralizzato direttamente dall'IGRUE, come da richiesta della stessa Autorità Responsabile del Piano.

In sede di censimento del sistema informativo da utilizzare per il PSC Marche e ad esito dei confronti tecnici intercorsi con le Amministrazioni centrali, l'Autorità Responsabile ha altresì rappresentato la necessità di far comunque riferimento ai seguenti tre diversi sistemi informativi per i dati confluiti nel Piano: SGP, in continuità, per i progetti ancora aperti degli APQ dell'Intesa Marche FSC 2000-2006; SIMON WEB per i progetti del PAR ex FAS 2007-2013 (attualmente censiti sui SIL Sigfrido, in dismissione come in precedenza indicato); SIGEF (sistema gestionale della Regione Marche) per i progetti afferenti al ciclo FSC 2014-2020 e per eventuali ulteriori nuovi progetti da inserire in sede di programmazione e/o di riprogrammazione.

In considerazione delle specificità di cui in precedenza, indicazioni operative puntuali verranno fornite dall'Autorità Responsabile a tutti i referenti delle strutture regionali a vario titolo coinvolte nelle attività di gestione e monitoraggio degli interventi confluiti nel PSC approvato, anche al fine di superare le criticità di cui si è dato conto in diverse sezioni della presente Relazione, afferenti in particolare ai dati di monitoraggio relativi alla Sezione ordinaria – ciclo 2007-2013.

17 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

17.1 RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI

Nel periodo 2000-2006 le attività di controllo sul corretto impiego delle risorse sono state realizzate in collaborazione con l'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) dell'amministrazione centrale. In particolare, tali attività sono state svolte su campioni di interventi ed indirizzate, oltre alla verifica del corretto impiego delle risorse, ad esaminare in modo approfondito progetti e iniziative che manifestavano, sulla base dei dati di monitoraggio, la presenza di potenziali criticità (evidenziate da ritardi nell'avanzamento procedurale e della spesa). Tali attività di controllo si sono svolte con continuità negli anni, sulla base di programmi di lavoro condivisi tra l'UVER e l'amministrazione regionale, e poggiavano sull'analisi documentale, eventuali richieste di informazioni integrative e verifiche in loco.

Con l'avvio del PAR 2007-2013, le modalità di controllo sono state introdotte in modo formale e sistematico con il Manuale di Gestione del PAR FAS 2007-2013 approvato con Deliberazione della Regione Marche n. 1171/2012 e s.m.i.

Al 31/12/2021 ancora non era stato adottato il SIGECO del PSC Marche, che è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 783 del 27 giugno 2022.

18 ASSISTENZA TECNICA

L'Autorità Responsabile del PSC in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CIPESS 2/2021 provvede alla destinazione delle risorse finanziarie per l'assistenza tecnica finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli le verifiche e le valutazioni del Piano. L'assistenza tecnica costituisce uno specifico settore d'intervento del PSC all'interno dell'area tematica "Capacità amministrativa".

L'Autorità responsabile del Piano sta procedendo all'affidamento delle prime attività di assistenza tecnica del PSC Marche

19 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I documenti principali riferiti all'attuazione del Programma sono disponibili sul sito regionale: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Piano-Sviluppo-e-Coesione>.

Nel corso del 2021 è stata implementata la sezione FSC del sito regionale con le pagine dedicate al Piano Sviluppo e Coesione Marche.

20 PROGETTI ESEMPLARI

I programmi realizzati grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione hanno promosso la realizzazione di un elevato numero di interventi e progetti materiali ed immateriali con le risorse dei differenti cicli di programmazione.

L'Autorità Responsabile del PSC Marche si è attivata per promuovere una ricognizione tra i progetti conclusi al fine di evidenziare interventi di particolare rilevanza o originalità e/o gruppi di progetti in grado di rappresentare dei casi study di programmazione territoriale.

Gli elementi che caratterizzeranno le best practices saranno raccolti in una scheda elaborata dall'Autorità Responsabile con il supporto dell'Assistenza Tecnica, la quale oltre alla descrizione dell'intervento prevede di ricostruire sinteticamente gli aspetti distintivi. La scheda riporteranno inoltre, dove possibile, anche una rappresentazione visiva di quanto descritto.

21 INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Non pertinente