

Piano Sviluppo e Coesione
(PSC) Regione Marche
Relazione Finale di Chiusura
Parziale alla data del 31
dicembre 2021

**REGIONE
MARCHE**



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Sommario

1	IDENTIFICAZIONE PIANO	3
2	AUTORITA' RESPONSABILE	3
3	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	4
4	PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali).....	4
5	STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	12
5.1	SEZIONE ORDINARIA. STATO DI ATTUAZIONE PER AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO..	12
5.2	SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID	19
5.3	SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art.242 d.l.34/2020)	19
6	QUADRO DELLE ECONOMIE	19
7	MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	20
8	PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	20
9	MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	20
9.1	RIPROGRAMMAZIONI	20
9.2	DEFINANZIAMENTI	20
9.3	SITUAZIONI DI CONTESTO	20
9.4	ALTRO	20
10	INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)	20
10.1	QUADRO FINANZIARIO	20
10.2	PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI	20
11	VALUTAZIONE	20
11.1	RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post).....	20
12	SORVEGLIANZA	21
12.1	ATTIVITÀ DEL CDS	21
13	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	21
14	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	22
14.1	RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI	22
15	ASSISTENZA TECNICA.....	22
16	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	22
17	PROGETTI ESEMPLARI.....	23
18	INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	23

1 IDENTIFICAZIONE PIANO

Delibera CIPESS di riferimento	Delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021 (G.U. n. 200 del 21-08-2021) – Piano Sviluppo e Coesione della Regione Marche
Altri riferimenti amministrativi utili	Delibera CIPE n. 59/2020 del 29 settembre 2020 "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza COVID-19 ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Marche - Ministro per il sud e la coesione territoriale." (G.U. n. 317 del 22-12-2020) Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021 "Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione" (G.U. n. 142 del 16-06-2021) Delibera CIPESS n. 86/2021 del 22 dicembre 2021 "Fondo Sviluppo e Coesione. Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)" (G.U. n. 33 del 09-02-2022) DGR n. 1474 del 01/12/2021 e s.m.i. "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) delle Marche di cui alla Delibera CIPESS n. 24/2021 del 29/04/2021. Nomina dell'Autorità Responsabile del Piano e istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dei punti 3 e 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021"
Amministrazione di riferimento	Regione Marche – Direzione "Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali" (con il supporto del Settore "Programmazione delle risorse nazionale e aiuti di Stato")
CODICE IDENTIFICAZIONE PIANO	PSCMARCHE

2 AUTORITA' RESPONSABILE

L' Autorità responsabile del PSC Marche è collocata nella **Direzione "Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali"** del Dipartimento "Programmazione integrata, Ue e risorse finanziarie, umane e strumentali" della Regione Marche e si avvale del diretto supporto del Settore "Programmazione delle risorse nazionale e aiuti di Stato", incardinata nello stesso Dipartimento.

La designazione della Direzione "Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali" quale Autorità responsabile è stata formalizzata con Deliberazione di Giunta n. 1474 del 01-12-2021 e s.m.i.

3 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

La Regione Marche, in ragione della dimensione e articolazione del PSC Marche, ha ritenuto di non identificare un Organismo di Certificazione.

Tale funzione, come previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, è esercitata pertanto dall’Autorità Responsabile come in precedenza individuata.

4 PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

Il PSC Marche – approvato in prima istanza con la Delibera CIPESS n. 24/2021 citata e, in via definitiva, dal Comitato di Sorveglianza tenutosi in data del 22-12-2021 –, presenta un valore complessivo di **366,08** mln di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

- **FSC 2000 -2006** per un importo complessivo di **203,47 mln di euro** relativi a n. 433 progetti censiti come attivi dell’Intesa Marche – **Sezione ordinaria**, confermati per articolazione tematica a seguito verifiche ex art. 44 del D.L. 34/2019;
- **FSC 2007-2013** per **121,33** mln di euro relativi ai 646 progetti censiti come attivi del PAR FAS Marche – **Sezione ordinaria** confermati per articolazione tematica a seguito verifiche ex art. 44 del DL 34/2019;
- **FSC 2014-2020** per un importo complessivo di **3,80 mln di euro** – risorse da finalizzare a progetti e riconosciute alla Regione Marche come compensazioni ex Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 25/CSR) e convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020 – **Sezione ordinaria**;
- **FSC 2000 -2006** per un importo complessivo di **6,87 mln di euro** quali risorse riprogrammabili ad esito valutazione ex art. 44 del D.L. 34/2019 e da destinare a copertura degli interventi ex fondi strutturali 2014-2020 – **Sezione speciale 2** (rif. delibera CIPESS n. 59/2020 del 29-09-2020 – Accordo tra Regione Marche e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale);
- **FSC 2007-2013** per un importo complessivo di **1,53 mln di euro** quali risorse riprogrammabili ad esito valutazione ex art. 44 del D.L. 34/2019 e da destinare a copertura degli interventi ex fondi strutturali 2014-2020 – **Sezione speciale 2** (rif. delibera CIPESS n. 59/2020 del 29-09-2020 – Accordo tra Regione Marche e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale);
- **FSC 2014-2020** per un importo complessivo di **29,08 mln di euro** quali risorse di nuova assegnazione 2014-2020 da destinare a copertura degli interventi ex fondi strutturali 2014-2020 – **Sezione speciale 2** (rif. delibera CIPESS n. 59/2020 del 29-09-2020 – Accordo tra Regione Marche e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale).

Come noto, la delibera quadro CIPESS n. 2/2021 prevedeva che su proposta dell’Amministrazione titolare responsabile del PSC, il Comitato di Sorveglianza provvedesse, entro il 31 dicembre 2021, in sede di prima applicazione:

- ad approvare una Relazione finale di chiusura parziale, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica;
- ad integrare il PSC con: settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

In sede di prima approvazione del Piano, è stata operata a livello centrale – sulla scorta delle informazioni risultanti alla data del 30-06-2020 nel SNM – una prima riclassificazione per ricondurre i progetti precedentemente associati alle classificazioni afferenti ai diversi strumenti in essere per i cicli 2000-2006,

2007-2013 e 2014-2020, alle 12 aree tematiche previste per i PSC di nuova istituzione, chiedendo all'Amministrazione regionale di procedere in parallelo ad un'attività di assestamento, per la correzione, integrazione e l'eventuale riallineamento delle informazioni.

In considerazione delle operazioni di riallineamento effettuate, per ciascuna area tematica rilevante è stata elaborata una proposta di riclassificazione dei progetti secondo i settori d'intervento previsti per il PSC e corrispondenti importi finanziari.

Il Comitato di Sorveglianza insediatosi nella seduta del 22-12-2021 ha approvato in via definitiva il PSC Marche, ratificando sostanzialmente l'impianto finanziario e l'articolazione tematica assentiti con la delibera CIPESS n. 24/2021 e rinviando a successiva procedura scritta l'assolvimento degli ulteriori adempimenti posti a carico dell'autorità Responsabile del Piano dalle delibere CIPESS di riferimento.

Con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 0273273|07/03/2022 e conclusa con nota prot. 0367694|29/03/2022, è stata pertanto sottoposta all'approvazione del Comitato la seguente ulteriore documentazione:

- proposta di finalizzazione delle risorse codificate come "non attribuite/da assestare" di cui alla Tavola 3 della delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021;
- proposta di finalizzazione delle risorse riassegnate alla Regione Marche per compensazione post Intesa Conferenza Stato-Regioni del 25/03/2021 (rif. Tavola 2 della delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021);
- proposta di classificazione degli interventi da ricondurre alla Sezione speciale 2 del PSC Marche.

In considerazione delle attività di verifica condotte dall'Autorità Responsabile in ordine ai singoli interventi riclassificati nelle aree tematiche ex delibera CIPESS n. 24/2021, nella Tabella di seguito riportata si propone, con riferimento ai progetti **FSC 2000-2006 e 2007-2013** ricondotti alla **Sezione ordinaria** del Piano, l'attuale articolazione **per area tematica (Tavola 1) e per area tematica e settore di intervento (Tavola 2)** delle risorse FSC con evidenza delle poste finanziarie da considerarsi concluse e di quelle da ritenersi ancora attive.

TAVOLA 1 – ARTICOLAZIONE PER AREA TEMATICA

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 01-RICERCA E INNOVAZIONE			
2000-2006	- €	17.519.462,53 €	17.519.462,53 €
2007-2013	- €	662.589,00 €	662.589,00 €
TOTALE AREA	- €	18.182.051,53 €	18.182.051,53 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 02-DIGITALIZZAZIONE			
2000-2006	- €	10.257.938,54 €	10.257.938,54 €
2007-2013		3.748.258,80 €	3.748.258,80 €
TOTALE AREA	- €	14.006.197,34 €	14.006.197,34 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 03-COMPETITIVITA' IMPRESE			
2000-2006	- €	2.121.601,74 €	2.121.601,74 €
2007-2013	- €	24.487.501,70 €	24.487.501,70 €
TOTALE AREA	- €	26.609.103,44 €	26.609.103,44 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI			
2000-2006	- €	33.375.447,21 €	33.375.447,21 €
2007-2013	6.120.380,50 €	1.549.830,70 €	7.670.211,20 €
TOTALE AREA	6.120.380,50 €	34.925.277,91 €	41.045.658,41 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 06- CULTURA			
2000-2006	- €	6.542.153,16 €	6.542.153,16 €
2007-2013	9.811.612,90 €	11.742.044,50 €	21.553.657,40 €
TOTALE AREA	9.811.612,90 €	18.284.197,66 €	28.095.810,56 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 07 - TRASPORTI E MOBILITA'			
2000-2006	86.024.301,41 €	38.477.318,62 €	124.501.620,03 €
2007-2013	13.011.872,00 €	23.768.233,20 €	36.780.105,20 €
TOTALE AREA	99.036.173,41 €	62.245.551,82 €	161.281.725,23 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA			
2000-2006	- €	2.830.707,72 €	2.830.707,72 €
2007-2013	- €	210.600,00 €	210.600,00 €
TOTALE AREA	- €	3.041.307,72 €	3.041.307,72 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 10 - SOCIALE E SALUTE			
2000-2006	- €	- €	- €

2007-2013	11.052.801,80 €	8.063.331,80 €	19.116.133,60 €
TOTALE AREA	11.052.801,80 €	8.063.331,80 €	19.116.133,60 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
2000-2006	- €	103.291,38 €	103.291,38 €
2007-2013	2.650.000,00 €	1.990.280,20 €	4.640.280,20 €
TOTALE AREA	2.650.000,00 €	2.093.571,58 €	4.743.571,58 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 12-CAPACITA' AMMINISTRATIVA			
2000-2006	- €	- €	- €
2007-2013		2.482.654,80 €	2.482.654,80 €
TOTALE AREA	- €	2.482.654,80 €	2.482.654,80 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
2000-2006	86.024.301,41 €	111.227.920,90 €	197.252.222,31 €
2007-2013	42.646.667,20 €	78.705.324,70 €	121.351.991,90 €
TOTALE PSC	128.670.968,61 €	189.933.245,60 €	318.604.214,21 €

TAVOLA 2 – ARTICOLAZIONE PER AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 01-RICERCA E INNOVAZIONE			
SETTORE DI INTERVENTO 01.01 - RICERCA E SVILUPPO			
2000-2006	- €	17.519.462,53 €	17.519.462,53 €
2007-2013	- €	662.589,00 €	662.589,00 €
TOTALE AREA	- €	18.182.051,53 €	18.182.051,53 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 02-DIGITALIZZAZIONE			
SETTORE DI INTERVENTO 02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI			
2000-2006	- €	10.257.938,54 €	10.257.938,54 €
2007-2013	- €	3.748.258,80 €	3.748.258,80 €
TOTALE AREA	- €	14.006.197,34 €	14.006.197,34 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 03-COMPETITIVITA' IMPRESE			
SETTORE DI INTERVENTO- 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI			
2000-2006	- €	1.734.259,07 €	1.734.259,07 €
2007-2013		8.655.188,30 €	8.655.188,30 €
SETTORE DI INTERVENTO- 03.02 - TURISMO E OSPITALITA'			
2000-2006	- €	387.342,67 €	387.342,67 €
2007-2013	- €	15.832.313,40 €	15.832.313,40 €
TOTALE AREA	- €	26.609.103,44 €	26.609.103,44 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI			
SETTORE DI INTERVENTO- 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO			
2000-2006	- €	20.832.077,26 €	20.832.077,26 €
2007-2013	- €	- €	- €
SETTORE DI INTERVENTO- 05.02 - RISORSE IDRICHE			

2000-2006	- €	1.390.310,60 €	1.390.310,60 €
2007-2013	- €	- €	- €
SETTORE DI INTERVENTO- 05.03 - RIFIUTI			
2000-2006	- €	11.153.059,35 €	11.153.059,35 €
2007-2013	6.120.380,50 €	- €	6.120.380,50 €
SETTORE DI INTERVENTO- 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'			
2000-2006	- €	- €	- €
2007-2013	- €	1.549.830,70 €	1.549.830,70 €
TOTALE AREA	6.120.380,50 €	34.925.277,91 €	41.045.658,41 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 06- CULTURA			
SETTORE DI INTERVENTO- 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO			
2000-2006	- €	5.730.799,16 €	5.730.799,16 €
2007-2013	9.811.612,90 €	10.456.345,60 €	20.267.958,50 €
SETTORE DI INTERVENTO- 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI			
2000-2006	- €	811.354,00 €	811.354,00 €
2007-2013	- €	1.285.698,90 €	1.285.698,90 €
TOTALE AREA	9.811.612,90 €	18.284.197,66 €	28.095.810,56 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 07 - TRASPORTI E MOBILITA'			
SETTORE DI INTERVENTO- 07.01 - TRASPORTO STRADALE			
2000-2006	85.395.695,41 €	19.716.854,52 €	105.112.549,93 €
2007-2013	- €	- €	- €
SETTORE DI INTERVENTO- 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO			
2000-2006	628.606,00 €	3.827.347,50 €	4.455.953,50 €
2007-2013	13.011.872,00 €	3.271.615,20 €	16.283.487,20 €
SETTORE DI INTERVENTO- 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO			
2000-2006	- €	14.933.116,60 €	14.933.116,60 €
2007-2013	- €	1.826.028,90 €	1.826.028,90 €
SETTORE DI INTERVENTO- 07.04 - TRASPORTO AEREO			
2000-2006	- €	- €	- €

2007-2013	- €	811.000,40 €	811.000,40 €
SETTORE DI INTERVENTO- 07.05 - MOBILITA' URBANA			
2000-2006	- €	- €	- €
2007-2013	- €	17.016.288,70 €	17.016.288,70 €
SETTORE DI INTERVENTO- 07.06 - LOGISTICA			
2000-2006	- €	- €	- €
2007-2013	- €	843.300,00 €	843.300,00 €
TOTALE AREA	99.036.173,41 €	62.245.551,82 €	161.281.725,23 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA			
SETTORE DI INTERVENTO- 08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI			
2000-2006	- €	2.830.707,72 €	2.830.707,72 €
2007-2013	- €	210.600,00 €	210.600,00 €
TOTALE AREA	- €	3.041.307,72 €	3.041.307,72 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 10 - SOCIALE E SALUTE			
SETTORE DI INTERVENTO- 10.01 - STRUTTURE SOCIALI			
2000-2006	- €	- €	- €
2007-2013	11.052.801,80 €	8.063.331,80 €	19.116.133,60 €
SETTORE DI INTERVENTO- 10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE			
2000-2006	- €	- €	- €
2007-2013	- €	- €	- €
TOTALE AREA	11.052.801,80 €	8.063.331,80 €	19.116.133,60 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
SETTORE DI INTERVENTO- 11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE			
2000-2006	- €	103.291,38 €	103.291,38 €
2007-2013	2.650.000,00 €	1.990.280,20 €	4.640.280,20 €
TOTALE AREA	2.650.000,00 €	2.093.571,58 €	4.743.571,58 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
AREA TEMATICA 12-CAPACITA' AMMINISTRATIVA			
SETTORE DI INTERVENTO- 12.02 - ASSISTENZA TECNICA			
2000-2006	- €	- €	- €
2007-2013	- €	2.482.654,80 €	2.482.654,80 €
TOTALE AREA	- €	2.482.654,80 €	2.482.654,80 €

	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ. ORD.
2000-2006	86.024.301,41 €	111.227.920,90 €	197.252.222,31 €
2007-2013	42.646.667,20 €	78.705.324,70 €	121.351.991,90 €
TOTALE PSC	128.670.968,61 €	189.933.245,60 €	318.604.214,21 €

Il dato valorizzato nelle Tavole che precedono fa riferimento all'ammontare complessivo consolidato delle risorse riconosciute alla Regione Marche ai sensi della delibera Cipes n. 24/2021 di approvazione del Piano (Sezione ordinaria, cicli 2000-2006 e 2007-2013). **Ad esso va aggiunto l'importo di 6,6 mln di euro codificato nella Tavola 3 della stessa delibera come "non attribuito/da assestare in monitoraggio", finalizzato ex post a progetti nei termini di cui alla procedura scritta in precedenza richiamata e da considerare come parte attiva del 2000-2006.**

Nel rinviare per un maggiore dettaglio alla lista progetti di cui all'Allegato 1 al presente documento, si rappresenta che, relativamente ai progetti dell'Intesa Marche 2000-2006, si è fatto riferimento alla base dati consolidata del sistema gestionale SGP; relativamente ai progetti del PAR ex FAS 2007-2013, si è assunto invece come riferimento il corredo informativo presente nel sistema locale Sigfrido, tenendo peraltro conto che la qualità del dato riportato è fortemente condizionata dall'essere tale sistema in dismissione in favore dell'applicativo Simon Web, come concordato con il livello centrale in sede di definizione delle opportune modalità di migrazione dati in BDU e come più diffusamente esplicitato nella sezione dedicata al monitoraggio della presente Relazione.

Per quanto appena riportato, i dati rappresentati sono stati rielaborati dall'Autorità Responsabile del Piano in una logica necessariamente prudenziale e cautelativa, con particolare riferimento ai valori afferenti alla parte da ritenersi effettivamente come ancora "attiva" dei cicli pregressi. Tali dati sono pertanto suscettibili di rettifiche e/o integrazioni, sulla scorta delle ulteriori risultanze derivanti dagli approfondimenti che la stessa Autorità, con il supporto dell'assistenza tecnica, sta in maniera puntuale conducendo con tutte le strutture regionali a vario titolo coinvolte nella gestione degli interventi confluiti nel PSC, anche sulla base del confronto incrociato¹ con i dati di monitoraggio restituiti dal livello centrale alla data del 31-12-2021 (cfr. Allegato 2).

Dal confronto incrociato di cui sopra è emerso altresì che, relativamente al ciclo 2007-2013, per mero errore materiale sono stati riclassificati all'interno dell'area tematica 12- Capacità Amministrativa alcuni progetti, per un ammontare complessivo di 6.071.135,60 €, che vanno più opportunamente ricondotti

¹ Si fa riferimento, in particolare, al livello degli impegni e dei pagamenti riportato nell'allegato 2 citato, che è oggetto di approfondimento specifico da parte dell'Autorità Responsabile, al fine di verificare eventuali disallineamenti rispetto a quanto risultante, al livello regionale, in sede di gestione amministrativo-contabile.

all'area tematica di pertinenza (03 – Competitività imprese). Le Tavole 1 e 2 tengono pertanto conto di quanto in precedenza riportato.

5 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

5.1 SEZIONE ORDINARIA. STATO DI ATTUAZIONE PER AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO

SEZIONE ORDINARIA – CICLO FSC 2000-2006

L'Intesa Istituzionale di Programma della Regione Marche è stata sottoscritta il 7 maggio 1999 e fa riferimento ai 433 progetti, ricompresi nei 37 APQ, riportati nell'allegato 1 alla presente Relazione, riclassificati per ambito tematico e settore di intervento per le finalità indicate nella delibera CIPESS di riferimento.

Di seguito si rappresenta lo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli APQ di riferimento, secondo la riclassificazione per ambito tematico e settore di intervento operata e rinviando, per ogni ulteriore dettaglio, alle informazioni consolidate nella reportistica **di cui all'allegato 4 alla Relazione di Attuazione Annuale al 31-12-2021**, come estrapolata dall'ambiente conoscitivo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

AMBITO TEMATICO 0.1 – RICERCA E INNOVAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 01.01 – RICERCA E SVILUPPO)

Vanno ricondotti a questa area tematica i 156 progetti afferenti ai seguenti 4 APQ: **MARIN** - Ricerca e Innovazione, **MARIO** - Ricerca e Innovazione - I Atto integrativo, **MARIP** - Ricerca e innovazione - II atto integrativo e **MARIQ** - Ricerca e innovazione - III Atto integrativo. Tutti gli interventi risultano su SGP come chiusi.

AMBITO TEMATICO 0.2 – DIGITALIZZAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI)

Per tale area, si fa riferimento ai 48 progetti finanziati nell'ambito dei seguenti 4 APQ: **MARSF** - Società dell'Informazione - III Atto integrativo, **MARSI** - Società dell'Informazione, **MARSJ** - Società dell'informazione - I Atto integrativo, **MARSK** - Società dell'Informazione - II Atto integrativo. Anche per questi interventi lo stato procedurale su SGP è di conclusione.

AMBITO 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE (SETTORI DI INTERVENTO 03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI E 03.02 – TURISMO E OSPITALITA')

Sono 6 i progetti interessati, da ricondurre ai 3 APQ **MARFA** - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano, **MARMS** - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini e **MARSL** - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti territoriali. Il relativo stato è chiuso.

AMBITO 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI (SETTORI DI INTERVENTO 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - 05.03 - RIFIUTI 05.02 - RISORSE IDRICHE)

Sono 114 i progetti censiti a valere sulle risorse dei seguenti 9 APQ attivati nell'ambito dell'Intesa Marche: **MARDS** - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo, **MARDT** - Difesa del suolo, **MARDU** - Difesa Suolo - I Atto integrativo, **MARDV** - Difesa Suolo - II Atto Integrativo, **MARGR** - Gestione dei Rifiuti, **MARGS** - Gestione dei Rifiuti - Atto Integrativo, **MARGT** - Gestione rifiuti - II atto integrativo, **MARIA** - Inquinamento Atmosferico e **MARRI** - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche. Anche per questi interventi la percentuale di realizzazione è pari al 100% e lo stato di avanzamento procedurale è registrato, per tutti, come chiuso.

AMBITO 06 - CULTURA (SETTORI DI INTERVENTO 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO E 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI)

Si fa riferimento, in questa area tematica, a 32 progettualità, tutte concluse, afferenti ai seguenti 3 APQ dell'Intesa: **MARBC** - Beni Culturali, **MARBD** - Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta Rilevanza Strategica Sisma 1997 e **MARBE** - Beni culturali - II Atto Integrativo.

AMBITO 07² - TRASPORTI E MOBILITA' (SETTORI DI INTERVENTO 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO, 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO E 07.01 - TRASPORTO STRADALE)

I 38 interventi di questa macroarea, ad oggi censiti su SGP, fanno riferimento ai seguenti 9 APQ: **MARSP** - Sistemi Portuali, **MARSQ** - Sistemi portuali - I Atto integrativo, **MARSR** - Sistemi portuali - II Atto Integrativo, **MARTF** - Trasporto Ferroviario, **MARTG** - Trasporto Ferroviario - I Atto Integrativo, **MARVT** - Atto Integrativo Viabilità Statale - Interventi in Attuazione, **MARVV** - Viabilità Statale - Secondo Accordo Integrativo, **MARVX** - Viabilità Statale - III Atto integrativo, **MARVY** - Viabilità stradale - IV Atto e **MARVZ** - Viabilità stradale - V Atto Integrativo.

Mentre la maggior parte degli APQ dell'Intesa risulta ormai conclusa o in avanzato stato di realizzazione, all'interno di questa area tematica sono presenti alcuni interventi – si fa riferimento in particolare agli APQ **MARVX** e **MARVZ** - che hanno condizionato in maniera importante negli anni la performance realizzativa dell'intero ciclo programmatorio regionale 2000-2006.

MARVX è il 3° atto integrativo dell'accordo sulla viabilità stradale, stipulato il 21/12/2005 e ricomprende 4 interventi:

MARVX01 - *Pedemontana Fabriano Muccia - progettazione preliminare definitiva e SIA*, che è concluso.

MARVX03 – *Svincolo Cerreto D'Esi – S. Michele* e **MARVX04** – *Mitigazioni e compensazioni ambientali*. I relativi lavori, di modesto importo e non finanziati con FSC, non sono stati avviati in quanto la loro realizzazione era subordinata alla realizzazione dell'intervento principale.

MARVX02 - *Pedemontana Fabriano – Muccia, tratto Fabriano Matelica 1° lotto*, è l'intervento principale. Ha un valore di 89 milioni di euro di cui 60,6 di FSC (pari al 28% della dotazione complessiva di FSC dell'Intesa). La responsabilità di attuazione di questo intervento è della società Quadrilatero Marche – Umbria spa. L'intervento era stato oggetto di una verifica da parte dell'UVER nel corso del 2011, in quanto classificato come "incagliato" ai sensi della delibera CIPE 79/2010, anche se tale verifica era stata comunque positivamente superata. Ad ogni buon conto, lo stallo procedurale sembrerebbe superato e i lavori sono adesso in fase avanzata di realizzazione, con una percentuale superiore al 55%.

MARVZ è il 5° atto integrativo dell'accordo sulla viabilità stradale, stipulato il 26/6/2007. E' uno degli ultimi accordi ad essere stato siglato ed ha programmato le risorse della delibera CIPE 3/2006.

L'APQ è costituito dai seguenti 4 interventi:

MARVZ - *Lavori per l'eliminazione di una intersezione pericolosa al km 326+040 della SS 16 con la SP "Bellaluce" mediante la realizzazione di una rotatoria nel comune di Loreto (AN)*. Progettazione e realizzazione. L'intervento è totalmente finanziato con il FSC per euro 565.087,00. I lavori sono stati completati a giugno 2015.

²Sono da ricondurre a questa area tematica anche i 2 progetti (Strada delle barche di Fano e Strada interquartieri in località Muraglia di Pesaro), le cui risorse erano codificate come "non attribuite/da assestare" in monitoraggio, ex Tavola 3 della delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021. L'Autorità Responsabile del PSC sta procedendo a censire le anagrafiche di riferimento per darne evidenza nel SMN.

MARVZSF03 - *Studio di fattibilità del miglioramento delle percorrenze urbane e dei collegamenti tra Pesaro e Fano conseguenti agli interventi previsti per la realizzazione della III corsia autostradale dell'A14, concluso nel 2009. L'intervento, totalmente finanziato con il FSC, aveva fatto registrare economie per 113.550,00 euro che sono state riprogrammate.*

MARVZPR01 - *Strada Pedemontana Fabriano Cagli: realizzazione degli svincoli Cagli centro e Cagli est. L'intervento è totalmente finanziato con il FSC. I lavori sono stati completati nel corso del 2012 e la fase di collaudo si è chiusa il 30/06/2013. Sono già state accertate economie per 2,5 milioni di euro riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori nella seduta del 30/7/2012 ed è da verificare l'allineamento dei dati nel sistema di monitoraggio.*

MARVZPR02 - *Strada intervalliva di connessione delle aree industriali del piceno (cd Mezzina) I stralcio Val Tronto-Val Tesino realizzazione III Lotto (compresa progettazione).*

Le spese ad oggi sostenute per questo intervento ammontano a circa 8,4 mln di euro e il cronoprogramma, di recente aggiornato, prevede l'ultimazione dei lavori alla data del 31 luglio 2022.

Con riferimento, infine, All'APQ **MARTG** *Trasporto Ferroviario – Primo atto integrativo*, si segnala che con nota prot. n 0505827 del 20/05/2020 era stata formulata dalla Regione una proposta di rimodulazione dell'importo complessivo 1.337.221,60 € relativo ai due interventi con codice MARTGSPL01 (Soppressione del passaggio a livello al km 30+294 in comune di Macerata mediante sottovia carrabile al km 30+302) e MARTGST03 (Variante alla ex SS 77 tratto Pieve - Via Mattei), che non era stata riscontrata dal livello centrale. Tale proposta non è peraltro più attuale, in quanto gli interventi in discussione hanno trovato la totale copertura finanziaria nel PNRR – Fondo complementare aree sisma (MARTGSPL01) e nel Contratto di Programma MIT-ANAS 2017-2020 (MARTGST03). Pertanto l'Amministrazione regionale ha dato mandato all'Autorità Responsabile del PSC Marche di valutare se ci siano margini per una eventuale riprogrammazione delle poste finanziarie interessate, nei termini fissati dalla nuova normativa di riferimento per il Fondo di sviluppo e coesione.

AMBITO 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA (SETTORE DI INTERVENTO 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI)

I 3 progetti che fanno riferimento a questa area tematica sono tutti conclusi.

AMBITO 10 – SOCIALE E SALUTE (SETTORE DI INTERVENTO 10.01 - STRUTTURE SOCIALI E 10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE)

Si tratta di 35 progetti conclusi da ricondurre ai 2 APQ MARRS e MARSS per i quali non ci sono assegnazioni FSC da monitorare.

AMBITO 11 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 11.01 – STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE)

L'Accordo di riferimento è MARCA (Studio di fattibilità Valorizzazione Polo universitario Camerte), con un unico progetto interamente realizzato e censito pertanto a sistema come chiuso.

SEZIONE ORDINARIA – CICLO FSC 2007-2013

Come richiamato in precedenza, i progetti del ciclo programmatico 2007-2013 fanno riferimento al Programma PAR ex FAS della Regione Marche, con 646 anagrafiche censite, di cui 25 correlate a 5 procedure di attivazione tramite APQ e la restante parte a Strumenti di Attuazione Diretta (SAD).

Anche per questa sotto-sezione si è proceduto ad una riclassificazione per ambito tematico, nei termini che seguono.

AMBITO TEMATICO 0.1 – RICERCA E INNOVAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 01.01 – RICERCA E SVILUPPO)

Sono 4 progetti interamente completati che fanno riferimento alla procedura di attivazione tramite APQR *211.1 Innovazione ed adeguamento strutturale del Laboratorio Agrochimico Regionale dell'ASSAM*. L'intervento è finalizzato ad aumentare le potenzialità del Centro agrochimico regionale dell'ASSAM di Jesi, per fornire ai comparti agricolo, agro-industriale ed agro-ambientale ulteriori servizi innovativi di supporto. La realizzazione del progetto prevedeva un adeguamento strutturale dell'attuale laboratorio ed il completamento della strumentazione necessaria ad implementare le attività di supporto per i comparti agricolo, agro-industriale e agro-ambientale.

AMBITO TEMATICO 0.2 – DIGITALIZZAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI)

Si tratta di 2 progetti attivati nell'ambito delle linee di azione del PAR *221.1 Attuazione del Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della banda larga ed il superamento del digital divide di prima e seconda generazione* e *231.1 Realizzazione del sistema integrato per la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali della Regione Marche (SIAGI)*. Gli interventi risultano in esecuzione, ma sono al riguardo in corso verifiche puntuali sul piano amministrativo-contabile per aggiornare lo stato procedurale e di avanzamento finanziario effettivo.

AMBITO 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE (SETTORI DI INTERVENTO 03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI E 03.02 – TURISMO E OSPITALITA')

I progetti ricondotti a questo ambito tematico fanno riferimento alle seguenti procedure di attivazione del PAR Marche:

241.3 Interventi finalizzati all'incremento e alla stabilizzazione dell'occupazione attraverso il sostegno alla ricerca, alla creazione e sviluppo di nuove unità produttive e alle start up innovative nel territorio marchigiano e progetto pilota MCLOUD. Si tratta di un bando con erogazione di contributi a 89 destinatari, anche per questi interventi sono in corso verifiche puntuali per assestare la qualità del dato di monitoraggio restituito dal sistema locale di provenienza, in termini di avanzamento finanziario e procedurale.

251.1 Internazionalizzazione a Oriente: Progetto Cina - Padre Matteo Ricci ed interventi per l'internazionalizzazione delle PMI nel mercato. Le risorse assegnate all'unico intervento previsto sono state integralmente impegnate e pagate. L'intervento è da considerarsi pertanto concluso.

511.1 Campagna unitaria di marketing e promozione delle Marche. Gli 11 progetti erano finalizzati alla promozione e al marketing del Sistema Marche attraverso una campagna promozionale caratterizzata da una forte integrazione di obiettivi e strategie di comunicazione al fine di comunicare una immagine unitaria, forte e riconoscibile del brand Marche in Italia e all'estero. Le risorse sono state tutte impegnate e pagate, per cui anche questa linea di intervento è da ritenersi conclusa.

511.2 Bando per l'erogazione di contributi concernente "Concessione di contributi in conto interessi alle imprese turistiche per la qualificazione delle strutture ricettive". I contributi erogati tramite questo avviso erano finalizzati ad abbattere gli interessi sui mutui concessi per la realizzazione di interventi di miglioramento degli standard qualitativi delle strutture ricettive. Si tratta 158 progetti quasi tutti conclusi ma va verificata la qualità del dato di monitoraggio restituito dal sistema locale mittente.

512.1 Bando per l'erogazione di contributi concernente "Ammodernamento degli impianti di risalita a fune". Tutti i 15 progetti finanziati a valere su questa linea di intervento del Programma sono da considerarsi conclusi.

AMBITO 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI (SETTORI DI INTERVENTO 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - 05.03 - RIFIUTI 05.02 - RISORSE IDRICHE)

Sono 19 i progetti censiti come attivi ricondotti a questa area tematica e fanno riferimento alle seguenti linee di attività del programma 2007-2013:

311.2 Pulitura degli invasi del fiume Metauro e miglioramento dello stato di qualità delle acque. Si tratta di un investimento (con 3 anagrafiche) attivato tramite APQR, che risulta concluso.

312.1 Attuazione del ciclo integrato dei rifiuti

Si fa riferimento a 2 interventi - Impianto di selezione automatica delle frazioni merceologiche derivanti dalla raccolta differenziata, COSMARI di Tolentino e Impianto di trattamento meccanico biologico TMB del rifiuto indifferenziato, Comune di Corinaldo - per i quali si sono registrate criticità attuative di vario genere. In particolare, un rogo (acclarato come non doloso) aveva gravemente danneggiato l'impianto di selezione del COSMARI, che si trovava in fase di collaudo finale. Ad oggi tali criticità appaiono superate definitivamente, per cui sono in corso le opportune verifiche amministrativo-contabili propedeutiche ad allineare i dati di monitoraggio da trasmettere in BDU.

512.3 Conservazione e valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione delle aree naturali protette. i 13 progetti censiti nel SNM come attivi sono conclusi, ma sono in corso anche qui verifiche circa il corretto allineamento dei dati di monitoraggio.

512.5 Accordo di Programma con il MATTM per la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico

L'intervento di difesa della costa, localizzato nel Comune di Fano, è stato inserito nell'ambito dell'integrazione all'originario Accordo di programma firmato nel novembre 2010 tra la Regione Marche ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. È stato avviato nel 2015 e sono in corso verifiche per l'allineamento dei dati di monitoraggio risultanti dal sistema locale mittente, il progetto ad ogni dovrebbe risultare come concluso con economie rispetto al quadro finanziario.

Si segnala che, in sede di riclassificazione, l'intervento in discussione, per mero errore materiale, è stato codificato sotto l'area tematica 06-CULTURA, andrebbe pertanto opportunamente ricondotto all'area tematica ambientale di pertinenza.

AMBITO 06 - CULTURA (SETTORI DI INTERVENTO 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO E 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI)

521.1 Accordo di Programma Quadro concernente l'attuazione del "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura". Sono 4 i progetti presenti a sistema, 3 risultano conclusi per l'altro sono in corso verifiche in ordine all'effettivo stato di avanzamento.

521.2 Realizzazione sede istituto per le Relazioni con l'Oriente-IRO, a Macerata. L'intervento ha per oggetto il recupero ed il restauro della "Ex Palazzina delle Terme" di proprietà comunale da destinare a sede del Museo dell'Istituto per le Relazioni con l'Oriente, facente parte del complesso monumentale adibito alla civica biblioteca e pinacoteca denominata "Mozzi Borgetti. Sono in corso verifiche con la struttura competente in ordine alla corretta registrazione a sistema i tutti i dati di spesa.

521.3 Accordo di Programma Quadro Regionale concernente l'attuazione del "Progetto di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale per rafforzare l'offerta di sistema regionale. Chiesa di San Filippo di Macerata. L'intervento è concluso e si trova nella fase di funzionalità.

521.4 Recupero e ripristino del complesso edilizio di proprietà della Regione Marche "Eremo del Sasso" in Valleremita di Fabriano. L'intervento è concluso e si trova nella fase di funzionalità.

521.5 *Palcoscenico Marche e Marche in Mostra*. Si tratta di 21 interventi con risorse integralmente impegnate e pagate.

521.6 *Museo Diffuso - Bando per l'accesso a contributi destinati ad interventi di adeguamento strutturale dei musei*. Per tutti e 7 gli interventi sono stati raggiunti gli obiettivi di impegni e pagamenti delle risorse ed i progetti risultano conclusi

521.8 *Accordo di Programma Quadro Regionale concernente l'attuazione del "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura - Polo bibliotecario e delle arti visive"*. L'azione è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del territorio dei Comuni di Fabriano, Genga e Sassoferrato, con la creazione del polo culturale delle arti visive dell'Alta Valle dell'Esino. Tutti e 7 gli interventi previsti risultano inseriti a sistema, ma sono in corso verifiche amministrativo – contabili al fine di recuperare e riallineare i dati di monitoraggio e dare evidenza dell'effettivo stato di avanzamento delle progettualità interessate.

521.9 *APQR concernente l'attuazione del "Progetto di recupero Mura e Fonti storiche nel territorio del Comune di Loreto"*. Sono in corso verifiche per avere contezza dell'effettivo stato di realizzazione e avanzamento, anche in termini di monitoraggio, di alcuni dei 6 interventi finanziati.

521.10 *APQR concernente l'attuazione dell'intervento di "Restauro, miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio monumentale Palazzetto Baviera a Senigallia e delle aree di pertinenza e di accesso"*. L'intervento è stato interamente realizzato, sono in corso verifiche sull'allineamento dei dati di spesa presenti in monitoraggio.

531.2 *APQR - DGR n. 426/2012 - "Abitare il centro storico di Jesi: l'asse dei servizi"*. Sono in corso verifiche in ordine dell'effettivo stato di realizzazione e avanzamento dei 4 interventi ricondotti a tale Accordo, anche in termini di allineamento dei dati di monitoraggio presenti a sistema.

531.3 *Riqualficazione dell'area urbana al centro della città di Ancona*. I due progetti sono stati completati e si trovano nella fase di funzionalità, da verificare l'allineamento dei dati di monitoraggio in relazione ad una delle due progettualità finanziate.

AMBITO 07 – TRASPORTI E MOBILITA' (SETTORI DI INTERVENTO 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO, 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO E 07.01 - TRASPORTO STRADALE)

411.1 *Accordo di Programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali*. L'intervento che prevedeva la realizzazione di una vasca di colmata nel porto di Ancona per il conferimento del materiale scavato dai fondali e risulta concluso e correttamente monitorato.

411.2 *Miglioramento della dotazione infrastrutturale e promozione dello sviluppo dell'aeroporto di Ancona-Falconara-Aeroporto delle Marche*. L'intervento è concluso e si trova nella fase di funzionalità.

413.1 *Acquisto di materiale rotabile ferroviario*. Sono in corso verifiche amministrativo – contabili al fine di recuperare e riallineare i dati di monitoraggio e dare evidenza dell'effettivo stato di avanzamento delle progettualità interessate.

413.3 a) *Elettrificazione linea ferroviaria Ascoli P. - Porto d'Ascoli*. L'intervento è concluso e si trova nella fase di funzionalità, va verificato con la struttura interessata il recupero a sistema di tutti i dati di monitoraggio.

413.3 b) *Eliminazione del passaggio a livello al km 5+606 della linea ferroviaria Ascoli Piceno Porto d'Ascoli mediante sottovia carrabile*. L'intervento è concluso.

414.1 *Parcheggio, nodo di scambio ed attrezzature direzionali di Porta S. Lucia – Urbino*. L'intervento risulta concluso con l'integrale utilizzo delle risorse del fondo.

414.3 *Rinnovo autobus e compatibili dei servizi di trasporto pubblico.* Sono stati attivati 31 interventi, per la maggiorparte conclusi. Sono in corso verifiche con la struttura interessata per finalizzare il recupero a sistema di tutti i dati di monitoraggio.

AMBITO 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA (SETTORE DI INTERVENTO 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI)

412.5 *Realizzazione pista ciclabile sul litorale di Pesaro tra viale Trieste e loc. Gelsi.* L'intervento risulta concluso, da valutare la riclassificazione sub 07. TRASPORTI E MOBILITA' – SETTORE 07.05 MOBILITA' URBANA.

AMBITO 10 – SOCIALE E SALUTE (SETTORE DI INTERVENTO 10.01 - STRUTTURE SOCIALI E 10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE)

611.1 *Riqualificazione Centri Aggregazione Giovanile (CAG).* Sono 119 i progetti censiti come attivi (e conclusi) su questa linea di intervento del Programma di provenienza, sono in corso verifiche per il definitivo allineamento delle relative risultanze contabili e procedurali in sede di migrazione dei dati in BDU.

611.2 *APQ Giovani - Accordo di Programma Quadro "Giovani.Ri-cercatori di senso" e "L'anima giovane nei beni recuperati" (1° e 2° modulo).* L'intervento risulta completato.

612.1 *Graduatorie Pregresse - DGR n. 1188/2009 - Contributi alle strutture sociali già incluse in graduatorie pregresse. Bando per l'erogazione di contributi concernente "Contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili nuovi o per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio-educative e socio-assistenziali.* Gli interventi si propongono di incrementare e migliorare l'offerta di servizi nelle strutture socio-educative e socio-assistenziali regolamentate dalla legge regionale n. 9/2003 e n. 20/2002. La maggiorparte dei progetti censiti come attivi risulta conclusa, ci sono verifiche in corso limitatamente ad alcune criticità e/o ritardi attuativi per 3 dei progetti finanziati e, più in generale, sull'allineamento dei dati di monitoraggio trasmessi dal sistema locale mittente alla BDU

AMBITO 11 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 11.01 – STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE)

111.1 *Valorizzazione ed ammodernamento delle residenze universitarie.* L'intervento, articolato nelle 3 sedi universitarie di Ancona, Urbino e Macerata, è finalizzato ad assicurare la valorizzazione e l'ammodernamento delle residenze universitarie. Sono in corso verifiche con la struttura competente in ordine all'effettivo stato di avanzamento degli interventi, al fine di recuperare tutti i dati di riferimento a sistema.

111.3 *Accordo di programma quadro concernente "Ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante ristrutturazione e riqualificazione della ex casa circondariale di San Girolamo" Università di Urbino.* L'intervento è concluso e sono in corso verifiche relative all'allineamento completo dei dati di monitoraggio.

111.4 *Laboratori Didattici negli istituti scolastici.* L'intervento è interamente impegnato e pagato

AMBITO 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA (SETTORE DI INTERVENTO 12.02 – ASSISTENZA TECNICA)

Tutte le azioni ricondotte a tale area risultano concluse

SEZIONE ORDINARIA – CICLO FSC 2014-2020

La Tavola 2 della Delibera CIPESS n. 24/2021 di approvazione, in prima istanza, del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Marche fa riferimento all'importo di 3,8 Meuro, come derivante dalle riassegnazioni effettuate a seguito dell'Intesa raggiunta in CSR il 25 marzo 2021.

Tali risorse, riconosciute alla Regione Marche contestualmente all'adozione del PSC, sono state convenzionalmente imputate al ciclo di programmazione 2014-2020 e, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera Quadro CIPESS n. 2/2021, occorre finalizzarle a specifici interventi e ricondurle alla struttura programmatica del PSC.

Dando seguito a quanto rappresentato in sede di Comitato di Sorveglianza del 22 dicembre 2021 di approvazione, in via definitiva, del PSC Marche, l'importo suindicato è stato pertanto successivamente ricondotto (con procedura scritta attivata in data 7 marzo 2022), di cui si è dato atto in altre parti della presente Relazione) ai seguenti interventi:

- per 0,78 Meuro circa sub Categoria 04.02 ENERGIA per la straordinaria manutenzione, con miglioramento sismico e riqualificazione energetica, del collegio universitario "Bartolo da Sassoferrato" di Macerata;
- per 0,07 Meuro circa sub Categoria 04.02 ENERGIA per garantire la copertura finanziaria integrale all'intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Venarotta (ex Scuola secondaria di primo grado e Palestra);
- per 2,95 Meuro circa, sub Categoria 12.02 CAPACITA' AMMINISTRATIVA per l'attivazione di un servizio di assistenza tecnica specialistica di supporto all'Autorità Responsabile in sede di programmazione, attuazione, monitoraggio e sorveglianza del Piano.

Alla data di riferimento della presente Relazione non risultano spese su questa sezione.

5.2 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID

Non pertinente (non risultano infatti interventi del PSC Marche a valere su questa Sezione)

5.3 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art.242 d.l.34/2020)

A seguito dell'accordo tra la Regione Marche e il Ministero per la Coesione per far fronte all'emergenza Covid 19 (c.d. Accordo Provenzano), sono confluite e riclassificate nelle aree tematiche della Sezione Speciale 2 del PSC misure originariamente programmate nell'ambito dei POR FESR Marche 2014-2020 e POR FSE Marche 2014-2020, al fine di liberare risorse di pari importo per far fronte alle spese emergenziali.

Confermando quanto già rappresentato in sede di Comitato di Sorveglianza del 22 dicembre 2021 di approvazione, in via definitiva, del PSC Marche, gli interventi ad oggi individuati dalla Regione Marche per alimentare la Sezione Speciale 2 di Tavola 4 del PSC Marche, in quanto non più sostenuti dal Programma Operativo di competenza (POR FESR e POR FSE), **fanno riferimento alle progettualità incluse nella tabella di cui all'allegato 1 alla Relazione di Attuazione Annuale al 31-12-2021**. Anche di questi si è dato evidenza definitiva in sede di attivazione della procedura di consultazione scritta attivata in data 7 marzo 2022.

Alla data del 31 dicembre 2021 risultano spese per un importo di circa 2,86 mln di euro.

6 QUADRO DELLE ECONOMIE

L'Autorità Responsabile del PSC Marche è impegnata in una puntuale attività di confronto con tutte le strutture regionali coinvolte nella gestione delle poste finanziarie afferenti al Piano al fine di verificare, anche sulla scorta delle evidenze risultanti dall'incrocio tra dati ufficiali di monitoraggio (con le criticità, peraltro, rappresentate in ordine al quadro informativo del ciclo 2007-2013) e i dati presenti nelle scritture contabili regionali, l'effettiva entità di economie da poter eventualmente riprogrammare nel rispetto delle regole fissate dalle delibere CIPESS.

7 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Alla data del 31 dicembre 2021 non risultano attivati meccanismi sanzionatori

8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Nel corso del 2021, con l'entrata a pieno regime della riorganizzazione della macchina amministrativa della Giunta regionale, l'Autorità Responsabile del Piano ha avviato un importante lavoro di ricucitura delle interrelazioni con tutte le strutture regionali a vario titolo coinvolte nella gestione di poste finanziarie afferenti al Fondo di Sviluppo e Coesione, al fine di superare le criticità derivanti dalla gestione dei cicli pregressi del Fondo e di poter dare riscontro in maniera puntuale ed efficace ai gravosi adempimenti posti in capo alla stessa Autorità in tema di *governance* del Programma, di cui ha la titolarità.

E' stato dato avvio, tra l'altro, al percorso propedeutico per la definizione di un indispensabile supporto di assistenza tecnica, anche al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza della spesa, creando una osmosi tra programmi coesistenti a valere su fondi diversi, al fine di ottenere un quadro idoneo a rispondere alla emergenza da Covid 19, massimizzando al tempo stesso la ricaduta positiva dell'impiego di fondi comunitari e nazionali già attivati ed attivabili.

9 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

9.1 RIPROGRAMMAZIONI

Nessuna riprogrammazione avviata.

9.2 DEFINANZIAMENTI

Non pertinente

9.3 SITUAZIONI DI CONTESTO

Non pertinente

9.4 ALTRO

Non pertinente

10 INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Al 31/12/2021 non risultano interventi oggetto di rendicontazione sui programmi comunitari

10.1 QUADRO FINANZIARIO

Non pertinente

10.2 PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI

Non pertinente.

11 VALUTAZIONE

11.1 RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

Nel corso del 2021 non sono state svolte attività di valutazione

12 SORVEGLIANZA

12.1 ATTIVITÀ DEL CDS

Il Comitato di sorveglianza del PSC Marche è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1474 del 01/12/2021, modificata e integrata con successiva deliberazione n. 1533 del 13 dicembre 2021. I relativi componenti sono stati quindi nominati con decreto dirigenziale n. 169/BIT del 22 dicembre 2021.

Nella seduta di insediamento del 22 dicembre 2021 si è dato corso all'approvazione, in via definitiva, del Piano, confermando l'impianto finanziario confluito nelle tabelle della delibera CIPESS n. 24/2021.

Con successiva procedura scritta avviata in data 7 marzo 2022, è stata sottoposta alla competente valutazione dei componenti del Comitato, per l'approvazione e il successivo passaggio in Cabina di regia, la seguente ulteriore documentazione:

- proposta di documento recante metodologia e criteri per la selezione delle nuove operazioni (rif. punto 4 della Delibera CIPESS 29 aprile 2021 n. 2);
- proposta di finalizzazione delle risorse ricomprese nella sezione ordinaria del PSC Marche codificate come *non attribuite/da assestare* nel monitoraggio (rif. 6, 2 Meuro di Tavola 3 allegata alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 24);
- proposta di finalizzazione delle risorse riconosciute alla Regione Marche per compensazione a seguito dell'Intesa in Conferenza Stato – Regioni del 25/03/2021 (rif. 3,8 Meuro di Tavola 2 allegata alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 24, ciclo 2014-2020);
- presa d'atto della classificazione parziale degli interventi da ricondurre alla sezione speciale 2 del PSC Marche (rif. Tavola 4 allegata alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 24).

La procedura è stata dichiarata conclusa, non essendo pervenuti nei termini regolamentari rilievi e/o osservazioni, è si è in attesa dell'esito della Cabina di regia, a cui gli atti sono stati trasmessi per le valutazioni di competenza ai sensi della normativa di riferimento.

13 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Sul Sistema Informativo IGRUE, a seguito dell'approvazione dei PSC Marche con Delibera CIPESS n. 24/2021, è stato registrato il codice identificativo del Piano (PSCMarche) che riporta la descrizione, strutturata per Macroaree, Sezioni, Aree Tematiche e Settori d'intervento, come da nota nota MEF - RGS prot. n. 302075 del 17 dicembre 2021 - U3387 del Dipartimento RGS-IGRUE del MEF.

Nella stessa nota sono state fornite indicazioni operative per il monitoraggio dei Piani e indicate le attività necessarie al censimento e alla migrazione dei PSC. In particolare l'attività di migrazione in BDU riguarda gli interventi finanziati con le risorse FSC delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 verso il PSC Marche.

Seguendo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo tecniche redatte dall'IGRUE in condivisione con DPCOE, ACT e SOGEI, è stato pertanto definito il seguente quadro, al fine di consentire il corretto allineamento al Protocollo Unico di Colloquio (PUC) 2014-2020 delle informazioni presenti sui sistemi/base dati dei cicli FSC progressi:

- per i progetti afferenti alla programmazione FSC 2000/2006 (APQ dell'Intesa Marche), confluiti nella sezione ordinaria del PSC Marche e monitorati attraverso il sistema informativo gestionale SGP, la migrazione in BDU è effettuata a livello centralizzato direttamente dall'ACT;
- per i progetti afferenti alla programmazione FSC 2007/2013 (progetti del PAR Marche), confluiti nella sezione ordinaria del PSC Marche e monitorati attraverso il sistema informativo locale (SIL) Sigfrido – attualmente in dismissione in favore del sistema di monitoraggio messo a disposizione dal MEF denominato Simon Web –, la migrazione in BDU (e il successivo step di validazione dei dati migrati) sono

effettuati a livello centralizzato direttamente dall'IGRUE, come da richiesta della stessa Autorità Responsabile del Piano.

In sede di censimento del sistema informativo da utilizzare per il PSC Marche e ad esito dei confronti tecnici intercorsi con le Amministrazioni centrali, l'Autorità Responsabile ha altresì rappresentato la necessità di far comunque riferimento ai seguenti tre diversi sistemi informativi per i dati confluiti nel Piano: SGP, in continuità, per i progetti ancora aperti degli APQ dell'Intesa Marche FSC 2000-2006; SIMON WEB per i progetti del PAR ex FAS 2007-2013 (attualmente censiti sui SIL Sigfrido, in dismissione come in precedenza indicato); SIGEF (sistema gestionale della Regione Marche) per i progetti afferenti al ciclo FSC 2014-2020 e per eventuali ulteriori nuovi progetti da inserire in sede di programmazione e/o di riprogrammazione.

In considerazione delle specificità di cui in precedenza, indicazioni operative puntuali verranno fornite dall'Autorità Responsabile a tutti i referenti delle strutture regionali a vario titolo coinvolte nelle attività di gestione e monitoraggio degli interventi confluiti nel PSC approvato, anche al fine di superare le criticità di cui si è dato conto in diverse sezioni della presente Relazione, afferenti in particolare ai dati di monitoraggio relativi alla Sezione ordinaria – ciclo 2007-2013.

14 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

14.1 RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI

Nel periodo 2000-2006 le attività di controllo sul corretto impiego delle risorse sono state realizzate in collaborazione con l'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) dell'amministrazione centrale. In particolare, tali attività sono state svolte su campioni di interventi ed indirizzate, oltre alla verifica del corretto impiego delle risorse, ad esaminare in modo approfondito progetti e iniziative che manifestavano, sulla base dei dati di monitoraggio, la presenza di potenziali criticità (evidenziate da ritardi nell'avanzamento procedurale e della spesa). Tali attività di controllo si sono svolte con continuità negli anni, sulla base di programmi di lavoro condivisi tra l'UVER e l'amministrazione regionale, e poggiavano sull'analisi documentale, eventuali richieste di informazioni integrative e verifiche in loco.

Con l'avvio del PAR 2007-2013, le modalità di controllo sono state introdotte in modo formale e sistematico con il Manuale di Gestione del PAR FAS 2007-2013 approvato con Deliberazione della Regione Marche n. 1171/2012 e s.m.i.

Al 31/12/2021 ancora non era stato adottato il SIGECO del PSC Marche, che è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 783 del 27 giugno 2022.

15 ASSISTENZA TECNICA

L'Autorità Responsabile del PSC in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CIPESS 2/2021 provvede alla destinazione delle risorse finanziarie per l'assistenza tecnica finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli le verifiche e le valutazioni del Piano. L'assistenza tecnica costituisce uno specifico settore d'intervento del PSC all'interno dell'area tematica "Capacità amministrativa".

L'Autorità responsabile del Piano sta procedendo all'affidamento delle prime attività di assistenza tecnica del PSC Marche

16 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I documenti principali riferiti all'attuazione del Programma sono disponibili sul sito regionale: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Piano-Sviluppo-e-Coesione>.

Nel corso del 2021 è stata implementata la sezione FSC del sito regionale con le pagine dedicate al Piano Sviluppo e Coesione Marche.

17 PROGETTI ESEMPLARI

I programmi realizzati grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione hanno promosso la realizzazione di un elevato numero di interventi e progetti materiali ed immateriali con le risorse dei differenti cicli di programmazione.

L'Autorità Responsabile del PSC Marche si è attivata per promuovere una ricognizione tra i progetti conclusi al fine di evidenziare interventi di particolare rilevanza o originalità e/o gruppi di progetti in grado di rappresentare dei casi study di programmazione territoriale.

Gli elementi che caratterizzeranno le best practice saranno raccolti in una scheda elaborata dall'Autorità Responsabile con il supporto dell'Assistenza Tecnica, la quale oltre alla descrizione dell'intervento prevede di ricostruire sinteticamente gli aspetti distintivi. La scheda riporteranno inoltre, dove possibile, anche una rappresentazione visiva di quanto descritto.

18 INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Non pertinente