

Relazione metodologica operativa attività escavo nel Porto di Numana

Per le attività di escavo nel Porto di Numana e di conferimento a mare nelle aree autorizzate al largo di Ancona seguirà l'elenco delle fasi operative:

- **Fase 1:** Posizionamento all'interno dell'area oggetto di intervento con la M/N
- **Fase 2:** Dragaggio dei sedimenti mediante escavatore idraulico e conferimento all'interno del pozzo di carico.



- **Fase 3:** Spostamento dall'interno del porto all'esterno del porto in prossimità della M/N e successivo trasbordo di materiale da un natante all'altro.




- **Fase 4:** Ritorno al sito di dragaggio e ripresa delle attività di escavo per poi successivamente trasbordare il materiale sulla M/N con più capienza, fino al raggiungimento di circa 1100 m³–1200 m³.
- **Fase 5:** Disormeggio della M/N con più capienza dalla posizione di stazionamento temporaneo fuori del Porto di Numana e navigazione in direzione Ancona nelle aree a mare autorizzate.



- **Fase 6:** Conferimento nelle celle autorizzate a mare mediante la tecnica del “dumping” con parzializzazione delle aperture sulla tramoggia, in modo da ridistribuire omogeneamente il materiale all’interno della zona di conferimento.

Il materiale di ogni singolo ciclo di carico verrà conferito ogni volta in una cella differente, partendo dalla posizione baricentrica della cella e spostandosi nei limiti dell’intorno della cella stessa.



Fase 7: Ritorno della M/N con più capienza all'esterno del Porto di Numana in attesa del trasbordo da parte della M/N che opera all'interno del porto.

Ciclo operativo:

Dragaggio M/N piccola	<div>Trasbordo</div>	Trasporto a mare M/N grande
circa 200 m ³		circa 1150 m ³
circa 200 m ³		
circa 200 m ³		
circa 200 m ³		
circa 150 m ³		

Cronoprogramma	
Lunedì 25 Giugno	2 cicli
Martedì 26 Giugno	2 cicli
Mercoledì 27 Giugno	2 cicli
Giovedì 28 Giugno	2 cicli
Venerdì 29 Giugno	2 cicli