

Comune di Civitanova Marche Provincia di Macerata

pag. 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: Installazione recinzione e box tipo container per effettuazione di operazioni di controllo/security durante le fasi di imbarco e sbarco passeggeri - bachina di riva - area portuale

COMMITTENTE: GUIDOTTI SHIPS SRL (Molo Nord Est snc - 86039 Termoli - CB)

Pesaro, 13/12/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 001	Fornitura e posa in opera di di box prefabbricato. Fornitura e posa in opera di box prefabbricato tipo container delle dimensioni 6,21x2,44x2,70 ml. completo di porte, finestre, pavimentazioni ecc..Con struttura in acciaio e con chiusure in pannelli di lamiera o materiale plastico. E' compresa la fornitura, il montaggio in loco, la successiva rimoazione ed i trasporti. Per un periodo limitato di tempo pari a 3 mesi. Box prefabbricato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
2 002	Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli in grigliato di acciaio. Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli in grigliato di acciaio aventi altezza pari a 2,00 ml. E' compreso l'ancoraggio alla base, la formazione di eventuali cancellate e l'eventuale adattamento dei pannelli dove necessario per le misure fuori standard. E' inoltre compreso il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere. Recinzione Port Facility		45,00			45,00		
	SOMMANO ml					45,00	70,00	3'150,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'150,00
	TOTALE euro							5'150,00
	Pesaro, 13/12/2017							
	Il Tecnico -----							
	A RIPORTARE							