UNIONE EUROPEA

Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE

Progetto Monitoraggio FAS

Regione Marche

Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 sull'avanzamento del Programma attuativo FAS

FAS Fondo Aree Sottoutilizzate

Contenuti

SEZIONE A – Programmazione 2007-2013 5

1. Identificazione 5

2. Stato di attuazione del Programma Attuativo 5

2.1 Risultati e analisi dei progressi 7

2.1.1 Avanzamento del Programma 7

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione 9

2.1.3 Avanzamento Finanziario 9

2.1.4 Avanzamento procedurale 10

2.1.5 Avanzamento economico 12

2.1.6 Avanzamento fisico 12

2.2 Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma 12

2.2.1 Priorità – Indirizzi strategici 13

2.3 Stato di attuazione analitico degli APQ 16

2.3.1 APQ 16

2.4 Stato di attuazione analitico dei SAD 17

2.4.1 SAD 20

2.5 Stato di attuazione analitico delle Azioni Cardine 28

2.5.1 Azioni Cardine 29

2.6 Cronoprogramma di spesa FAS 31

2.7 Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori 31

2.8 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli 31

2.9 Modifiche nell'ambito dell'attuazione 32

2.10 Valutazione e sorveglianza 32

2.11 Attività di controllo 33

2.12 Analisi qualitativa della gestione delle Economie 33

2.13 Assistenza Tecnica 34

2.14 Informazione e pubblicità 34

2.15 Progetti esemplari 35

3. Obiettivi di Servizio e Risorse Premiali 42

4. Progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti di finanziamento 42

SEZIONE B – Programmazione 2000-2006 43

1. Identificazione 43

2. Stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma 43

2.1 Risultati e analisi dei progressi 45
2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma 45
2.1.2 Avanzamento finanziario 50
2.1.3 Avanzamento procedurale 51
2.1.4 Avanzamento economico 52
2.1.5 Avanzamento fisico 53
2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ 57
2.2.1 APQ MARBC e MARBE – Beni culturali e atto integrativo 60
2.2.2 APQ MARBD – Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta Rilevanza Strategica Sisma 1997 60
2.2.3 APQ MARCA - S.d.f. valorizzazione polo universitario camerte 60
2.2.4 APQ MARDS - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo 61
2.2.5 APQ MARDT, MARDU, MARDV Difesa del suolo e atti integrativi 61
2.2.6 APQ MARFA - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano 61
2.2.7 APQ MARGR – Gestione rifiuti 62
2.2.8 APQ MARGS – Gestione rifiuti e 1° atto integrativo 62
2.2.9 APQ MARGT – Gestione rifiuti e 2° atto integrativo 64
2.2.10 APQ MARIA – Inquinamento atmosferico 64
2.2.11 APQ MARIN, MARIO, MARIP, MARIQ – Ricerca e innovazione e atti integrativi 65
2.2.12 APQ MARMS - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini 65
2.2.13 APQ MARPE - Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio edilizio nei territori colpiti dal sisma del 1997 66
2.2.14 APQ MARRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche 66
2.2.15 APQ MARRS - Giovani. Ri-cercatori di senso 66
2.2.16 APQ MARSI, MARSJ, MARSK, MARSF – Società dell'informazione e atti integrativi 67
2.2.17 APQ MARSL - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti territoriali 68
2.2.18 APQ MARSP, MARSQ, MARSR,– Sistemi portuali e atti integrativi 68
2.2.19 APQ MARSS - Strutture Sanitarie - Integrativo Ricostruzione 69
2.2.20 APQ TF – Trasporto ferroviario 69
2.2.21 APQ TG – Trasporto ferroviario, atto integrativo. 69
2.2.22 APQ VT – Viabilità stradale - Interventi in attuazione, 1° atto integrativo. 70
2.2.23 APQ VU – Viabilità stradale- Interventi programmati, 1° atto integrativo 70
2.2.24 APQ VV – Viabilità stradale – 2° atto integrativo 71
2.2.25 APQ VX – Viabilità stradale – 3° atto integrativo 72
2.2.26 APQ VY – Viabilità stradale – 4° atto integrativo 73
2.2.27 APQ VZ – Viabilità stradale – 5° atto integrativo 73
2.2.28 Programmi di interventi settoriali realizzati fuori APQ 73

2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori 75
2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli 76
2.5 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti (> 25 MEURO) 78
2.6 Analisi qualitativa della gestione delle Economie 79
2.7 Assistenza tecnica 80
2.8 Informazione e pubblicità 80
2.9 Progetti esemplari 81

SEZIONE A – Programmazione 2007-2013

1. Identificazione

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE	**Programmazione**	**2007-2013**
	Titolo del programma	Programma attuativo regionale (PAR) del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	**Anno di riferimento del monitoraggio**	**2011**
	Rapporto trasmesso il 02/07/2012	La DGR n. 2103 del 7/12/2009 costitutiva del Comitato di Sorveglianza ed il relativo regolamento di funzionamento non prevedono l'approvazione del RAE da parte del Comitato.

2. Stato di attuazione del Programma Attuativo

Il Programma attuativo regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate 2007-2013 (di seguito PAR FAS), della Regione Marche cofinanziato dal Fondo Aree Sottosviluppate (di seguito FAS) è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 23/02/2009 e il CIPE ne ha preso atto con deliberazione n. 11 del 06/03/2009.
L'annualità 2011 è stata caratterizzata da forti incertezze che si sono riversate sull'andamento del programma.
Innanzitutto le risorse destinate dal CIPE per il PAR FAS della Regione Marche si sono ulteriormente ridotte passando da una dotazione iniziale di 240,609 Meuro a 202,937 Meuro, consistente in un taglio complessivo pari a circa il 16% della dotazione iniziale del Programma Attuativo della Regione Marche.
Infatti, nella versione originaria il PAR FAS 2007-2013, era stato inizialmente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 252 del 23/2/2009, per l'importo assegnato di risorse FAS pari a 240,609 Meuro.
A causa delle prime ricadute della crisi finanziaria mondiale sull'andamento dell'economia e dell'occupazione nazionale, il CIPE con la deliberazione n. 1 del 6/3/2009 ha apportato una prima riduzione del 6,28% alle assegnazioni per le Regioni del Centro–Nord: comportando per la Regione Marche una dotazione finanziaria ridotta a 225,486 milioni di euro. A seguito di suddetto taglio con DGR n. 490 del 23/3/2009, la Regione ha provveduto ad adeguare la dotazione finanziaria, operando una corrispondente riduzione lineare del 6,28% del Programma con riserva di reintegrare gli importi decurtati qualora vi fossero state successive riassegnazioni da parte del CIPE.
Pur in carenza di assegnazione e trasferimento di risorse da parte dello Stato, la Regione Marche ha avviato, anticipando risorse proprie, gli interventi, già a partire dalla seconda metà del 2009, tenuto conto sia della fase ormai avanzata del periodo di programmazione, sia del fatto che interventi particolarmente strategici per lo sviluppo regionale, non potevano essere ritardati.

Nel 2011, la crisi economico–finanziaria si è ulteriormente acuita a livello nazionale ed il CIPE, con delibera n. 1 dell'11/1/2011, ha disposto una ulteriore riduzione del 10% della dotazione finanziaria delle risorse FAS 2007 – 2013. La nuova assegnazione di risorse FAS per Regione Marche, è stata pertanto decurtata a 202,937 milioni di euro.
Tuttavia, la medesima deliberazione CIPE n. 1/2011 stabiliva che le Regioni potessero coprire la differenza tra la dotazione finanziaria originaria del Programma e le risorse statali disponibili, ovvero adeguare il Programma al nuovo quadro finanziario, indicando i relativi criteri.
La Regione Marche, al fine di dare continuità agli interventi già avviati, ha provveduto a sopperire con risorse pubbliche diverse dal FAS il taglio operato dal CIPE e con DGR n. 622 del 2/5/2011, ne ha disposto la copertura per 22,549 milioni di Euro.
Questo ha comportato un forte impegno della Regione in termini di programmazione degli interventi che ha portato alla riprogrammazione finanziaria, approvata successivamente dal CdS agli inizi del 2012, a discapito tuttavia dell'attivazione in anticipazione di nuovi interventi che ha registrato un rallentamento per carenza di trasferimenti finanziari da parte del MISE.

Le risorse assegnate FAS sono state trasferite alla Regione solo nel mese di dicembre 2011, a seguito della approvazione della messa a disposizione delle risorse complessive con la determina del MISE del 22/7/2011, registrata dalla Corte dei Conti il 22/9/2011.
Il ritardo con cui le risorse del CIPE sono state messe a disposizione ha comportato che nel corso dell'annualità 2011 sono stati finanziati pochi interventi aggiuntivi: al 31/12/2011, infatti, risultano finanziati 472 interventi contro i 455 del 2010; nonostante ciò la Regione Marche è stata comunque in grado con le proprie risorse di dare continuità all'attuazione del PAR FAS.
Gli impegni assunti nel corso dell'annualità 2011 sono stati pari a circa 15 Meuro, raggiungendo il livello complessivo di oltre 65 Meuro. Anche i pagamenti hanno registrato un andamento positivo passando da circa 13 Meuro nel 2010 a oltre 20 Meuro a fine 2011.
Si prevede che nel corso del 2012, a seguito dell'accredito delle risorse FAS, il Programma riuscirà a registrare un'accelerazione della performance finanziaria.

Dal punto di vista attuativo e procedurale, nel corso del 2011 la Regione Marche è stata impegnata nella prosecuzione dell'implementazione delle procedure di funzionamento del programma, e nella definizione del sistema di gestione e controllo.
Il sistema di monitoraggio SIGFRIDO è entrato definitivamente in funzione e le operazioni di caricamento dei dati sono attualmente in corso, si prevede l'entrata a regime del sistema nel corso dell'annualità 2012. Va segnalato come le attività di caricamento delle operazioni e dei dati fisici e finanziari, ha comportato un approfondimento circa la classificazioni degli interventi, che sono stati rivisti alla luce del criterio del finanziamento prevalente. La rivisitazione ha determinato una diminuzione degli interventi classificati come aiuti di stato e un aumento degli interventi classificati come opere pubbliche.

Infine, alcuni fattori esterni, che di seguito si citano, hanno influenzato negativamente l'attuazione del Programma. Nel corso del 2011, ma anche nelle annualità precedenti, il Programma ha dovuto confrontarsi con un contesto non certo stabile soprattutto dal punto di vista finanziario e normativo, in particolare con riferimento a:

- la scarsa certezza delle risorse messe a disposizione del CIPE, queste sono state più volte oggetto di rimodulazione, fino ad arrivare alla loro messa a disposizione solo ala fine del 2011;
- il vincolo derivante dal Patto di Stabilità che limita gli enti locali nella spesa e quindi ritarda l'attuazione degli interventi, a questo proposito è bene segnalare che tale vincolo potrebbe avere effetti con impatto notevolmente negativo sull'attuazione degli interventi e comprometterne la tempistica di realizzazione.

Nonostante le difficoltà sopra esposte, il Programma registra un avanzamento sia in termini quantitativi che qualitativi soddisfacente come esposto nel proseguo del Rapporto.

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Avanzamento del Programma

L'avanzamento del programma è sintetizzato nella tabella 1 che segue.

Si evidenzia che, rispetto al RAE 2010, nella tabella 1, è stata inserita una ulteriore colonna che elenca i progetti avviati.

Priorità QSN	Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Linea di azioni	Progetti		Totale Finanziamenti	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
				Totale	di cui avviati		Quota FAS	Quota Comunitaria (Fondi strutturali)	Fonti Regionali	Fonti Provinciali	Fonti Comunali	Nazionale (Stato fondo di rotazione)	Altre forme di finanziamento Pubblico	Altre forme di finanziamento Privati	SAP (Stato altri Provvedimenti)
1	1	11	111	4	2	17.055.000,00	9.278.000,00	-	5.940.000,00	1.011.000,00	-	-	826.000,00	-	-
Totale Indirizzo strategico 1				**4**	**2**	**17.055.000,00**	**9.278.000,00**	**-**	**5.940.000,00**	**1.011.000,00**	**-**	**-**	**826.000,00**	**-**	**-**
2	2	21	211	3	2	4.030.000,00	4.030.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	22	221	1	1	38.367.401,00	7.497.000,00	20.870.401,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
2	2	23	231	1	1	2.811.000,00	2.811.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2	24	241	2	0	9.068.000,00	5.623.000,00	-	-	-	3.445.000,00	-	-	-	-
9	2	25	251	2	1	10.662.000,00	5.473.000,00						5.189.000,00		
Totale Indirizzo strategico 2				**9**	**5**	**64.938.401,00**	**25.434.000,00**	**20.870.401,00**	**-**	**-**	**3.445.000,00**	**-**	**5.189.000,00**	**-**	**10.000.000,00**
3	3	31	311	2	0	5.907.309,88	5.623.000,00	-	284.309,88	-	-	-	-	-	-
3	3	31	312	2	0	10.684.500,00	7.123.000,00	-	-	-	-	-	3.561.500,00	-	-
Totale Indirizzo strategico 3				**4**	**0**	**16.591.809,88**	**12.746.000,00**	**-**	**284.309,88**	**-**	**-**	**-**	**3.561.500,00**	**-**	**-**
6	4	41	411	9	8	22.531.013,94	5.585.000,00	-	1.000.000,00	-	3.040.000,00	-	8.906.013,94	-	4.000.000,00
6	4	41	412	5	1	37.876.800,00	29.285.000,00	-	-	116.000,00	2.874.600,00	-	-	5.601.200,00	-
6	4	41	413	6	4	30.773.128,00	27.204.000,00	-	-	288.128,00	1.209.606,00	-	-	-	2.071.394,00
6	4	41	414	17	17	44.227.165,90	27.177.000,00	-	2.988.736,08	-	5.079.000,00	-	8.869.429,82	-	113.000,00
Totale Indirizzo strategico 4				**37**	**30**	**135.408.107,84**	**89.251.000,00**	**-**	**3.988.736,08**	**404.128,00**	**12.203.206,00**	**-**	**17.775.443,76**	**5.601.200,00**	**6.184.394,00**
5	5	51	511	130	130	13.765.000,00	13.765.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	51	512	12	10	38.644.050,00	7.496.000,00	-	3.289.000,00	-	3.071.650,00	-	187.400,00	-	24.600.000,00
5	5	52	521	45	44	20.653.240,25	15.992.000,00	-	108.528,10	387.500,00	2.306.794,63	-	30.000,00	1.068.417,52	760.000,00
8	5	53	531	4	3	31.223.000,00	8.729.000,00	-	-	17.362.000,00	3.542.000,00	-	-	1.590.000,00	-
Totale Indirizzo strategico 5				**191**	**187**	**104.285.290,25**	**45.982.000,00**	**-**	**3.397.528,10**	**17.749.500,00**	**8.920.444,63**	**-**	**217.400,00**	**2.658.417,52**	**25.360.000,00**
4	6	61	611	181	181	7.324.200,00	3.320.000,00	-	-	-	409.200,00	-	835.000,00	-	2.760.000,00
4	6	61	612	43	43	53.842.000,00	26.921.000,00	-	-	-	-	-	26.921.000,00	-	-
4	6	61	613	1	1	5.623.000,00	5.623.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Indirizzo strategico 6				**225**	**225**	**66.789.200,00**	**35.864.000,00**	**-**	**-**	**-**	**409.200,00**	**-**	**27.756.000,00**	**-**	**2.760.000,00**
10	Assist. Tecnica	Assist. Tecnica	Assist. Tecnica	2	2	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale				**472**	**451**	**411.817.808,97**	**225.305.000,00**	**20.870.401,00**	**13.610.574,06**	**19.164.628,00**	**24.977.850,63**	**-**	**55.325.343,76**	**8.259.617,52**	**44.304.394,00**

Tabella 1 – Piano Finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

L'avanzamento del Programma in termini di numero e valore inteso come totale dei finanziamenti (non sono state quantificate economie) è sintetizzato nelle tabelle 2 e 3 che seguono.

Avanzamento del Programma – *Strumenti*	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
APQ stipulati	4	94.400.401,00	14.356.000,00
SAD avviati	31	207.882.398,09	131.747.000,00
Totale	**35**	**302.282.799,09**	**146.103.000,00**

Tabella 2 – Avanzamento del Programma con riferimento agli APQ stipulati e ai SAD avviati alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Avanzamento del Programma – *Progetti*	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
Progetti attivi[1]	433	386.975.280,72	216.784.000,00
– *di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici*	276	318.912.280,72	152.316.000,00
– *di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi*	27	50.799.000,00	47.204.000,00
– *di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui*	130	17.264.000,00	17.264.000,00
Progetti chiusi	39	24.842.528,25	8.521.000,00
– *di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici*	9	18.607.000,00	3.454.000,00
– *di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi*	30	6.235.528,25	5.067.000,00
– *di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui*	0	-	-
Totale	**472**	**411.817.808,97**	**225.305.000,00**

Tabella 3 – Avanzamento del Programma nel suo complesso alla data di monitoraggio del 31/12/2011

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione

Allo stato attuale, in attesa del funzionamento a regime del sistema informativo SIGFRIDO, non è stato completato l'inserimento dei dati relativi all'avanzamento dei progetti per iter di aggiudicazione pertanto la relativa tabella non può essere compilata.

2.1.3 Avanzamento Finanziario

L'avanzamento del Programma in termini finanziari è sintetizzato nella tabella 4 che segue.

PAR FAS Marche 2007 - 2013	Numero progetti	Finanziamenti	di cui FAS	Trasferito	Impegni	Pagamenti
Totale	**472**	**411.817.808,97**	**225.305.000,00**	**16.234.960,00**	**65.411.685,42**	**20.604.485,60**

Tabella 4 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

N.B.: Allo stato attuale, in fase di avvio dell'inserimento dei dati sul sistema informativo SIGFRIDO, non sono stati ancora caricati i dati degli impegni e dei pagamenti effettuati dai soggetti attuatori diversi dalla Regione. Nelle tabelle 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pertanto, sono riportati solo gli impegni e i pagamenti effettuati dalla Regione in anticipazione della quota FAS. Di conseguenza, poiché in

[1] Per "Progetti Attivi" si intendono tutti i progetti costituenti uno strumento in stato diverso da "Chiuso" o "Annullato".

taluni casi i soggetti attuatori diversi dalla Regione hanno avviato gli interventi utilizzando anche risorse proprie, i dati riportati nelle tabelle sono ancora sottostimati rispetto all'effettivo avanzamento finanziario del programma.

2.1.4 Avanzamento procedurale

L'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e valore inteso come importo totale delle fonti di finanziamento (non sono state ancora quantificate economie), è sintetizzato nelle tabelle 5, 6 e 7 che seguono.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
		Numero	Valore
Realizzazione di Opere Pubbliche	Studio di fattibilità		
	Progettazione preliminare	8	4.890.000,00
	Progettazione definitiva	1	1.480.000,00
	Progettazione esecutiva	1	5.623.000,00
	Esecuzione lavori	249	211.940.270,84
	Collaudo		
	Chiusura intervento	1	180.000,00
	Funzionalità	8	18.427.000,00
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare		17	94.979.009,88
Totale		**285**	**337.519.280,72**

Tabella 5 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Numero	Valore
Acquisizione Beni	Definizione e stipula contratto		
	Esecuzione fornitura	1	570.000,00
	Verifiche e controlli	7	23.429.000,00
Acquisizione Servizi	Definizione e stipula contratto		
	Esecuzione fornitura	15	7.680.000,00
	Verifiche e controlli	31	12.985.528,25
Formazione	Definizione e regolamentazione attività		
	Esecuzione attività		
	Controllo chiusura finanziaria		
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare		3	12.370.000,00
Totale		**57**	**57.034.528,25**

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti – Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Numero	Valore
Aiuti alle Imprese	Concessione Finanziamento		
	Esecuzione investimenti	129	12.578.000,00
	Chiusura intervento	0	-
Aiuti a Individui	Concessione Finanziamento	0	-
	Esecuzione investimenti	0	-
	Chiusura intervento	0	-
Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale	Autorizzazione acquisizione/conferimento	0	-
	Esecuzione acquisizione/conferimento	0	-
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare		1	4.686.000,00
Totale		**130**	**17.264.000,00**

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui

N.B.: Nella categoria "Aiuti alle imprese" sono stati inclusi anche interventi aventi una pluralità di beneficiari pubblici o pubblici e privati, di norma individuati tramite bando. Ciò in quanto, ai fini del CUP, si ritiene opportuno identificare la "natura" di tali interventi come “Concessione di contributi

ad altri soggetti (diversi da unità produttive)" (cfr. tabella pag. 29 del "Dizionario tecnico dei termini di riferimento di progetti del QSN con particolare riferimento al FAS" – ottobre 2010).

2.1.5 Avanzamento economico

L'avanzamento economico del programma in termini di dato cumulato è sintetizzato nella tabella 8 che segue.

PAR FAS Marche 2007 - 2013	Numero progetti	Finanziamenti	Valore (Finanziamenti - Economie)	Costo realizzato	Economie
Totale	472	411.817.808,97	411.817.808,97	20.604.485,60	-

Tabella 8 – Avanzamento economico del programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

2.1.6 Avanzamento fisico

Dato al momento non monitorato. Gli indicatori di realizzazione fisica ed occupazionale che vengono generati automaticamente sulla base del CUP saranno monitorati quando entrerà a regime il sistema di monitoraggio SIGFRIDO. Gli indicatori di risultato QSN sono stati individuati ma al momento non sono stati quantificati.

2.2 Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma

L'avanzamento finanziario del programma secondo le priorità (nel PAR-FAS denominate "indirizzi strategici") è sintetizzato nella tabella 9 che segue.

Indirizzi strategici	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
Indirizzo strategico 1 "Costruire un'economia della conoscenza e incrementare la qualità del lavoro"	4	17.055.000,00	-	-
Indirizzo strategico 2 "Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano"	9	64.938.401,00	11.935.627,20	3.826.300,76
Indirizzo strategico 3 "Perseguire la tutela e l'uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e paesaggistiche"	4	16.591.809,88	-	-
Indirizzo strategico 4 "Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica"	37	135.408.107,84	23.106.300,00	4.186.665,53
Indirizzo strategico 5 "Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per lo sviluppo dell'attrattività del territorio e della qualità della vita"	191	104.285.290,25	19.067.115,25	9.228.398,63
Indirizzo strategico 6 "Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva"	225	66.789.200,00	11.259.494,44	3.319.972,15
Assistenza tecnica	2	6.750.000,00	43.148,53	43.148,53
Totale	**472**	**411.817.808,97**	**65.411.685,42**	**20.604.485,60**

Tabella 9 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

2.2.1 Priorità – Indirizzi strategici

1) Costruire un'economia della conoscenza e incrementare la qualità del lavoro

Breve descrizione: Il contributo del FAS al perseguimento della priorità 1 integra e completa la presenza di altre fonti finanziarie, in particolare derivanti dal POR FSE (assi II, III, IV e V), sostenendo gli interventi infrastrutturali necessari alla piena realizzazione delle politiche relative al sistema integrato regionale della istruzione, non più finanziabili in base alla normativa comunitaria. La priorità 1 persegue l'obiettivo di modernizzare il sistema di istruzione e formazione regionale con un approccio integrato e completo di interventi, privilegiando il potenziamento della dotazione infrastrutturale e strumentale del sistema di istruzione e formazione regionale.

Avanzamento Priorità: La priorità 1 è perseguita attraverso l'attuazione di 4 interventi, di cui 2 attivi, che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria in quanto, in mancanza dei trasferimenti nazionali, non è stato possibile anticipare risorse regionali.

2) Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano

Breve descrizione: La priorità 2 prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- rafforzare e valorizzare la filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese;

- ridurre il digital divide e sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati a favore delle imprese e dei cittadini marchigiani;
- innalzare il livello delle competenze tecniche nella p.a. attraverso l'introduzione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- migliorare l'efficacia dei servizi alle imprese;
- sviluppare le capacità di internazionalizzazione e favorire l'attrazione di investimenti.

Avanzamento Priorità: L'avanzamento finanziario della priorità 2 è rappresentato da un ammontare di oltre 11,9 milioni di euro di impegni e 3,8 milioni di euro di pagamenti riferiti principalmente a sviluppare l'internazionalizzazione, l'attrazione di investimenti e l'introduzione di nuove tecnologie nella p.a..

3) Perseguire la tutela e l'uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e paesaggistiche

Breve descrizione: La priorità 3 persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese.
La regione Marche ha avviato azioni finanziate con l'integrazione di diverse fonti su quattro aree principali di intervento:

- clima e atmosfera;
- natura e biodiversità;
- ambiente e salute;
- uso e gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti.

Il Par FAS in particolare finanzia interventi relativi a:

- miglioramento dell'offerta, della qualità e dell'efficienza del servizio idrico;
- incremento dell'offerta, della qualità ed efficienza del servizio di gestione dei rifiuti e recupero dei siti contaminati.

Avanzamento Priorità: Considerato che la priorità 3 viene perseguita prevalentemente con altre fonti finanziarie (in particolare FESR e FEASR), poiché i trasferimenti del FAS da parte dello Stato, sono avvenuti solo a fine 2011, la Regione non ha potuto anticipare fondi regionali per l'avvio dei 4 interventi programmati.

4) Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica

Breve descrizione: L'obiettivo perseguito dalla priorità 4 è rappresentato dal miglioramento della qualità delle infrastrutture di trasporto e intermodali della regione e della mobilità urbana. Accanto all'obiettivo di un rapido completamento delle opere già previste, si pone quello di uno stretto collegamento con le grandi infrastrutture stradali e ferroviarie in modo da completare e rendere operativo il sistema a rete della regione. Sul versante della mobilità urbana la "battaglia" contro l'inquinamento ha molti punti di applicazione: dai ben noti divieti di circolazione, al potenziamento del trasporto pubblico, all'utilizzo di mezzi alternativi, dalle pedonalizzazioni al discusso sviluppo dei biocarburanti.
Le linee di intervento finanziate con il FAS sono così classificate:

- sviluppo e miglioramento della dotazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali;
- qualificazione delle infrastrutture viarie;
- qualificazione delle infrastrutture ferroviarie e intermodali;
- qualificazione dell'offerta di mobilità pubblica urbana in chiave eco-sostenibile.

Avanzamento Priorità: Le risorse impegnate ammontano a 23,1 milioni di euro ed i pagamenti effettuati ammontano ad 4,1 milioni di euro. Le anticipazioni finanziarie erogate si riferiscono

essenzialmente alle infrastrutture ferroviarie, alla mobilità urbana ed alla dotazione infrastrutturale dell'aeroporto regionale ed al trasporto pubblico.

5) Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per lo sviluppo dell'attrattività del territorio e della qualità della vita

Breve descrizione: Gli obiettivi perseguiti dalla priorità 5 sono:
- incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale;
- recuperare e valorizzare le risorse culturali, sia per la tutela del patrimonio regionale che per lo sviluppo della filiera del turismo;
- promuovere l'attrattività e migliorare la qualità della vita nei centri urbani.

Con il PAR FAS in particolare vengono attivate le seguenti linee di intervento:
- promozione del sistema Marche e qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi di accoglienza;
- incremento delle possibilità di fruizione delle principali attrattive naturali in un'ottica di sostenibilità ambientale;
- recupero e potenziamento dell'offerta di beni e attività culturali, con finalità di miglioramento dell'offerta ai fini turistici;
- miglioramento delle condizioni ambientali e della qualità della vita e valorizzazione del patrimonio architettonico urbano.

Avanzamento Priorità: Le risorse impegnate ammontano a circa 19 milioni di euro ed i pagamenti effettuati ammontano a 9,2 milioni di euro. Le attività avviate con anticipazione finanziaria regionale hanno riguardato principalmente gli interventi di promozione del sistema Marche e qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi di accoglienza, il recupero ed il potenziamento dell'offerta di beni e attività culturali, con finalità di miglioramento dell'offerta ai fini turistici.

6) Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva

Breve descrizione: La priorità 6 persegue l'obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema dei servizi rivolti all'inclusione sociale, alla riduzione del disagio giovanile e al contrasto dell'emarginazione e alla cura della popolazione in età avanzata. Il presente obiettivo si articola lungo due direttrici principali: le politiche sociali inclusive a favore dei giovani e le politiche socio-sanitarie rivolte agli anziani.
Le linee di intervento previste nel PAR FAS sono le seguenti:
- innalzamento dei livelli di conoscenze, abilità e competenze dei giovani e degli adolescenti e promozione della partecipazione sociale;
- costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio-educative e socio-assistenziali;
- potenziamento e sviluppo dei servizi per l'accessibilità a prestazioni socio – sanitarie rivolte alla popolazione in età avanzata.

Avanzamento Priorità: Le risorse impegnate ammontano a circa 11 milioni di euro ed i pagamenti effettuati ammontano a 3,3 milioni di euro. Le attività avviate con anticipazione finanziaria regionale hanno riguardato principalmente gli interventi di costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio-educative e socio-assistenziali e lo sviluppo dei servizi per l'accessibilità a prestazioni socio-sanitarie rivolte alla popolazione in età avanzata.

2.3 Stato di attuazione analitico degli APQ

L'avanzamento finanziario del programma secondo i quattro APQ stipulati è sintetizzato nella tabella 10 che segue.

	APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
2.2.1.1	Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Sviluppo della banda larga sul territorio della regione" (codice tabella contesto: 203)	1	38.367.401,00	6.903.000,00	977.238,04
4.1.1.1	Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Dragaggi e sviluppo sostenibile delle aree portuali" (codice tabella contesto: 401)	7	17.814.000,00	2.774.000,00	-
5.1.2.2	Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Programma di interventi urgenti di salvaguardia, tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale del litorale marittimo" (codice tabella contesto: 505)	1	33.350.000,00	1.996.941,61	1.611.717,65
6.1.1.2	Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Cofinanziamento APQ - Giovani Ri-cercatori di senso" (codice tabella contesto: 602)	13	4.869.000,00	252.500,00	132.500,00
	Totale	**22**	**94.400.401,00**	**11.926.441,61**	**2.721.455,69**

Tabella 10 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

2.3.1 APQ

1) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Sviluppo della banda larga sul territorio della regione".

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato ad estendere la banda larga a tutta la popolazione (cittadini, imprese, amministrazioni locali), in una logica di servizio universale, di sostenibilità dell'intervento ed in una visione prospettica, secondo quanto previsto dal Piano telematico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 95 del 15 luglio 2008.
L'intervento concerne, in particolare, il secondo lotto, relativo all'eliminazione del digital divide di seconda generazione (almeno 20 Mbps), anticipandone la chiusura ad una data antecedente a quella naturale del mercato, e cioè al 2012.

Avanzamento APQ: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 10. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

2) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Dragaggi e sviluppo sostenibile delle aree portuali"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato alla messa in sicurezza dei fondali portuali di Civitanova Marche, Ancona, Senigallia, Fano e Numana, favorendo allo stesso tempo una gestione integrata dei sedimenti rimossi attraverso la valorizzazione degli stessi per interventi di ripascimento, recupero delle frazioni sabbiose, refluimento in cassa di colmata da realizzare nell'area portuale di Ancona. Per il raggiungimento di tali obiettivi si intende promuovere la redazione di studi atti a verificare la fattibilità della realizzazione delle strutture di contenimento dei materiali oggetto di interventi di dragaggio al fine di ottimizzare la realizzazione degli interventi.

Avanzamento APQ: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 10. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di funzionalità.

3) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Programma di interventi urgenti di salvaguardia, tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale del litorale marittimo"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato alla salvaguardia costiera, tutela dell'habitat naturale e ripristino delle condizioni di fruibilità del litorale, per migliorare l'offerta turistica della regione. L'intervento è diretto al ripristino, conservazione, miglioramento degli arenili erosi in cui non è possibile un naturale riequilibrio e all'utilizzo di tecniche di intervento sostenibili per lo sviluppo del territorio, come quelle oramai affermate dei ripascimenti artificiali, che replicano i fenomeni naturali e valorizzano le risorse naturali e, quindi, la competitività locale.

Avanzamento APQ: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 10. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

4) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Cofinanziamento APQ - Giovani Ricercatori di senso"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato ad avviare una serie di iniziative dirette a creare maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti dello sviluppo, a far crescere nelle nuove generazioni la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di partecipazione e ad accompagnare i percorsi di crescita personale in un'ottica globale e comunitaria.

Avanzamento APQ: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 10. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento nel suo complesso si trova nella fase di esecuzione fornitura.

2.4 Stato di attuazione analitico dei SAD

L'avanzamento finanziario del programma secondo i SAD relativi ai progetti avviati è sintetizzato nella tabella 11 che segue.

N.	SAD	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
1	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Ampliamento e riorganizzazione degli spazi di uso didattico dell'Istituto Tecnico Agrario A. Cecchi di Villa Caprile di Pesaro. Realizzazione del nuovo Convitto"	1	1.480.000,00	-	-
2	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante ristrutturazione e riqualificazione della ex casa circondariale di San Girolamo"	1	2.700.000,00	-	-
3	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Innovazione ed adeguamento strutturale del laboratorio agrochimico regionale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche ASSAM"	2	750.000,00	500.000,00	-
4	Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Realizzazione del Sistema integrato per la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali della Regione Marche (SIAGI)"	1	2.811.000,00	1.870.627,20	187.062,72
5	Affidamento a società in house concernente "Internazionalizzazione a Oriente: Progetto Cina - Padre Matteo Ricci"	1	2.662.000,00	2.662.000,00	2.662.000,00
6	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Miglioramento della dotazione infrastrutturale e promozione dello sviluppo dell'Aeroporto di Ancona - Falconara - Aeroporto delle Marche"	1	4.717.013,94	1.000.000,00	811.000,36
7	Accordo di programma quadro (APQR) concernente "Realizzazione di una pista ciclabile sul litorale di Pesaro tra viale Trieste e Loc. i Gelsi"	1	350.000,00	-	-
8	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Elettrificazione della linea ferroviaria Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli"	3	11.200.000,00	8.560.684,80	-
9	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Eliminazione del passaggio a livello sulla SS16 al km 5+606 della tratta ferroviaria Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli"	1	5.516.128,00	3.271.615,20	48.835,15
10	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Parcheggio, nodo di scambio ed attrezzature direzionali Porta S. Lucia Urbino"	1	12.795.165,90	-	-
11	Bando per l'erogazione di contributi concernente "Infrastrutture per promuovere la mobilità compatibile con le esigenze ambientali nei centri urbani"	8	7.390.000,00	-	-
12	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Realizzazione fernata ferroviaria Ancona Stadio"	1	613.000,00	500.000,00	488.146,33
13	Riparto di fondi in base ad atto di indirizzo concernente "Rinnovo autobus ecocompatibili dei servizi pubblici urbani"	7	23.429.000,00	7.000.000,00	2.838.683,69
14	Procedura negoziata e bando concernente "Campagna unitaria di marketing e promozione delle Marche"	1	1.187.000,00	900.457,73	897.457,73
15	Bando per l'erogazione di contributi concernente "Concessione di contributi in conto interessi alle imprese turistiche per la qualificazione delle strutture ricettive"	129	12.578.000,00	10.702.552,48	5.406.498,20
16	Bando per l'erogazione di contributi concernente "Ammodernamento degli impianti di risalita a fune"	9	3.232.650,00	2.374.263,43	565.462,80

17	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura"	4	1.070.000,00	-	-
18	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Realizzazione della sede dell'Istituto per le Relazioni con l'Oriente-IRO, a Macerata"	1	4.280.000,00	-	-
19	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale per rafforzare l'offerta di sistema regionale. Chiesa di S. Filippo di Macerata	1	1.464.712,00	-	-
20	Bando per la progettazione e la realizzazione dei lavori concernente "Recupero e ripristino del complesso monumentale Eremo del Sasso in Valleremita"	1	2.811.000,00	-	-
21	Riparto di fondi in base ad atti di indirizzo concernente "Palcoscenico Marche e Mostra Raffaello"	21	2.011.528,25	843.000,00	708.000,00
22	Bando per l'erogazione di contributi concernente "Museo diffuso"	7	375.000,00	329.900,00	39.262,25
23	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura - Polo bibliotecario e delle arti visive"	4	4.466.000,00	1.920.000,00	-
24	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Lavori di recupero mura e fonti storiche nel territorio del comune di Loreto"	4	1.430.000,00	-	-
25	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Restauro, miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio monumentale 'Palazzetto Baviera' a Senigallia"	1	1.808.000,00	-	-
26	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Abitare il centro antico di Jesi: l'asse dei servizi"	2	1.885.000,00	-	-
27	Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Riqualificazione dell'area urbana al centro della città di Ancona"	1	24.200.000,00	-	-
28	Riparto di fondi in base ad atti di indirizzo concernente "Riqualificazione dei centri di aggregazione giovanile"	168	2.455.200,00	-	-
29	Bando per l'erogazione di contributi concernente "Contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili nuovi o per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio-educative e socio-assistenziali"	43	53.842.000,00	5.583.994,44	978.801,64
30	Bando per la progettazione e l'esecuzione dei lavori concernente "Realizzazione dell'Agenzia nazionale per le problematiche dell'invecchiamento"	1	5.623.000,00	5.423.000,00	2.208.670,51
31	Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Realizzazione sessione annuale sulla politica regionale unitaria" e Acquisizione risorse umane per assistenza tecnica	2	6.750.000,00	43.148,53	43.148,53
	Totale	**429**	**207.882.398,09**	**53.485.243,81**	**17.883.029,91**

Tabella 11 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

2.4.1 SAD

1) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Ampliamento e riorganizzazione degli spazi di uso didattico dell'Istituto Tecnico Agrario A. Cecchi di Villa Caprile di Pesaro. Realizzazione del nuovo Convitto"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato alla realizzazione del nuovo convitto nell'ambito di un più articolato progetto concernente gli spazi ad uso didattico dell'Istituto.
Sono previsti, in particolare, piccoli edifici a padiglione collocati lungo la strada di accesso interna, in cui trovano posto il convitto e gli spazi correlati.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di progettazione definitiva.

2) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante ristrutturazione e riqualificazione della ex casa circondariale di San Girolamo"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato ad incrementare gli spazi destinati ad accogliere le attività di ricerca promosse dall'Università di Urbino. L'immobile sul quale si interviene è di particolare pregio architettonico ed è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università da parte dello Stato.
I nuovi spazi dovranno essere utilizzati per l'attività non economica secondo la definizione della Commissione europea.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

3) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Innovazione ed adeguamento strutturale del laboratorio agrochimico regionale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM)"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato ad aumentare le potenzialità del Centro Agrochimico Regionale dell'ASSAM di Jesi, per fornire ai comparti agricolo, agro-industriale ed agro-ambientale ulteriori servizi innovativi di supporto.
La realizzazione del progetto prevede un adeguamento strutturale dell'attuale laboratorio ed il completamento della strumentazione necessaria ad implementare le attività di supporto.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, una parte dell'intervento, riguardante l'acquisto della strumentazione di laboratorio, si trova nella fase di esecuzione della fornitura, l'altra parte dell'intervento, riguardante la ristrutturazione del laboratorio, si trova nella fase di chiusura intervento.

4) Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Implementazione del Sistema Informativo Amministrativo Gestionale Integrato (SIAGI) e manutenzione per i primi 2 anni"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato all'informatizzazione del bilancio, della contabilità, del controllo di gestione, della gestione amministrativa ed economica del personale e delle risorse strumentali, con una piena integrazione delle anagrafiche e integrazione dei dati tra le strutture interne ed esterne interessate. Il sistema prevede l'utilizzo della firma digitale e l'accesso on line al sistema. Tutti i dipendenti regionali accederanno al sistema o potranno interagire in modo diretto con lo stesso, senza presentare istanze su documenti cartacei.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione della fornitura.

5) Affidamento a società in house concernente "Internazionalizzazione a Oriente: Progetto Cina - Padre Matteo Ricci ed interventi per l'internazionalizzazione delle PMI nel mercato cinese"

Breve descrizione: Il progetto Padre Matteo Ricci è finalizzato a favorire la penetrazione commerciale ed economica da parte del sistema produttivo delle Marche in questo grande mercato e contestualmente a comunicare nel Paese le opportunità e le caratteristiche del territorio Regionale in termini di attrattiva, cultura e storia economica che ne hanno determinato le condizioni attuali di sviluppo e di produzione di qualità. Il progetto si è articolato in un ciclo di mostre da tenersi a Pechino, Nanchino, Shanghai e Seul tra il Gennaio e l'Ottobre 2010, e in un allestimento ridotto in occasione dell'EXPO di Shanghai nel Maggio 2010.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di verifiche e controlli.

6) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Miglioramento della dotazione infrastrutturale e promozione dello sviluppo dell'Aeroporto di Ancona-Falconara - Aeroporto delle Marche"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato al miglioramento della dotazione infrastrutturale dell'Aeroporto per favorire l'incremento del flusso di passeggeri e merci presso lo stesso. Riguarda, in particolare, il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali relative sia all'area cargo che ad altre infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'Aeroporto.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, una parte dell'intervento, riguardante la riqualificazione e l'ampliamento dell'aera cargo, si trova nella fase di esecuzione dei lavori, l'altra parte dell'intervento, riguardante la riqualificazione funzionale dell'aerostazione, si trova nella fase di studio di fattibilità.

7) Accordo di programma quadro (APQR) concernente "Realizzazione di una pista ciclabile sul litorale di Pesaro tra viale Trieste e Loc. i Gelsi"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato a connettere la viabilità ciclabile esistente , in particolare il percorso ciclo-pedonale di circa 15 Km posto tra il porto di Pesaro e Fano. E' stata già completata la maggior parte dell'investimento complessivo fino ad ora sostenuto. L'intervento prevede la realizzazione di un breve tratto di circa 360 ml. di lunghezza ad unione dei due lunghi tratti di percorso già realizzati. La larghezza del percorso sarà di ml. 5.00 di cui 3.50 ciclabile realizzata su soletta armata con finitura al quarzo, percorribile anche da mezzi di soccorso, e 1,5 mt. pedonale su lastre prefabbricate in cls. rivestite di legno.
Completano l'intervento altre opere accessorie quali il prolungamento di un sottopasso pedonale e di un sottopasso idraulico e ca. 250 ml. di pareti di sostegno il C.A. a confine con la proprietà ferroviaria, lato monte.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

8) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Elettrificazione della linea ferroviaria Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli"

Breve descrizione: L'accordo è finalizzato all'elettrificazione della linea attualmente servita utilizzando trazione diesel e ad uniformare la linea ferroviaria permettendo il transito di convogli dal ramo Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli alla intera rete nazionale e viceversa senza sostituzione di motrice.
Si velocizzano inoltre i collegamenti con treni più potenti e moderni rendendo la ferrovia una valida alternativa al trasporto su gomma contribuendo alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

9) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Eliminazione del passaggio a livello sulla SS16 al km 5+606 della tratta ferroviaria Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato alla eliminazione del passaggio a livello che attualmente insiste sulla Strada Statale 16, all'altezza del chilometro 5+606 della tratta ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d'Ascoli, alla realizzazione di una sottovia, alla sistemazione della viabilità di raccordo per consentire l'accesso e l'uscita a sud-est dell'intersezione ferroviaria e alla sistemazione dei sottoservizi nonché all'acquisizione di aree e relative occupazioni.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

10) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Parcheggio, nodo di scambio ed attrezzature direzionali Porta S. Lucia Urbino"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato a riqualificare il tessuto insediativo della città. La struttura multipiano infatti, posta a distanza pedonale da tutti i poli di attrazione esistenti o di nuovo insediamento, risulterà integrata sia dalla stazione di interscambio dei mezzi di trasporto pubblico, posta al piano terra della struttura, che da spazi commerciali ed esercizi pubblici, terziario di servizio, nella parte alta della struttura, ospitando sia servizi per il quartiere che per il complesso urbano, costituendo di fatto la nuova porta est della città, sia in senso funzionale che formale. Inoltre l'intervento permette di eliminare le soste e limitare i flussi veicolari all'interno del centro storico, incoraggiando l'uso dei mezzi pubblici, decongestionando le vie e le aree poste intorno alle mura, per ridare ad Urbino, patrimonio mondiale UNESCO dal 1998, l'aspetto e la vivibilità che l'ha resa universalmente nota.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

11) Bando per l'erogazione di contributi concernente "Realizzazione di impianti di risalita meccanizzati urbani"

Breve descrizione: Il progetto riguarda la realizzazione di impianti di risalita meccanizzati urbani di collegamento tra parcheggi, parcheggi scambiatori, nodi di scambio del trasporto pubblico dei centri urbani, delle zone pedonalizzate o a ZTL.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di progettazione preliminare.

12) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto di integrazione autobus - treno nell'area urbana di Ancona"

Breve descrizione: L'intervento concerne il completamento dei lavori nella fermata di Ancona Stadio in particolare per la costruzione di rampe per diversamente abili, parapetti, pavimentazioni, pensiline, segnaletica e cartellonistica, parte dei marciapiedi, impianto di illuminazione, predisposizione di impianto di diffusione sonora ed altri lavori di completamento.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di funzionalità.

13) Riparto di fondi in base ad atto di indirizzo concernente "Determinazione nuovi criteri per la concessione di contributi per il rinnovo mezzi in servizio TPL"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato al rinnovo del parco autobus con mezzi ecosostenibili a basso impatto ambientale, in quanto alimentati a metano, per ridurre le emissioni inquinanti di circa 500 mezzi circolanti nelle aree urbane delle maggiori città. Si fa riferimento ai mezzi dedicati al solo trasporto urbano, che sono gestiti da società a capitale interamente pubblico e che costituiscono circa il 35% dell'intero parco, ma che hanno un più alto grado di vetustà ed un più alto costo di sostituzione. L'intervento è riconducibile alle azioni per la riduzione delle polveri sottili.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di verifiche e controlli.

14) Procedura negoziata e bando concernente "Campagna unitaria di marketing e promozione delle Marche"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato alla promozione e marketing del Sistema Marche attraverso una campagna promozionale caratterizzata da una forte integrazione di obiettivi e strategie di comunicazione, al fine di comunicare da un lato una immagine unitaria, forte e riconoscibile delle Marche in Italia e all'Estero, e di declinare dall'altro la promozione regionale anche nella gamma dei prodotti destinati a target di riferimento specifici (non il turismo, ma i turismi) valorizzando tutte le componenti del territorio capaci di implementare l'attrattività del "prodotto Marche" da fruire nell'arco di tutto l'anno.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di verifiche e controlli.

15) Bando per l'erogazione di contributi concernente "Concessione di contributi in conto interessi alle imprese turistiche per la qualificazione delle strutture ricettive"

Breve descrizione: I contributi sono finalizzati ad abbattere gli interessi sui mutui concessi per la realizzazione di interventi di miglioramento degli standard qualitativi dell'offerta ricettiva. I contributi hanno ad oggetto tipologie di interventi: ristrutturazione, ampliamento, costruzione riuso, riattivazione, ammodernamento, riqualificazione, straordinaria manutenzione, adeguamento alle normative di sicurezza, adozione e adesione a sistemi di gestione ambientale, arredamento, attrezzature ed impianti, costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di impianti sportivi annessi alle strutture ricettive**.**

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione degli investimenti.

16) Bando per l'erogazione di contributi concernente "Ammodernamento degli impianti di risalita a fune" con beneficiari pubblici e bando per l'erogazione di contributi concernente "Ammodernamento degli impianti di risalita a fune" con beneficiari privati

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato alla costruzione ed al rifacimento di impianti di risalita, alla manutenzione ordinaria, straordinaria ed alle revisioni tecniche, al potenziamento e l'ammodernamento degli impianti di risalita esistenti compresa la realizzazione di opere accessorie, il ripristino ambientale diretto alla mitigazione dell'impatto degli impianti sull'ambiente, con le seguenti priorità:

- la sostituzione di impianti di risalita la cui vita tecnica è in scadenza,
- l'ammodernamento di impianti di risalita che sono stati assoggettati alla revisione generale quale scadenza temporale fissata al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale n. 23 del 2 gennaio 1985.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori. L'intervento prevede sia beneficiari pubblici che privati. Adottando il criterio della prevalenza, viene classificato come "realizzazione di opere pubbliche".

17) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dei luoghi della cultura e, in particolare, al restauro e valorizzazione del teatro nel Comune di Staffolo; al completamento dei lavori di risanamento conservativo ex cantine del monastero San Lorenzo per destinarlo ad un museo della città di Cupramontana; alla realizzazione di opere strutturali propedeutiche all'allestimento museo arte sacra chiesa San Filippo nel Comune di Serra San Quirico; alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del teatro Casanova di Cerreto d'Esi; alla realizzazione del Planetario presso la Casa del parco di Castelletta di Fabriano.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, i progetti del presente intervento, nel loro complesso, si trovano nella fase di esecuzione dei lavori.

18) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Realizzazione della sede dell'Istituto per le Relazioni con l'Oriente-IRO, a Macerata"

Breve descrizione: L'intervento ha per oggetto il recupero ed il restauro della "ex palazzina delle terme" di proprietà comunale da destinare a sede del Museo dell'Istituto per le Relazioni con l'Oriente, facente parte del complesso monumentale adibito alla civica biblioteca e pinacoteca denominata "Mozzi Borgetti". Tale intervento si colloca nel più ampio progetto di riordino e potenziamento del sistema dei musei della Città.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

19) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale per rafforzare l'offerta di sistema regionale. Chiesa di S. Filippo di Macerata

Breve descrizione: La Chiesa di San Filippo costituisce una delle principali testimonianze architettoniche ed artistiche marchigiane dell'Ordine dei Filippini. Il suo recupero, pertanto, consentirà di restituire alla comunità il ruolo primario di centro liturgico e pastorale nonché la fruizione del pregevole patrimonio storico-artistico in essa contenuto, completando la ricca offerta culturale del capoluogo maceratese.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

20) Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Progettazione relativa al recupero e ripristino del complesso monumentale Eremo del Sasso in Valleremita" e bando per la realizzazione dei lavori

Breve descrizione: L'Eremo del Sasso in Valleremita è un complesso conventuale da sempre considerato uno degli itinerari francescani più significativi di tutta le Regione. Nello specifico il progetto prevede la riqualificazione e l'implementazione della ricettività del complesso (attraverso la ricostruzione di una porzione crollata negli anni), potenziandone la fruizione anche attraverso la realizzazione di applicazioni multimediali che possano pienamente valorizzare l'intera offerta culturale del territorio.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

21) Riparto di fondi in base ad atti di indirizzo concernente "Palcoscenico Marche e Mostra Raffaello"

Breve descrizione: Gli interventi proposti si prefiggono la valorizzazione delle strutture e dei grandi personaggi nati nelle Marche, che costituiscono elementi di particolare interesse del patrimonio culturale regionale. Le Marche hanno dato i natali ad numerosi grandi personaggi della storia dell'arte e della letteratura; celebrare la loro valenza significa, presentare la regione come un unico, grande, articolato Palcoscenico, su cui va in scena la vivace serie di proposte ed eventi che compongono l'immagine Marche nel suo complesso. Il 2009 è stato l'anno di Raffaello e Urbino, città dove nacque, gli ha dedicato una mostra che ha avuto sede a Palazzo Ducale e che ha valorizzato in particolare la sua formazione e i rapporti con la città natale.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, una parte dell'intervento, riguardante la realizzazione della mostra Raffaello ed altri allestimenti museali, si trova nella fase di esecuzione della fornitura, l'altra parte dell'intervento, riguardante le attività teatrali del progetto "Palcoscenico Marche", si trova nella fase di verifiche e controlli.

22) Bando per l'erogazione di contributi concernente "Museo diffuso - Adeguamento strutture museali"

Breve descrizione: L'intervento si prevede possa essere sviluppato secondo filoni: 1) Progetto di marketing territoriale dei musei e delle reti museali di qualità delle Marche integrato a valorizzazione turistica dei territori. 2) Interventi strutturali con priorità ad interventi per garantire la sicurezza strutturale e impiantistica dei musei, nonché per l'accessibilità; interventi di protezione,

manutenzione e restauro conservativo del patrimonio storico-artistico dei musei compresi interventi di catalogazione; interventi di gestione coordinata dei servizi museali; interventi per la promozione integrata di reti museali tematiche.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di verifiche e controlli. L'intervento prevede sia beneficiari pubblici che privati. Adottando il criterio della prevalenza, viene classificato come "acquisizione di servizi"

23) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura - Polo bibliotecario e delle arti visive"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del territorio dei comuni di Fabriano, Genga e Sassoferrato, con la creazione del polo culturale delle arti visive dell'Alta Valle dell'Esino: adeguamento locali palazzo Madonna del Buon Gesù e adeguamento funzionale Palazzo del Podestà, la creazione polo bibliotecario nel Comune di Fabriano, il recupero della Palazzina Liberty per Mostra Arte Contemporanea G. B. Salvi (Sassoferrato) e del Museo Arte Sacra, recupero locali museo San Clemente e realizzazione archivio storico (Genga).

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, i progetti del presente intervento, nel loro complesso, si trovano nella fase di esecuzione dei lavori.

24) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Lavori di recupero mura e fonti storiche nel territorio del comune di Loreto"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato ad offrire ai turisti e ai pellegrini che giungono a Loreto un nuovo percorso turistico che consenta di mostrare ai visitatori un volto della città sinora poco conosciuto. L'intervento prevede di consolidare e restaurare tratti delle mura cittadine, dei bastioni che circondano la città vecchia e di restaurare e valorizzare le fonti storiche, che costituiscono un monumento rinomato a livello internazionale.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, i progetti del presente intervento, nel loro complesso, si trovano nella fase di esecuzione dei lavori.

25) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Restauro, miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio monumentale 'Palazzetto Baviera' a Senigallia e delle aree di pertinenza e di accesso"

Breve descrizione: L'intervento è finanziato al ripristino e valorizzazione, ai fini della fruizione pubblica, della Casa-Museo "Palazzetto Baviera" con l'allestimento del nuovo museo civico. Oltre agli interventi previsti nel progetto di restauro conservativo e miglioramento sismico, che interessano parte dei solai di calpestio del piano nobile, le strutture di elevazione in cemento armato del porticato interno al cortile, le scale interne e le strutture portanti di elevazione dei muri di spina, sono previsti i lavori relativi agli impianti elettrico, termico, trattamento aria, idraulico, antincendio e di allarme, ai fini della messa in sicurezza dell'intero complesso edilizio.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

26) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Abitare il centro antico di Jesi: l'asse dei servizi"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato al recupero ed alla ristrutturazione di tre edifici storici situati nel centro storico di Jesi: l'ex Chiesa S. Agostino, che verrà adibita a spazi per la biblioteca e altre attività culturali; il Palazzo della Signoria, sede della Biblioteca Planettiana, dove si realizzerà la nuova sala di lettura presso la "Salara", situata al piano terra dell'edificio; Palazzo Pianetti, sede della Pinacoteca civica, nel quale è in corso il recupero della copertura.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale: il progetto di recupero Palazzo Pianetti (sede della Pinacoteca civica) si trova nella fase di esecuzione dei lavori; i progetti di recupero del Palazzo della Signoria (sede biblioteca Planettiana) e di recupero della Chiesa di S. Agostino non sono stati ancora avviati.

27) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Riqualificazione dell'area urbana al centro della città di Ancona"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato all'eliminazione dal centro della Città di Ancona, capoluogo delle Marche, del rischio ambientale dovuto alla presenza di amianto sulle strutture del "Palazzo di Vetro", alla realizzazione di intervento architettonico simbolo della comunità, tecnologicamente innovativo ed ecosostenibile e al completamento della riqualificazione e valorizzazione dell'asse pedonale Passetto-Porto, quale principale asse di attraversamento della città, con il rifacimento di Piazza Cavour dovrà creare la rinascita del cuore urbano della città di Ancona, capoluogo delle Marche.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale: il progetto di rifacimento di Piazza Cavour si trova nella fase di progettazione preliminare; il progetto relativo alla bonifica del comparto edilizio costituito dall'edificio storico sede del Rettorato della UNIVPM e dall'adiacente "Palazzo di Vetro" si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

28) Riparto di fondi in base ad atti di indirizzo concernente "Riqualificazione dei centri di aggregazione giovanile"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato ad integrare le politiche regionali a favore dei giovani e degli adolescenti, in continuazione ed integrazione con le esperienze già maturate nella riqualificazione dei numerosi centri di aggregazione giovanile territoriali, per lo sviluppo della partecipazione e del protagonismo giovanile. Per valorizzare quanto sino ad ora realizzato, l'intervento proposto ha come obiettivo la concessione di contributi in conto capitale ai CAG che favoriscano le attività espressive, ricreative, culturali ed artistiche della popolazione target, con il supporto delle tecnologie multimediali dell'informazione e della comunicazione (ICT).

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori. L'intervento prevede sia beneficiari pubblici che privati. Adottando il criterio della prevalenza, viene classificato come "realizzazione di opere pubbliche".

29) Bando per l'erogazione di contributi concernente "Contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili nuovi o per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio-educative e socio-assistenziali"

Breve descrizione: Gli interventi si propongono di incrementare e migliorare l'offerta di servizi nelle strutture socio-educative e socio-assistenziali regolamentate dalla legge regionale n. 9/2003 e n. 20/2002; in particolare per soddisfare due finalità principali: da un lato incrementare i posti disponibili presso case di riposo, residenze protette e nidi di infanzia, e dall'altro migliorare le strutture sotto il profilo delle dotazioni tecnologiche e della qualificazione energetico/ambientale delle stesse.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori. L'intervento prevede sia beneficiari pubblici che privati. Adottando il criterio della prevalenza, viene classificato come "realizzazione di opere pubbliche".

30) Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Progettazione relativa alla realizzazione dell'Agenzia nazionale per le problematiche dell'invecchiamento"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato prevalentemente a realizzare infrastrutture e dotazioni strumentali per l'organizzazione di spazi e ambienti adeguati per svolgere attività di studio, ricerca, consulenza, formazione e cura.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di progettazione esecutiva.

31) Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Realizzazione sessione annuale sulla politica regionale unitaria" e acquisizione di risorse umane per assistenza tecnica

Breve descrizione: Gli interventi sono finalizzati a:

- sostenere l'esecuzione del PAR nelle sue principali fasi di gestione, monitoraggio, sorveglianza, controllo, rendicontazione e valutazione;
- rafforzare la capacità amministrativa garantendo supporto e assistenza tecnica all'organismo responsabile della programmazione ed attuazione del FAS e alle strutture regionali responsabili dell'attuazione delle linee di intervento o dei singoli interventi;
- istituire il sistema di monitoraggio del PAR FAS integrato con quello del POR FESR;
- sviluppare i piani e le attività di valutazione;
- effettuare eventuali studi o pubblicazioni.

Avanzamento SAD: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'intervento si trova nella fase di verifiche e controlli.

2.5 Stato di attuazione analitico delle Azioni Cardine

L'avanzamento finanziario del programma secondo le azioni cardine presenti nel programma stesso è sintetizzato nella tabella 12 che segue.

Azioni cardine	Numero progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
Azione Cardine 1 "Sviluppo della banda larga su tutto il territorio regionale per il superamento del digital divide di prima e seconda generazione"	1	38.367.401,00	6.903.000,00	977.238,04
Azione Cardine 2 "Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e la logistica"	37	135.408.107,84	23.106.300,00	4.186.665,53
Azione Cardine 3 "Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore trainante dello sviluppo regionale"	187	73.062.290,25	19.067.115,25	9.228.398,63
Azione Cardine 4 "Potenziamento e sviluppo dei servizi per l'accessibilità a prestazioni socio-sanitarie rivolte alla popolazione in età avanzata"	29	40.620.300,00	9.052.596,39	2.844.891,58
Totale	**254**	**287.458.099,09**	**58.129.011,64**	**17.237.193,78**

Tabella 12 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

2.5.1 Azioni Cardine

1) Sviluppo della banda larga su tutto il territorio regionale per il superamento del digital divide di prima e seconda generazione

Breve descrizione: L'azione cardine intende garantire ai cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione l'accesso alle reti in particolar modo in riferimento alle aree deboli marginali. La motivazione strategica risiede nella possibilità di utilizzare tecnologie telematiche più aggiornate, al fine di consentire la permanenza della popolazione anche nelle aree remote e rurali, nonché di consentire alle imprese di mantenere e promuovere la propria competitività.
L'azione si pone in coerenza sia con il Programma nazionale di infrastrutturazione telematica, che privilegia la costituzione di "dorsali" sia con la strategia regionale di superamento del digital divide individuata già nel precedente periodo di programmazione.
Le risorse FAS sono inserite in un APQ nel quale convergono anche i cofinanziamenti attinti dal FESR, dal FEASR e dal Ministero delle Comunicazioni.

Avanzamento Azioni cardine: L'azione cardine coincide con l'intervento previsto dall'APQ n. 1, a cui si rimanda.

2) Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e la logistica

Breve descrizione: La presente Azione Cardine si pone nel solco dell'indirizzo strategico individuato dal DUP, quello cioè di poter contare su un'adeguata rete infrastrutturale per i trasporti e la logistica.

La presenza nella nostra Regione di un polo logistico integrato a valenza nazionale costituita dal sistema porto di Ancona, dall'aeroporto di Falconara e dall'interporto di Jesi-Monsano, la connotazione industriale e manifatturiera e la spiccata vocazione all'esportazione del sistema produttivo marchigiano, hanno permesso di individuare 13 interventi Prioritari.
Le modalità attuative prevedono il coinvolgimento diretto dell'Amministrazione Regionale di quelle Provinciali e Comunali.

Avanzamento Azioni cardine: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 12. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'azione cardine è costituita da 13 interventi[2], corrispondenti complessivamente a 37 progetti. Dei 13 interventi, 6 non sono stati ancora avviati, 1 nella fase di progettazione preliminare, 4 nella fase di esecuzione dei lavori e 1 nella fase di funzionalità, 1 si trova nella fase di verifiche e controlli.

3) Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore trainante dello sviluppo regionale

Breve descrizione: La Regione Marche possiede ad oggi un patrimonio storico artistico ed ambientale di rilevante bellezza e grazie a questo esiste un ampio margine di crescita, in termini di arrivi e partenze, per il turismo in tutto il territorio Marchigiano.
Con questa consapevolezza, con questa azione cardine, la Regione si è dotata di strumenti programmatori di settore che integrano gli interventi nei singoli ambiti, grazie ad una visione complessiva e di sistema.
Particolare attenzione sarà rivolta ad un piano di promozione Regionale, che consenta alla clientela potenziale di percepire in modo forte e unitario l'offerta turistica delle Marche.
Tra gli elementi che gli approfondimenti hanno evidenziato come maggiormente critici riguarda:

- innalzare gli standard di qualità dell'offerta alberghiera regionale, abbattendo i tassi di interesse su mutui contratti con le BEI o con altri istituti di credito da parte degli imprenditori che avviino progetti di riqualificazione delle imprese turistiche alberghiere;
- recuperare e valorizzare il patrimonio e le attività culturali e la fruibilità delle risorse naturali e paesaggistiche, valorizzando il cosiddetto "Museo diffuso".

Avanzamento Azioni cardine: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 12. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'azione cardine è costituita da 16 interventi[3], corrispondenti complessivamente a 187 progetti. Dei 16 interventi, 3 non sono stati ancora avviati, 9 nella fase di esecuzione dei lavori, 3 nella fase di verifiche e controlli, 1 nella fase di esecuzione degli investimenti.

4) Potenziamento e sviluppo dei servizi per l'accessibilità a prestazioni socio-sanitarie rivolte alla popolazione in età avanzata

Breve descrizione: L'azione cardine si propone di incrementare e migliorare l'offerta di servizi nelle strutture socio-assistenziali e, in particolare, di incrementare i posti disponibili presso case di riposo e residenze. Verranno individuati interventi finalizzati alla riqualificazione complessiva delle residenze protette anche con riferimento al risparmio energetico, all'utilizzo di energie alternative e all'introduzione di strumentazioni innovative.
Inoltre verranno supportati programmi di formazione e di ricerca che riguardano strutture di alta formazione e personale specializzato proveniente da tutto il territorio nazionale.

[2] La discrepanza rispetto al valore del RAE 2010 è dovuta all'aver considerato esclusivamente il numero effettivo degli interventi che compongono l'azione cardine, assimilando i sotto-interventi ai progetti.
[3] Vedi nota 2

Le modalità di realizzazione prevedono il diretto coinvolgimento dell'Amministrazione Regionale, degli Enti locali, delle IPAB e dell'INRCA.
Saranno privilegiate forme di realizzazione in grado di ottimizzare i tempi di progettazione e di attuazione operativa, nel rispetto della normativa degli appalti di opere pubbliche.

Avanzamento Azioni cardine: Per l'avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 12. Relativamente all'avanzamento procedurale, l'azione cardine è costituita da 2 interventi, corrispondenti complessivamente a 29 progetti (rappresentanti il 65 % del totale intervento 6.1.2.1 sommati all'intervento 6.1.3.1). I 2 interventi si trovano nella fase di esecuzione dei lavori.

2.6 Cronoprogramma di spesa FAS

Anno	Costo realizzato FAS	Costo da realizzare FAS
2010	12.752.433,65	-
2011	7.852.051,95	204.700.514,40
Totale	**20.604.485,60**	**204.700.514,40**

Tabella 13 – Cronoprogramma di spesa del FAS alla data di monitoraggio del 31/12/2011

2.7 Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori

Allo stato attuale non sono ancora state individuate le modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori.

2.8 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

- Nonostante il MISE abbia accreditato le risorse FAS solo al termine dell'annualità 2011 e per un ammontare limitato pari alla quota di anticipo dell'8% corrispondente ad Euro 16.234.960,00, la Regione ha proseguito a realizzare gli interventi individuati più rilevanti ed urgenti, anticipando risorse proprie, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

- Le modalità attuative del Programma sono attualmente in fase di definizione. La Regione sta individuando le procedure più consone ad una sana gestione, che nelle more di indirizzi specifici da parte del MISE, risultano di non facile individuazione. Allo stato attuale è in corso l'approfondimento su un documento di lavoro interno.

- Il sistema informativo locale per il monitoraggio del programma, denominato SIGFRIDO, è stato gradualmente implementato durante l'anno 2011; ciò ha permesso di avviare l'inserimento dei dati anagrafici di tutti i progetti e delle relative risorse finanziarie assegnate. E' stata inoltre analizzata e risolta la problematica della generazione automatica del Codice Unico di Progetto (CUP) da associare a ciascun intervento del PAR FAS.

2.9 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Non sono stati rilevati fattori che abbiano avuto un impatto indiretto sull'attuazione del Programma, quali modifiche legislative ma a causa dell'acuirsi della crisi si prevede la necessità di approvare una riprogrammazione del programma nei primi mesi del 2012.

2.10 Valutazione e sorveglianza

VALUTAZIONE

Il Piano unico di valutazione della Regione Marche, approvato dal Comitato di coordinamento della politica regionale unitaria il 03/10/2008, prevede che la valutazione del PAR FAS 2007 – 2013 sia effettuata dal Nucleo di valutazione regionale, ferma restando la competenza specifica dell'Autorità regionale ambientale nella valutazione ambientale strategica (VAS).

Il Nucleo di valutazione regionale in data 05/02/2010 ha predisposto il Piano di valutazione del PAR FAS 2007 – 2013, tenendo conto anche delle indicazioni scaturite dal primo Comitato di sorveglianza del PAR FAS 2007 – 2013 tenutosi il 21/01/2010. Alla redazione del piano non sono seguite valutazioni effettive da parte del Nucleo di valutazione, dati il rallentamento nell'avvio del programma e l'ancora non completa realizzazione del sistema informativo locale per il monitoraggio degli interventi.

Il Piano di valutazione del PAR FAS prevede valutazioni in itinere di tipo operativo, escludendo per il momento valutazioni strategiche sull'impatto del programma, vista la diversificazione degli obiettivi, degli interventi e delle strutture regionali coinvolte nella realizzazione.

Il piano prevede che le valutazioni siano effettuate sulla base dei dati di monitoraggio degli interventi, del Rapporto annuale di esecuzione e di altre informazioni reperibili presso le strutture coinvolte nella gestione, attuazione e controllo degli interventi. Particolare attenzione verrà dedicata agli indicatori di realizzazione fisica, finanziaria e di risultato.

I rapporti di valutazione verteranno prioritariamente sulle seguenti quattro tematiche:

> attuazione finanziaria del programma;
> attuazione fisica degli interventi;
> procedure adottate per l'avvio, la gestione, il monitoraggio e il controllo degli interventi;
> risultati raggiunti e contributo al perseguimento degli obiettivi delineati nel PAR e nella programmazione regionale unitaria.

La qualità delle valutazioni sarà garantita dal rispetto delle procedure valutative previste per i programmi complessi e dal confronto diretto del Nucleo di valutazione con l'Autorità di gestione e il Comitato di coordinamento della politica regionale unitaria.

Nel 2011 l'Organismo di gestione del FAS ha redatto il primo Rapporto annuale di esecuzione (RAE) ed il Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici ha effettuato una breve relazione di sintesi sullo stato di attuazione del programma.

SORVEGLIANZA

Il Comitato di sorveglianza del PAR FAS 2007 – 2013 è stato costituito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2103 del 07/12/2009, successivamente modificata dalla n. 837 del 13/06/2011, e si è insediato nella riunione del 21/01/2010.

Il Comitato è incaricato di accertare e promuovere l'efficacia e la qualità della realizzazione del PAR FAS, attraverso le seguenti quattro funzioni: a) la valutazione dei progressi realizzati nell'attuazione del PAR FAS, anche sulla base del Rapporto annuale di esecuzione e dei rapporti di valutazione; b) l'approvazione di eventuali riprogrammazione del PAR FAS proposte dall'Organismo di gestione; c) la proposta all'Autorità di gestione di eventuali revisioni migliorative del PAR FAS; d) l'acquisizione di informazioni sull'attività di comunicazione del PAR FAS.

Nel 2011 il Comitato è stato allargato alla partecipazione di un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di un rappresentante del Ministero per i Beni e le attività culturali, come stabilito nella riunione del 21/01/2010.

Nel 2011 si è valutato opportuno rinviare la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza in occasione della riprogrammazione del PAR FAS nei primi mesi del 2012.

MONITORAGGIO

Il monitoraggio del PAR FAS 2007 – 2013 viene effettuato tramite un sistema informativo locale, denominato SIGFRIDO. Il sistema in fase di completamento ha permesso l'inserimento dei dati relativi all'anagrafica dei progetti avviati. Per consentire l'avvio del monitoraggio sono stati organizzati due corsi di addestramento all'utilizzo del sistema per i referenti del monitoraggio presso le strutture regionali di riferimento dei singoli interventi. L'OdG sta valutando l'opportunità di estendere gli inserimenti dei dati ai beneficiari, qualora la struttura regionale di riferimento lo ritenga utile ad accelerare le procedure di rendicontazione.

2.11 Attività di controllo

Allo stato attuale non sono state ancora individuate le procedure per i controlli da effettuare.

2.12 Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Allo stato attuale non sono state quantificate economie realizzate sul programma.

2.13 Assistenza Tecnica

Le attività di assistenza tecnica sono state volte all'organizzazione della prima, della seconda e della terza sessione annuale sulla politica regionale unitaria e all'acquisizione della collaborazione di una persona per le attività di certificazione della spesa del programma.

2.14 Informazione e pubblicità

Le attività di informazione in merito al Programma sono consistite nella partecipazione alle sessioni annuali della politica regionale unitaria organizzate il 04/12/2009, il 18/11/2010 ed il 25/11/2011.
E' stato inoltre realizzato un sito web dedicato contenente le informazioni e le notizie riferite al PAR FAS. La logica ed i contenuti del sito sono strutturati per offrire le informazioni necessarie alla comprensione degli aspetti relativi alla strategia, alla articolazione operativa, ai riferimenti normativi e alle procedure di governance del PAR FAS. I destinatari sono individuati nei beneficiari distribuiti sul territorio, negli vari organismi ministeriali coinvolti nella realizzazione del Programma, nei referenti operativi dei diversi ambiti organizzativi della Amministrazione regionale. La costruzione del sito è avvenuta avvalendosi esclusivamente dell'operato di personale interno all'amministrazione regionale senza intaccare le risorse FAS per l'assistenza tecnica.

2.15 Progetti esemplari

Di seguito sono riportate le schede relative a progetti in fase di completamento o conclusiva che hanno un carattere di innovatività e sono funzionali allo sviluppo dell'economia regionale.

<table>
<tr><td rowspan="3"> </td><td>Programma:
Programma Attuativo Regionale Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013</td><td rowspan="3"> </td></tr>
<tr><td>Priorità:
2- Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano - Potenziamento dell'offerta di servizi tecnologici innovativi e sviluppo di azioni di sistema innovative a supporto delle imprese</td></tr>
<tr><td>Linea di azione e azione:
Acquisto apparecchiature di laboratorio e Realizzazione di una struttura per ampliamento laboratorio</td></tr>
<tr><td colspan="3">Titolo progetto:
Intervento 2.1.1.1.- Innovazione ed adeguamento strutturale del laboratorio agrochimico regionale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Regione: Regione Marche
Provincia: Ancona
Comune: Jesi</td></tr>
<tr><td colspan="3">CUP: J41C10000060001; J41C10000050001 Altri eventuali codici identificativi:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Importo Finanziario: importo previsto complessivo € 675.000 di cui € 495.000 per acquisto attrezzature e € 180.000 per adeguamento strutturale</td></tr>
<tr><td>Fonte:</td><td>Importo: impegni acquisto apparecchiature
€ 493.451 pagamenti quasi interamente effettuati</td><td>Note: L'acquisto delle apparecchiature è in fase di completamento. L'adeguamento strutturale è in fase di progettazione</td></tr>
<tr><td colspan="2">Data inizio:15/11/2010</td><td>Data fine prevista: 30/4/2013
Data fine effettiva:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Soggetto programmatore: Regione
Soggetto attuatore: ASSAM
Soggetto realizzatore: FOSS Italia SpA (fornitore apparecchiature)
Soggetto destinatario: ASSAM
Altri eventuali soggetti coinvolti:</td></tr>
</table>

DESCRIZIONE

Linea d'azione: acquisto apparecchiature di laboratorio

L'ASSAM, in esecuzione della DGR 909 del 07/07/2008, ha acquisito le funzioni riguardanti lo svolgimento dei servizi di miglioramento genetico e funzionale degli allevamenti da latte compresa l'assistenza mediante l'esecuzione di analisi chimico/fisiche e batteriologiche sul latte e suoi derivati e l' analisi di alimenti per il bestiame. Il laboratorio del latte risultava però dotato di attrezzature analitiche obsolete e non più affidabili che tra l'altro non consentivano di operare ai sensi delle norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per l'accreditamento ad ACCREDIA indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività analitiche sia per i controlli funzionali sia per l'autocontrollo degli allevamenti. Grazie al PAR FAS è stato possibile acquistare le strumentazioni Combi FT+ FOSS e Bactoscan FC FOSS necessarie per le determinazioni chimico-fisiche e batteriologice del latte e ammodernare attrezzature di corredo indispensabili per il conseguimento dell'accreditamento (data logger per controllo delle temperature, frigocongelatori per il trasporto dei campioni di latte e alimenti, termostati, centrifuga, cella frigorifera, demineralizzatore, ecc.).

Linea d'azione: adeguamento strutturale laboratorio

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un prefabbricato esterno per l'ampliamento dell'attività analitica. Al momento è stato realizzato e presentato al Comune di Jesi il progetto.

IMMAGINE PRE INTERVENTO



BENEFICI

Con l'acquisto delle apparecchiature sopra citate è stato possibile conseguire l'accreditamento per le prove necessarie allo svolgimento delle attività previste dalla sopra citata DGR 909 del 07/07/2008 e sviluppare l'attività analitica a sostegno del comparto zootecnico. L'accreditamento ha permesso inoltre di effettuare le analisi previste dai piani di autocontrollo delle aziende primarie e di trasformazione, come previsto dalle normative vigenti a garanzia della salubrità delle produzioni e a salvaguardia dei prodotti locali. Le nuove strumentazioni analitiche permettono l'effettuazione delle analisi in tempi brevi con grande affidabilità dei risultati e con minore utilizzo di reagenti chimici e conseguentemente minore produzione di reflui inquinanti e maggiore sicurezza per gli operatori. Le strumentazioni analitiche di nuova generazione hanno inoltre la possibilità di ampliare l'offerta analitica in considerazione delle sempre nuove esigenze delle aziende operanti nel settore agroalimentare.

IMMAGINE INTERVENTO IN ITINERE



FAS MARCHE 2007/2013	***Programma: Programma Attuativo Regionale Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013***	
	Priorità: 2- Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano – Sviluppare le capacità di internazionalizzazione e favorire l'attrazione di investimenti	
	Linea di azione e azione: Aumento del grado di apertura del sistema economico regionale	

Titolo progetto: Internazionalizzazione a Oriente: Progetto Cina – Padre Matteo Ricci e gli interventi per l'internazionalizzazione delle PMI nel mercato cinese		
Regione/Prov. aut.: Regione Marche		
CUP: B37H09002990009	***Altri eventuali codici identificativi:***	
Importo Finanziario: € 2.662.000		
Fonte: FAS	***Importo: € 2.662.000***	***Note (eventuali):***
Data inizio: 23/02/2009	***Data fine prevista: 31/12/2011*** ***Data fine effettiva: 16/11/2010***	
Soggetto programmatore: Regione Marche ***Soggetto attuatore: Regione Marche*** ***Soggetto realizzatore: Sviluppo Marche spa (società in house della Regione Marche)*** ***Soggetto destinatario: Regione Marche*** ***Altri eventuali soggetti coinvolti:***		

DESCRIZIONE

Il progetto "Internazionalizzazione a Oriente: Progetto Cina – Padre Matteo Ricci ed interventi per l'internazionalizzazione delle PMI nel mercato cinese" è finalizzato a favorire la penetrazione commerciale ed economica da parte del sistema produttivo delle Marche nel mercato cinese e contestualmente a comunicare in Cina le opportunità e le caratteristiche del territorio delle Marche in termini di attrattività, cultura e storia economica che hanno determinato le condizioni attuali di sviluppo e di produzione di qualità. L'attività di internazionalizzazione delle PMI marchigiane ha difatti dimostrato l'efficacia di iniziative ed eventi che non privilegiano esclusivamente le dinamiche legate alle catene del valore economico-produttive ma l'insieme delle relazioni economiche e sociali che caratterizzano un determinato territorio, valorizzando in chiave internazionale le specificità culturali, ambientali e turistiche delle Marche.

L'intervento è coerente con la priorità 9 del QSN "Apertura internazionale e attrazione di investimenti" e con le indicazioni fornite dalla Del. Cipe 166/2007 laddove si raccomanda la incentivazione di progetti di carattere innovativo, che integrino gli aspetti economici con quelli culturali. Per questo motivo il progetto risulta incluso nella programmazione regionale a valere sui Fondi

IMMAGINE PRE INTERVENTO

FAS per il 2007-2013. *Con DGR n. 1159/ del 20/07/2009 e DGR n. 1252 del 03/08/2009 e successiva DGR n. 1068 del 13/07/2010 la Regione Marche ha affidato a SVIM Sviluppo Marche SpA l'incarico per la realizzazione del progetto "Cina – P. Matteo Ricci ed interventi per l'internazionalizzazione delle PMI nel mercato cinese".*	
BENEFICI *Il progetto ha riguardato le seguenti azioni:* *1) Realizzazione di una mostra d'arte nell'ambito delle celebrazioni per il IV Centenario della morte di Padre Matteo Ricci nelle seguenti sedi: Capital Museum di Pechino (5 febbraio - 20 marzo 2010), Nanjing Museum di Nanchino (5 aprile - 20 maggio 2010), Shanghai (2 giugno - 20 luglio 2010). Le esposizioni sono state realizzate in stretta collaborazione con le istituzioni locali coinvolte nonché in raccordo con le competenti autorità istituzionali italiane. Sono stati esposti capolavori massimi dell'arte italiana: quadri di Raffaello, Tiziano, Barocci, Lorenzo Lotto e Giulio Romano atti a riferire il retroterra culturale e artistico di provenienza di Matteo Ricci e a ribadire la dimensione e il pregio del patrimonio culturale italiano e in specie marchigiano. E' stato inoltre realizzato il catalogo della mostra, stampato nella versione italiana, cinese e inglese il quale ha segnato un punto fondamentale nella tradizione critica relativa a Padre Matteo Ricci. La mostra ha contato complessivamente più di un milione di visitatori.* *2) Sottoscrizione di un accordo di partenariato territoriale tra la Regione Marche e la Provincia dello Jiangsu in data 23 giugno 2009, finalizzato a favorire la cooperazione economico-commerciale e culturale tra i rispettivi territori. In particolare, il partenariato prevede l'organizzazione di workshop, seminari e fiere commerciali al fine di facilitare gli investimenti diretti a capitale straniero nei rispettivi territori e lo sviluppo di attività commerciali reciprocamente vantaggiose, favorisce gli scambi di tecnologie innovative tra le rispettive industrie manifatturiere, promuove progetti di cooperazione tra le università, la cooperazione nel settore della cultura e del turismo e anche nel settore della riqualificazione urbana e ambientale.* *3) Realizzazione di azioni mirate l'internazionalizzazione attiva e passiva delle PMI in Cina:* • *Protocollo di intesa tra Regione Marche e InvItalia - l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – nell'ambito del progetto "Assistenza tecnica per la promozione delle azioni tese a favorire l'attrazione degli investimenti esteri". Tale Protocollo ha portato alla formulazione di proposte concrete di investimento – i pacchetti localizzativi - nei seguenti settori strategici: turismo, industria e logistica. Tali opportunità di investimento sono state presentate in occasione del seminario svoltosi a Nanchino il 3 giugno 2010 sul tema "Investire in Italia: vantaggi e opportunità nella Regione*	 *IMMAGINE POST INTERVENTO*

Marche" a cui hanno partecipato circa 130 operatori cinesi appartenenti al tessuto sia imprenditoriale che istituzionale e in occasione del quale sono stati organizzati incontri business to business tra la delegazione italiana.

- *Organizzazione di 12 missioni in Cina volte a promuovere il territorio regionale come "investment location" di qualità e a presentare le concrete proposte di investimento elaborate in collaborazione con InvItalia. Tali missioni hanno visto la partecipazione di circa 1300 operatori cinesi appartenenti al tessuto sia imprenditoriale che istituzionale con i quali sono stati realizzati un totale di circa 3000 incontri business to business.*
- *Incoming nelle Marche di operatori cinesi che hanno manifestato un concreto interesse ad investire nel territorio, i quali sono stati accompagnati nella visita alle sedi dei principali produttori del settore calzaturiero, meccanico, della cantieristica navale e delle principali reti infrastrutturali. Le aziende marchigiane visitate sono state circa 300, per un totale di più di 200 incontri one to one realizzati. I delegati cinesi ad oggi accolti provengono dalla Zonfa Holding Group, Provincia dello Hunan (National Changsha Economical & Technological Development Zone Committee), Provincia dello Jiangsu, Machi Group.*
- *Presentazione della Regione Marche e delle opportunità di investimento nel territorio attraverso la promozione e diffusione della brochure Invest In Marche, disponibile in lingua inglese e cinese e continuamente aggiornata sulla base dei nuovi dati statistici e delle ulteriori possibilità di investimento che emergono dalla concertazione con gli operatori locali.*

4) Allestimento nell'ambito dell''Expo Shanghai di uno spazio della Regione Marche per la presentazione delle eccellenze produttive regionali con particolare riferimento al tema della "Casa Intelligente" e del "Life Style". Coerentemente con il tema dell'Expo titolato "a better city. better life", la Regione Marche ha dunque prodotto un audiovisivo di avanzata tecnologia in 3D di promozione del territorio marchigiano e del made in Marche: attraverso le Winx, le fatine animate ideate dalla Rainbow s.p.a. di Loreto (AN), società leader del settore dell'animazione per bambini. L'audiovisivo è stato proiettato nello spazio-Marche del Padiglione Italia dal 3 al 15 giugno 2010 con grande partecipazione di pubblico ed interesse mediatico.

La realizzazione del progetto ha avuto ricadute sulla realizzazione di ulteriori attività connesse finanziate con altri fondi:

- *Ulteriore tappa della mostra su P.Matteo Ricci a Macao (5 agosto-7 novembre 2010). Tale mostra è stata interamente finanziata dalle autorità di Macao per un importo pari ad € 480.000,00.*
- *Nell'ambito dei rapporti con la Provincia dello Jiangsu è*

stato attivato il progetto "Percepire Jiangsu", nell'ambito del quale sono state realizzate una serie di attività culturali nella Regione Marche, ovvero: 1 spettacolo di musica folcloristica cinese, 1 esposizione del broccato di Nanchino presso Palazzo Buonaccorsi di Macerata, 1 esposizione del ricamo di Suzhou presso Palazzo Buonaccorsi di Macerata. Tali attività sono state sostenute interamente dalla Provincia dello Jangsu. • *Finanziamento attraverso il Progetto ICONA – "Institutional and industrial Cooperations Actions between Marche Region and Jiangsu Province" nell'ambito del Programma MAE-CINA per € 243.700,00 delle attività riguardanti il trasferimento tecnologico e lo sviluppo delle relazioni industriali ed economiche.* • *Attivazione di ulteriore progettazione nell'ambito del Programma Europeo Switch-Asia in partenariato con la Provincia dello Jiangsu.*	

FAS MARCHE 2007/2013	***Programma: PAR FAS 2007-2013***	
	Priorità: Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica	
	Linea di azione: Qualificazione dell'offerta di mobilità pubblica urbana in chiave eco-sostenibile	

Titolo progetto: Intervento 4.1.4.2 b)- Completamento fermata ferroviaria denominata "ANCONA STADIO"

Regione: Regione Marche
Provincia: Ancona
Comune: Ancona

CUP:J91H92000040101 ***Altri eventuali codici identificativi:***

Importo Finanziario: € 613.000

Fonte: FAS ***Fonte RFI***	***Importo:€ 500.000*** ***Importo € 113.000***	***Note (eventuali):***

Data inizio:01/02/2010 ***Data fine prevista:***
Data fine effettiva: 28/07/2011

Soggetto programmatore: REGIONE MARCHE
Soggetto attuatore: RFI
Soggetto realizzatore: RFI
Soggetto destinatario: RFI
Altri eventuali soggetti coinvolti: Nessuno

DESCRIZIONE *L'intervento ha avuto per oggetto il completamento della fermata ferroviaria denominata "ANCONA STADIO". Infatti l'avvio dell'opera è stato realizzato tramite i finanziamenti provenienti dalla Legge 211/92 ed il cofinanziamento di vari Enti Locali tra cui la Regione Marche. Attraverso il finanziamento del PAR-FAS l'intervento è stato completato permettendo la totale funzionalità della stazione. In particolare i lavori di completamento hanno riguardato: la costruzione delle rampe di accesso per i soggetti diversamente abili; i parapetti; la pavimentazione; le pensiline; la segnaletica e cartellonistica; parte dei marciapiedi; l'impianto di illuminazione e la predisposizione dell'impianto di diffusione sonora.*	 *IMMAGINE PRE INTERVENTO*
BENEFICI *L'infrastruttura è completamente funzionante dal 28/07/2011.* *Il completamento di questa infrastruttura ha consentito inoltre di predisporre le tratte ferroviarie interessate all'utilizzo per il trasporto metropolitano leggero nell'area urbana di Ancona.*	 *IMMAGINE POST INTERVENTO*

3. Obiettivi di Servizio e Risorse Premiali

Al programma non sono assegnati obiettivi di servizio.

4. Progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti di finanziamento

L'intervento 2.2.1.1, finanziato oltre che con risorse del PAR FAS anche con il POR FESR Regione Marche 2007-2013 con il FEASR e con i fondi FAS dell'Amministrazione centrale (MiSE – Dipartimento per le Comunicazioni), si configura come un azione cardine di forte rilevanza strategica ed è finalizzato all'eliminazione del *digital divide* e volto ad estendere la banda larga alla popolazione e alle imprese su tutto il territorio regionale.
L'intervento registra un soddisfacente stato di attuazione.
Il totale delle risorse FAS assegnate all'intervento è stato interamente impegnato; di questo è stato speso circa il 20% delle risorse.

Progetti	Finanziamenti	Valore (Finanziamenti – Economie)
Attuazione del Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della banda larga ed il superamento del digital divide di prima e seconda generazione	38.367.401,00	38.367.401,00
Totale	**38.367.401,00**	**38.367.401,00**

Tabella 144 – Articolazione finanziaria Progetti trasversali

SEZIONE B – Programmazione 2000-2006

1. Identificazione

Intesa Istituzionale di Programma	**Programmazione**	**2000-2006**
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DELLA REGIONE MARCHE	**Anno di riferimento del monitoraggio**	**2011**

2. Stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma

L'Intesa Istituzionale di Programma della Regione Marche cofinanziata dal FAS è stata sottoscritta il 7 maggio 1999.
La complessità del processo d'avvio, correlata in parte alla pluralità di amministrazioni/enti che a vario titolo intervengono nel processo attuativo e alla conseguente necessità di finalizzare il ruolo agito da ciascuna di esse verso un'azione corale, è stata enfatizzata dalle dinamiche di cambiamento di contesto che hanno caratterizzato l'attuazione dell'Intesa. Infatti è utile sottolineare come l'attuazione dell'Intesa abbia risentito dell'incidenza dei "fattori esterni" quali l'evoluzione del contesto socio politico e del contesto economico caratterizzato sostanzialmente da un trend di crisi economica a livello nazionale che ha inciso notevolmente anche nell'attuazione dei programmi di sviluppo.

Nonostante la programmazione sia stata segnata da suddetti fattori esterni, le attività si sono realizzate e hanno fatto registrare un consistente stato di avanzamento sia in termini finanziari che fisici. Al riguardo è bene sottolineare come gli interventi realizzati con le risorse FAS 2000-2006 abbiano raggiunto risultati soddisfacenti. Nello specifico, i 400 interventi avviati hanno fatto registrare la realizzazione di notevoli interventi di pregio. Di seguito si elencano i più significativi, rimasti invariati rispetto al precedente RAE:

- 3,3 km di sponde fluviali sistemate;
- 10.071 mil.tonn./anno di trattamento di RSU;
- 48 analizzatori di qualità dell'aria;
- 3 laboratori mobili di monitoraggio qualità dell'aria con analizzatori;
- Incremento della potenzialità dell'impianto di depurazione per un bacino di 108.800 abitanti;
- Realizzazione di 3,2 km di rete fognaria
- 1 impianto di telecontrollo e automazione del sistema fognario;
- 16 comuni raggiunti da interventi di connessione alla banda larga;
- 34,5 km di linee ferroviarie a doppio binario;
- 140 studi/progetti complessivamente realizzati.

In termini occupazionali sono state impiegate circa 6.000 giornate uomo.

Lo stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma (Intesa Marche) rilevato dal presente RAE è sintetizzato dal valore, al 31 dicembre 2011, degli indicatori di avanzamento finanziario riportati nella tabella che segue:

Impegni assunti	75,72% del totale finanziamenti dell'Intesa
Pagamenti	71,54% degli impegni assunti
Costo realizzato	58,79% del valore contrattuale degli interventi

Per una migliore interpretazione dei dati esposti occorre tener conto di ulteriori elementi emersi dall'analisi.

Nella determinazione dell'avanzamento degli "Impegni" rispetto al totale dei finanziamenti complessivi dell'Intesa Marche, debita attenzione va posta all'elevata incidenza di alcuni APQ - riguardanti soprattutto il Trasporto Ferroviario e la Viabilità stradale – che presentano impegni soltanto parziali a fronte di un elevato valore del finanziamento previsto. Detti APQ sono caratterizzati da un limitato apporto di risorse FAS e dalla circostanza che la relativa responsabilità attuativa non può, di fatto, essere ricondotta alla Autorità di Gestione del Programma né ad altra funzione regionale. Qualora si volesse portare in conto tale aspetto, occorrerebbe escludere sia dal totale dei finanziamento dell'Intesa sia dal valore complessivo degli impegni assunti alla data, la quota parte di risorse affidate a Soggetti responsabili dell'attuazione dell'APQ diversi dall'Autorità di Gestione. Applicando tale metodologia agli APQ che presentano un notevole scarto rispetto alla quota di finanziamento[4], si otterrebbe un avanzamento degli "Impegni" superiore al 95%: la *performance* in termini di impiego operativo delle risorse FAS o comunque di risorse affidate alla diretta responsabilità regionale risulterebbe quindi di gran lunga migliore e prossima al raggiungimento dell'obiettivo.

Anche la *performance* espressa in termini di "Pagamenti" rapportati agli impegni assunti risulta fortemente condizionata da alcuni APQ - riguardanti anche in questo caso il Trasporto ferroviario e la Viabilità stradale – che si caratterizzano per elevato valore assoluto del finanziamento e per responsabilità attuativa sempre affidata a soggetti distinti dall'amministrazione regionale[5]. Specifica menzione va fatta dell'APQ "MARVX III Atto Integrativo" nel quale sono confluite ingenti risorse FAS la cui gestione è affidata alla Quadrilatero SpA: questo accordo condiziona pesantemente il livello di implementazione complessiva dell'Intesa Marche in quanto non ne è stata ancora avviata la fase di realizzazione, bloccando, di fatto, un ammontare significativo della quota FAS programmata nell'Intesa.
Non è possibile disaggregare i valori dei pagamenti effettuati distinguendo per fondo di finanziamento in quanto il sistema di monitoraggio non è in grado di rilevare e restituire tale caratteristica; pertanto non è possibile procedere ad una determinazione analitica della quota di pagamenti attribuibili al FAS rispetto all'intero ammontare dei pagamenti effettuati. Tuttavia è possibile – in analogia con quanto già fatto a proposito dell'avanzamento in termini di "Impegni" - neutralizzare l'incidenza degli APQ citati nell'ambito dell'Intesa Marche: si può così stimare un avanzamento dei pagamenti eseguiti sulla sola quota di risorse FAS di diretta responsabilità dell'amministrazione regionale: tale avanzamento si avvicinerebbe al 90%.
Qualora si volesse, invece, considerare il ritardo nei pagamenti dell'APQ MARVX nella quota FAS complessiva l'avanzamento relativo scenderebbe al di sotto del 60 %.

[4] *Trattasi degli APQ MARGS, MARRI, MARTF, MARTG, MARVT: per i dettagli si rimanda ai relativi paragrafi del presente Rapporto*

[5] *Sono gli APQ: MARRI, MARSS, MARTF, MARVT, MARVX. Va peraltro notato che uno, l' APQ MARVX, è dotato di un elevato contributo di risorse FAS corrispondente a circa il 30 % (65,3 mln di euro) della intera dotazione FAS dell'Intesa Marche ed il cui utilizzo è praticamente bloccato in quanto non è stata ancora avviata la fase realizzativa.*

Considerazioni analoghe valgono anche per gli avanzamenti in termini di “Costi realizzati” rispetto ai valori contrattuali degli interventi.
Da quanto sopra ne consegue che l’attuazione in capo alla Regione segna un buon andamento facendo registrare il quasi completo impiego delle risorse a disposizione e un buono stato di avanzamento della spesa.
Nel complesso pur confermandosi le criticità già sussistenti nell’annualità precedente il Programma ha comunque dimostrato si sapere andare avanti e ha registrato un, seppur modesto, stato di avanzamento delle *performance*.
Se si considera che la criticità dovuta alle verifiche in corso da parte dell’UVER sono state completamente superate alla fine dell’annualità 2011, si può ipotizzare che nell’annualità 2012 si potranno registrare maggiori progressi rispetto all’annualità precedente.

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Avanzamento dell’Intesa Istituzionale di Programma

Di seguito, in tabella 19, si riporta il Piano Finanziario dell’Intesa Istituzionale della Regione Marche con specifica delle diverse fonti di finanziamento.

I dati riportati nella tabella sono estrapolati dai report presenti in SGPQ, verificati e, ove necessario, integrati dai responsabili di intervento (RI) e dal manager di strumento (MS).

Nel testo a commento della tabella vengono fornite precisazioni circa l’ammontare e la composizione delle fonti finanziarie e le motivazioni delle criticità finanziarie rappresentate dalle somme riportate nella colonna “Da reperire”.

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
			Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri provvedimenti	Da reperire
MARBC - Beni Culturali	14	€ 8.369.595,37	€ 3.475.535,00	€ 0,00	€ 139.302,80	€ 166.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.430,00	€ 4.573.327,57	€ 0,00
MARBD - Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta Rilevanza Strategica Sisma 1997	6	€ 3.344.909,97	€ 2.310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.034.909,97	€ 0,00
MARBE - Beni culturali - II Atto Integrativo	12	€ 3.361.990,00	€ 1.072.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 1.086.000,00	€ 0,00	€ 94.000,00	€ 1.059.990,00	
MARCA - S.d.f. valorizzazione polo universitario camerte	1	€ 206.582,76	€ 103.291,38	€ 0,00	€ 103.291,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MARDS - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo	5	€ 3.109.016,86	€ 1.452.731,88	€ 0,00	€ 1.656.284,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MARDT - Difesa del suolo	10	€ 5.162.061,20	€ 4.645.604,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 516.456,90	€ 0,00
MARDU - Difesa Suolo - I Atto integrativo	30	€ 10.727.944,00	€ 10.727.944,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MARDV - Difesa Suolo - II Atto Integrativo	8	€ 3.340.000,00	€ 2.970.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MARFA - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano	1	€ 1.807.599,14	€ 903.799,57	€ 0,00	€ 903.799,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MARGR - Gestione dei Rifiuti	5	€ 3.339.825,12	€ 2.652.600,00	€ 0,00	€ 232.405,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.945,38	€ 0,00	€ 309.874,14	€ 0,00
MARGS - Gestione dei Rifiuti - Atto Integrativo	3	€ 13.278.697,75	€ 5.753.327,75	€ 0,00	€ 1.032.913,80	€ 983.228,52	€ 259.000,00	€ 1.240.431,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.009.796,65
MARGT - Gestione rifiuti - II atto integrativo	4	€ 6.146.838,18	€ 2.849.101,49	€ 0,00	€ 1.597.736,69	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 0,00
MARIA - Inquinamento Atmosferico	6	€ 3.354.146,04	€ 2.601.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.506,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 723.039,76	€ 0,00
MARIN - Ricerca e Innovazione	36	€ 4.736.720,41	€ 3.398.323,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.338.397,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MARIO - Ricerca e Innovazione - I Atto integrativo	19	€ 3.838.762,17	€ 2.517.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 308.385,00	€ 1.013.297,17	€ 0,00	€ 0,00
MARIP - Ricerca e innovazione - II atto integrativo	19	€ 5.687.100,00	€ 2.843.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.843.550,00	€ 0,00	€ 0,00
MARIQ - Ricerca e innovazione - III Atto integrativo	27	€ 6.528.621,54	€ 3.264.310,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.264.310,77	€ 0,00	€ 0,00
MARMS - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini	1	€ 774.685,34	€ 387.342,67	€ 0,00	€ 387.342,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MARPE - Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio edilizio nei territori colpiti dal sisma del 1997	3	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MARRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	42	€ 45.698.565,27	€ 1.695.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 734.106,45	€ 1.385.972,34	€ 0,00	€ 22.671.480,68	€ 19.212.005,80	€ 0,00
MARRS - Giovani. Ri-cercatori di senso	22	€ 4.707.641,48	€ 0,00	€ 720.000,00	€ 508.000,00	€ 21.250,00	€ 496.755,35	€ 483.386,13	€ 0,00	€ 2.478.250,00	€ 0,00
MARSF - Società dell'Informazione - III Atto integrativo	6	€ 431.213,39	€ 431.213,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MARSI - Societa' dell'Informazione	18	€ 8.693.218,39	€ 6.526.506,03	€ 1.057.254,00	€ 265.179,50	€ 11.981,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 832.297,60	
MARSJ - Società dell'informazione - I Atto integrativo	17	€ 6.668.246,36	€ 1.991.820,00	€ 2.535.602,59	€ 840.000,00	€ 46.079,00	€ 76.000,00	€ 73.744,77	€ 0,00	€ 1.105.000,00	€ 0,00
MARSK - Società dell'Informazione - II Atto integrativo	7	€ 2.315.528,23	€ 1.536.260,23	€ 0,00	€ 492.500,00	€ 0,00	€ 116.768,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00
MARSL - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti territoriali	4	€ 1.814.244,12	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 229.125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 685.119,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

(segue)

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
			Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri provvedimenti	Da reperire
MARSP - Sistemi Portuali	5	€ 21.436.571,37	€ 8.209.149,08	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 950.000,00	€ 12.027.422,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MARSQ - Sistemi portuali - I Atto integrativo	3	€ 4.918.157,52	€ 4.918.157,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MARSR - Sistemi portuali - II Atto Integrativo	1	€ 1.900.853,00	€ 1.805.810,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.043,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MARSS - Strutture Sanitarie - Integrativo Ricostruzione	13	€ 13.806.142,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.075.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.231.142,25	€ 0,00	€ 11.500.000,00	€ 0,00
MARTF - Trasporto Ferroviario	4	€ 210.156.488,78	€ 3.098.741,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 207.057.747,28	€ 0,00
MARTG - Trasporto Ferroviario - I Atto Integrativo	3	€ 14.700.000,00	€ 2.065.827,60	€ 0,00	€ 471.000,00	€ 1.549.000,00	€ 8.742.384,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.871.788,00	€ 0,00
MARVT - Atto Intergrativo Viabilita Statale - Interventi in Attuazione	11	€ 134.578.728,24	€ 14.476.132,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.785,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.983.810,86	€ 0,00
MARVV - Viabilità Statale - Secondo Accordo Integrativo	2	€ 22.100.337,89	€ 20.468.432,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.631.905,09	€ 0,00
MARVX - Viabilità Statale - III Atto integrativo	4	€ 94.878.512,06	€ 65.384.773,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.493.738,74	€ 0,00
MARVY - Viabilità stradale - IV Atto integrativo	1	€ 5.656.261,00	€ 5.656.261,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MARVZ - Viabilità stradale - V Atto Integrativo	3	€ 16.175.940,00	€ 16.175.940,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37	**376**	**€ 701.051.745,20**	**€ 212.568.166,97**	**€ 4.312.856,59**	**€ 10.483.881,99**	**€ 3.661.151,51**	**€ 14.126.708,19**	**€ 17.532.972,97**	**€ 29.902.068,62**	**€ 404.454.141,71**	**€ 4.009.796,65**

Programmi di interventi settoriali realizzati fuori APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
			Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri provvedimenti	Da reperire
Ricerca e innovazione - Interventi fuori APQ ex Delibera CIPE 36/2003	18	€ 3.712.470,62	€ 2.929.325,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 783.144,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dissesto idrogeologico - Interventi fuori APQ ex Delibera CIPE 36/2003	6	€ 1.993.000,00	€ 1.993.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	24	**€ 5.705.470,62**	**€ 4.922.325,84**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 783.144,78**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Totale generale	400	€ 706.757.215,82	€ 217.490.492,81	€ 4.312.856,59	€ 10.483.881,99	€ 3.661.151,51	€ 14.126.708,19	€ 18.316.117,75	€ 29.902.068,62	€ 404.454.141,71	€ 4.009.796,65

Tabella 19 – Piano Finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2011.

Note alla tabella 19:

Di seguito vengono fornite precisazioni circa l'ammontare e la composizione delle fonti finanziarie relative ad alcuni APQ della tabella 19:

MARBC

- In tabella la quota FAS attribuita all'APQ è pari a euro 3.475.535,00. Tale ammontare però comprende anche euro 95.000,00 di FAS delle Amministrazioni centrali ed in particolare del MIBAC (euro 70.000,00 nel progetto BC002 e euro 25.000,00 nel progetto BC003). Ciò comporta che, per determinare l'esatto l'ammontare delle risorse FAS attribuite alla Regione Marche nel periodo 2000 - 2006, è necessario sottrarre tale cifra dal Totale generale FAS della tabella (vedi tab. 22 e relativo testo a commento).

MARBE:

- In tabella la quota FAS attribuita all'APQ è pari a euro 1.072.000,00. Tale ammontare però comprende anche euro 72.000,00 di FAS delle Amministrazioni centrali ed in particolare del MIBAC (nel progetto BE 12). Ciò comporta che, per determinare l'esatto l'ammontare delle risorse FAS attribuite alla Regione Marche nel periodo 2000 - 2006, è necessario sottrarre tale cifra dal Totale generale FAS della tabella (vedi tab. 22 e relativo testo a commento).

MARRI:

- In tabella la quota FAS attribuita all'APQ è pari a euro 1.695.000,00. Tale ammontare però comprende anche euro 95.000,00 di FAS delle Amministrazioni centrali ed in particolare del MATTM (nel progetto MARRIa10c1IC1). Ciò comporta che, per determinare l'esatto l'ammontare delle risorse FAS attribuite alla Regione Marche nel periodo 2000 - 2006, è necessario sottrarre tale cifra dal Totale generale FAS della tabella (vedi tab. 22 e relativo testo a commento).

PROGRAMMI DI INTERVENTI SETTORIALI REALIZZATI FUORI APQ

- Tali programmi, cofinanziati con le risorse FAS della delibera CIPE 36/2002, non erano monitorati attraverso AI e non sono quindi inseriti oggi in SGP. Tuttavia per completezza di informazione è utile che vengano riportati nel RAE in quanto contribuiscono a determinare il totale FAS programmato dalla Regione Marche nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma nel periodo 2000 – 2006.

RISORSE DA REPERIRE ED EVENTUALI CRITICITÀ FINANZIARIE

MARGS:

- Le risorse da reperire pari a euro 4.009.796,65 rappresentano una criticità finanziaria relativa all'intervento di realizzazione dell'impianto di selezione e trattamento della frazione secca residua dalla raccolta differenziata a servizio del Bacino n. 2 – ATO 2 (provincia di Ancona) - localizzato presso la discarica del Comune di Maiolati Spontini (AN) - ATO2002. L'intervento in SGP è posto nello stato sospeso.

  L'insorgenza della criticità finanziaria è dovuta al fatto che quale cofinanziamento dell'intervento era stato previsto, oltre al FAS, il ricorso all'accensione di un mutuo a carico dello Stato, a valere sui fondi del Programma Triennale Tutela Ambientale (PTTA),

finanziato dalla Legge n. 441/87, che invece non sono state rese disponibili dalla Cassa Depositi e Prestiti (per una descrizione più esaustiva si veda di seguito il paragrafo 2.2.8).
Quando si è resa esplicita la mancata disponibilità dei fondi di cui alla L. 441/87 si era, nel frattempo, in prossimità del termine (31/12/2005) per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti per le risorse della deliberazione 17/2003. Anche la possibilità di rimodulazione si è dimostrata non attuabile a causa della mancanza di risorse scambiabili con quelle della Deliberazione CIPE n. 17/03 per euro 1.473.500,00. Furono invece rimodulate (a favore dell'intervento "Opere di adeguamento dell'impianto presso il Comune di Corinaldo", già inserito come programmatico nel 2° Integrativo dell'APQ) le risorse dalla Deliberazione CIPE n. 20/04 che cofinanziava per € 1.701.702,30 il medesimo impianto, ma che godeva di un termine più ampio per il disimpegno automatico (31/12/2006).
La situazione dell'impianto di Maiolati Spontini è dunque diventata sempre più critica in quanto all'indisponibilità delle risorse PTTA per euro 834.594,35 si è sommata l'indisponibilità delle risorse della deliberazione CIPE n. 17/03 per euro 1.473.500,00 e la necessità di sostituire le risorse della deliberazione CIPE 20/04 per euro 1.701.702,30, che nel complesso ammontano, appunto, a euro 4.009.796,65.

Le tabelle 20 e 21 forniscono l'avanzamento dell'Intesa Marche in termini di numero di progetti e valore (per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie – vedi tab. 26).

Avanzamento dell'Intesa - Strumenti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
APQ stipulati	**37**	**672.485.765,27**	**203.573.235,70**
Programmi di interventi settoriali realizzati fuori APQ	**2**	**5.705.470,62**	**4.922.325,84**
Totale		**678.191.235,89**	**208.495.561,54**

Tabella 20 – Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Avanzamento dell'Intesa - Progetti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
Progetti attivi	**105**	**392.061.425,80**	**67.773.537,40**
- di cui attivi per la realizzazione di lavori pubblici	51	373.681.960,40	59.314.384,00
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	37	14.000.390,20	6.270.307,80
- di cui attivi per l'erogazione difinanziamenti e aiuti alle imprese	17	4.379.075,20	2.188.845,60
Progetti chiusi	**289**	**150.049.810,09**	**79.332.147,24**
- di cui chiusi per la realizzazione di lavori pubblici	100	78.770.991,80	41.236.615,44
- di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi	143	55.202.787,37	30.182.813,07
- di cui chiusi per l'erogazione difinanziamenti e aiuti alle imprese	46	16.076.030,92	7.912.718,73
Progetti sospesi	**6**	136.080.000,00	61.389.876,90
Totale	**400**	**678.191.235,89**	**208.495.561,54**

Tabella 21 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2011

2.1.2 Avanzamento finanziario

La Tabella 22 fornisce l'avanzamento dell'Intesa Istituzionale della Regione Marche, nel suo complesso, in termini finanziari.

Intesa: MARCHE	Numero Progetti	Finanziamenti	di cui FAS Regione Marche (in APQ)	*Trasferito FAS*	Impegni	Pagamenti
Totale	**400**	**706.757.215,82**	**217.228.492,81** **(212.306.166,97)**	**147.627.058,92**	**535.141.047,40**	**382.816.476,14**

Tabella 22 – Avanzamento finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Il FAS assegnato alla Regione Marche, e complessivamente programmato nell'ambito dell'Intesa, ammonta ad euro 217.228.492,81. Tale cifra differisce da quella riportata nella precedente tabella 19 come totale della colonna FAS (euro 217.490.492,81) perché, come già spiegato nel testo di commento alla tabella, la colonna FAS della tabella 19 comprende anche euro 262.000,00 di FAS delle Amministrazioni centrali (MIBAC e MATTM) che è stato comunque programmato in APQ (euro 65.000,00 nell'ambito dell'APQ MARBC; euro 72.000,00 nell'ambito dell'APQ MARBE; 95.000 nell'ambito dell'APQ MARRI).
Il FAS assegnato alla Regione Marche e programmato in APQ ammonta ad euro 212.306.166,97.
Tale valore si ottiene togliendo dal totale FAS Marche 2000 – 2006, come sopra determinato, pari a euro 217.228.492,81, il FAS che ha finanziato interventi realizzati fuori APQ pari a euro 4.922.325,84.

Trasferimenti
Nella tabella 22 è riportato l'ammontare dei trasferimenti relativi alle risorse programmate nell'ambito dell'Intesa. Sono stati quindi trasferiti dal MISE-DPS alla Regione Marche 147,627 dei 217,228 milioni di euro di FAS programmato in interventi realizzati nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma.
Sempre a valere sul FAS 2000 – 2006 sono inoltre state trasferite le seguenti risorse che sono state programmate fuori dall'Intesa:

- euro 8.098.044.16 per quote compensative ex delibere CIPE 84/00 e 138/00;
- euro 1.610.780,00 per il Progetto Monitoraggio ex delibera CIPE 17/03.

I trasferimenti di risorse FAS 2000 – 2006 complessivamente effettuati dal MISE-DPS alla Regione Marche ammontano quindi a euro **157.335.883,08**.

2.1.3 Avanzamento procedurale

Le seguenti tabelle forniscono l'avanzamento procedurale[6] dei progetti in termini di numero e valore (per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie).
I progetti sono stati classificati in "Realizzazione di opere pubbliche" (tab. 23), "Acquisizione di beni e servizi" (tab. 24) e "Aiuti a imprese e individui" (tab. 25).

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche	Progetti	
		Numero	Valore
Realizzazione OOPP	Studio di fattibilità	0	0,00
	Progettazione Preliminare	0	0,00
	Progettazione Definitiva	5	111.200.940,00
	Progettazione Esecutiva	10	23.311.480,70
	Esecuzione Lavori	20	161.665.230,20
	Collaudo	8	23.910.818,60
	Chiusura Intervento	0	0,00
	Funzionalità	114	268.444.482,00
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare (e progetti sospesi)		0	0,00
Totale		**157**	**588.532.951,50**

Tabella 23 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Numero	Valore
Acquisizione Beni	Definizione e stipula contratto	0	0,00
	Esecuzione Fornitura	7	10.555.212,20
	Verifiche e controlli	61	15.774.175,31
Acquisizione Servizi	Definizione e stipula contratto	0	0,00
	Esecuzione Fornitura	28	13.183.055,80
	Verifiche e controlli	84	29.690.734,36
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare		0	0,00
Totale		**180**	**69.203.177,67**

Tabella 24 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Numero	Valore
Aiuti alle Imprese	Concessione finanziamento	0	0,00
	Esecuzione investimenti	14	3.438.717,40
	Chiusura intervento	49	17.016.388,52
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare		0	0,00
Totale		**63**	**20.455.105,92**

Tabella 25 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui

Totale	**400**	**678.191.235,89**

[6] I progetti sono stati conteggiati considerando la fase "in corso" in cui si trovano alla data di monitoraggio oggetto del rapporto. Nel caso in cui siano presenti più fasi "in corso" è stata considerata la prima fase dell'iter procedurale. Nel caso in cui tutte le fase dell'iter siano "concluse" il progetto è stato posto nell'ultima fase dell'iter procedurale.

2.1.4 Avanzamento economico

La tabella 26 fornisce l'avanzamento economico dell'Intesa Istituzionale della Regione Marche in termini di dato cumulato.

Intesa: Marche	Numero progetti	Totale finanziamenti	Valore (Finanziamenti - economie)	Costo Realizzato	Economie
Totale	**400**	**706.757.215,82**	**678.191.235,89**	**398.676.491,92**	**28.565.979,93**

Tabella 26 – Avanzamento economico dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2011

L'Intesa Marche ha programmato risorse per euro 706.757.215,82 di cui euro 217.490.492,81 di FAS assegnato alla Regione nel corso del periodo 2000 – 2006.

Tali risorse hanno finanziato 400 progetti per un valore di euro 678.191.235,89 al netto delle economie che sono pari a euro 28.565.979,93 (di cui FAS 8.548.255,10).

Il costo realizzato pari a euro 398.676.491,92 rappresenta il 58,79% del valore degli interventi.

Dalla successiva tabella 29, dove è riportata la disaggregazione del costo realizzato per APQ e dai paragrafi di descrizione dello stato di realizzazione degli Accordi si possono dedurre in maniera dettagliata quali siano le componenti che hanno determinato tale livello delle realizzazioni e quali, invece, gli interventi che presentano ancora criticità ancora da superare.

Si rimanda pertanto al commento della tabella 29 per una analisi più approfondita degli interventi che presentano un costo realizzato inferiore alla media e che contribuiscono ad abbassare la *performance* complessiva delle realizzazioni.

In generale si può comunque anticipare che gli APQ che presentano bassi livelli di realizzazioni sono i più recenti ad essere stati stipulati (nel secondo semestre 2007) e quelli che contengono interventi di infrastrutturazione viaria e ferroviaria per i quali i tempi di realizzazione sono fisiologicamente più lunghi e rispetto ai quali, comunque, la responsabilità dell'attuazione è affidata a soggetti diversi dalla Regione quali RFI, Quadrilatero Marche – Umbria spa.

2.1.5 Avanzamento fisico

E' necessario premettere che per la programmazione 2000 – 2006 la Regione Marche non ha definito indicatori di realizzazione e di impatto del "programma" Intesa nel suo complesso.
Inoltre, non essendo allora gli indicatori elementi di monitoraggio obbligatori, anche a livello dei singoli interventi gli indicatori di realizzazione, in molti casi non sono stati individuati. Quindi soprattutto per gli interventi che al momento della migrazione dei dati da AI a SGP risultavano chiusi gli indicatori di realizzazione e occupazionali non sono disponibili.
Le seguenti tabelle 27 e 28 contengono gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionali degli interventi per i quali questi sono stati definiti e valorizzati. Tali indicatori restano invariati rispetto a quelli rilevati nel 2010.
Rispetto al format delle tabelle proposto nel modello di RAE trasmesso dal MISE, nelle tabelle 27 e 28 viene evidenziato l'APQ a cui ciascun indicatore fa riferimento.

- **Indicatori di realizzazione fisica**

APQ MAR	Indicatori	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario Meuro[7]	Valore target[8]	Valore raggiunto al 31/12/2010
DT DU DV	Rec. aree in dissesto (superficie) = ha	25	10,229	185,070	168,495
	Sistemazione fluviale (interventi puntuali) = ml.	10	3,847	3.590,000	3.530,801
	Manutenzione opere esistenti (ripristino funz. delle opere) = ml.	6	2,089	825,000	768,000
	Sponde sistemate = (Km)	1	0,394	4,000	3,300
	Manutenzione e miglioramento della viabilita' forestale e delle altre opere (superfici) = ha	1	0,900	0,030	0,030
GR	Trattamento RSU	1	2,190	mil. tonn./anno 10.000	mil. tonn./anno 10.071
GR	Impianto di trattamento RSU	1	0,480	mil. tonn./anno 8.000	mil. tonn./anno 8.000
GR	Intercettazione frazione omogenea RSU raccolta separatamente ed avvio a recupero	1	0,142	tonn./anno 300	tonn./anno 300
GR	Intercettazione frazione omogenea RSU raccolta separatamente	1		n. abitanti 62.000	n. abitanti 62.000

[7] Per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
[8] Il valore target è il valore attuale dell'indicatore. Nel caso in cui non sia valorizzato o sia parti a zero, si considera il valore iniziale.

APQ MAR	Indicatori	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario Meuro[7]	Valore target[8]	Valore raggiunto al 31/12/2010
GR	Intercettazione frazione omogenea RSU raccolta separatamente	1	0,440	n. abitanti 104.492	n. abitanti 104.492
GR	Attrezzature e mezzi per la sanificazione dei contenitori di raccolta	1	0,085	n. abitanti 106.000	n. abitanti 106.000
GS	Capacità smaltimento rifiuti oggetto di intervento	1	6,569	t/a 27.000	t/a 27.000
GS	Impianto di trattamento RSU	1	4,950	Mil.ton/anno 59.462	Mil.ton/anno 0
GS	Manutenzione dei corsi d'acqua (bonifica delle discariche)	1	1,757	mc 160.000	mc 160.000
GT	Capacità smaltimento rifiuti oggetto di intervento	1	1,960	t/a 27.000	t/a 27.000
GT	Superficie oggetto di intervento (mq)	1	2,331	mq 46.000	mq 46.000
IA	Analizzatori qualità dell'aria	4	2,287	48	48
IA	Laboratori mobili monitoraggio qualità aria con analizzatori	3	0,751	3	3
IA	Stazioni fisse monitoraggio qualità aria	2	1,685	4	4
IA	Stazioni fisse monitoraggio qualità aria con analizzatori	3	2,081	7	7
IA	Unità di beni acquistati	1	0,206		-
IQ	Numero progetti	1	4,581		18
PE	Studi o progettazioni	1	1,793		114
RI	Potenzialità impianto di depurazione (abitanti equivalenti)	11	16,131	219.800	108.800
RI	Collettori fognari (km)	14	17,333	20	7,21
RI	Rete fognaria (km)	3	1,400	3,2	3,2
RI	Impianto di sollevamento (mc)	2	1,118	69.465	69.465
RI	Serbatoi accumulo acqua (mc)	1	0,245	100	100
RI	Impianti di telecontrollo e automazione del sistema fognario (n.)	1	0,356	1	1
RI	Tratto di rete acquedottistica interessata (km)	2	0,721	6,99	6,99
RI	Impianti (sollevamento, trattamento ecc.) mc/anno	1	0,204	150.000	15.700.000

APQ MAR	Indicatori	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario Meuro[7]	Valore target[8]	Valore raggiunto al 31/12/2010
SI	Unità di beni acquistati	2	3,522	2	2
SI	Studi e progettazioni	11	3,818	11	11
SJ	Studi o progettazioni	6	4,264	12	12
SJ	Unità di beni acquistati	3	0,580	19	19
SJ	Comuni raggiunti dall'intervento di connessione alla banda larga	1		16	16
SK	Unità di beni acquistati	2	0,580	2	2
SK	Studi o progettazioni	1	0,602	1	1
SF	Studi o progettazioni	1	0,070	1	1
SF	Unità di beni acquistati	2	0,113	17	17
TF	Linea doppio binario = Tracciato (KM)	3	203,402	33	33
SP	Superficie oggetto di intervento (mq)	1	1,119	2.500	2.500
SP	Linea doppio binario = Tracciato (KM)	1	9,527	1,50	1,50
SQ	Superficie oggetto di intervento (mq)	1	4,918	1.410	1.410
TG	Estensione dell'intervento in lunghezza	1	11,000	2,00 Km	-
VT	Estensione dell'intervento in lunghezza	1	68,608	3,05 Km	3,05 km
VT	Progettazione preliminare e definitiva e SIA	1	1,807	Prog. preliminare definitiva e Sia	Redatta prog. Prelim. e SIA. Prog. definitiva in corso
VT	Estensione dell'intervento in lunghezza	1	10,580	4,16 Km	2 Km
VT	Estensione dell'intervento in lunghezza	1	2,995	1,10 km	0
VV	Estensione dell'intervento in lunghezza (km)	1	2,065	Km 2,5	Km 2,5
VX	Progettazione preliminare definitiva e SIA	1	4,703		
VX	Estensione intervento in lunghezza	1	89,004	11.75	0
VX	Realizzazione dello svincolo	1	0,457	Realiz. svincolo	-

APQ MAR	Indicatori	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario Meuro[7]	Valore target[8]	Valore raggiunto al 31/12/2010
VX	Realizzazione opere compensazione ambientale	1	0,713	Realiz. opere compensaz. ambientale	-
VY	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	1	4,763	Km 1,20	Km 1,20
VZ	Q.tà di intersezione rotatoria (n.)	1	3,496	1	1
VZ	Progettazione definitiva	1	10,025	1	0
VZ	Studi o progettazioni (N.)	1	0,036	1	1

Tabella 27 – Avanzamento fisico dell'Intesa al 31/12/2011 – Indicatori di realizzazione fisica

- **Indicatori occupazionali**

APQ MAR	Indicatori	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario[7]	Valore target[8]	Valore raggiunto al 31/12/2010
SI	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto	11	Compresi nel valore di cui alla tabella 27	2501	2501
SJ	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto	1	699.985,56	1	1
SK	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto			300	300
SK	Giornate uomo complessivamente attivate	1	204.260,23	100	100
SF	giornate/uomo prestate	1	100.000,00	205	205
SF	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto	1	50.000,00	150	150
	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto	3	0,400		2.500

Tabella 28 – Avanzamento fisico dell'Intesa al 31/12/2011 – Indicatori occupazionali

2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ

La tabella sotto riepiloga l'avanzamento procedurale e finanziario dell'Intesa Istituzionale della Regione Marche per APQ stipulati.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARBC - Beni Culturali	14	8.369.595,37	7.760.354,35	7.200.963,79	7.200.964,29
MARBD - Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta Rilevanza Strategica Sisma 1997	6	3.344.909,97	3.284.999,75	2.957.019,77	3.243.590,61
MARBE - Beni culturali - II Atto Integrativo	12	3.361.990,00	3.071.942,95	2.758.601,08	2.758.602,08
MARCA - S.d.f. valorizzazione polo universitario camerte	1	206.582,76	206.582,76	206.582,76	206.582,76
MARDS - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo	5	3.109.016,86	2.841.407,33	2.841.407,33	2.841.407,33
MARDT - Difesa del suolo	10	5.162.061,20	5.034.999,98	4.885.174,82	4.926.148,06
MARDU - Difesa Suolo - I Atto integrativo	30	10.727.944,00	10.082.329,01	9.169.422,64	9.485.789,25
MARDV - Difesa Suolo - II Atto Integrativo	8	3.340.000,00	3.242.189,44	3.219.083,22	3.242.189,44
MARFA - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano	1	1.807.599,14	1.807.599,14	1.807.599,14	1.807.599,14
MARGR - Gestione dei Rifiuti	5	3.339.825,12	3.339.825,12	3.339.825,12	3.339.825,12
MARGS - Gestione dei Rifiuti - Atto Integrativo	3	13.278.697,75	8.745.741,75	8.558.406,67	8.632.133,39
MARGT - Gestione rifiuti - II atto integrativo	4	6.146.838,18	5.742.138,33	5.742.138,33	5.742.138,33
MARIA - Inquinamento Atmosferico	6	3.354.146,04	2.519.258,40	2.439.258,40	2.439.258,40
MARIN - Ricerca e Innovazione	36	4.736.720,41	4.736.720,41	4.736.720,41	4.736.720,41
MARIO - Ricerca e Innovazione - I Atto integrativo	19	3.838.762,17	3.567.544,34	3.567.544,34	3.567.544,34
MARIP - Ricerca e innovazione - II atto integrativo	19	5.687.100,00	5.687.100,00	5.687.100,00	5.687.100,00
MARIQ - Ricerca e innovazione - III Atto integrativo	27	6.528.621,54	6.528.621,54	4.692.056,88	3.670.441,41
MARMS - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini	1	774.685,34	564.508,05	564.508,05	564.508,05
MARPE - Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio edilizio nei territori colpiti dal sisma del 1997	3	3.300.000,00	2.685.061,11	2.641.926,24	2.641.926,24
MARRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	42	45.698.565,27	30.678.362,99	24.862.012,91	25.073.577,13
MARRS - Giovani. Ri-cercatori di senso	22	4.707.641,48	4.134.841,99	4.253.126,24	4.194.921,72
MARSF - Società dell'Informazione - III Atto integrativo	6	431.213,39	422.240,45	309.825,46	396.240,45
MARSI - Societa' dell'Informazione	18	8.693.218,39	8.469.033,01	8.455.303,21	8.496.033,01
MARSJ - Società dell'informazione - I Atto integrativo	17	6.668.246,36	6.660.711,94	6.136.982,74	6.589.856,32
MARSK - Società dell'Informazione - II Atto integrativo	7	2.315.528,23	2.306.582,57	2.198.695,77	2.246.053,91
MARSL - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti territoriali	4	1.814.244,12	1.732.686,35	1.732.686,35	1.732.686,35
MARSP - Sistemi Portuali	5	21.436.571,37	21.436.571,37	21.223.271,79	21.435.823,94
MARSQ - Sistemi portuali - I Atto integrativo	3	4.918.157,52	4.918.157,52	4.633.913,09	4.918.157,52
MARSR - Sistemi portuali - II Atto Integrativo	1	1.900.853,00	1.900.853,00	1.900.853,00	1.900.853,00
MARSS - Strutture Sanitarie - Integrativo Ricostruzione	13	13.806.142,25	13.715.147,40	7.919.231,84	9.028.642,07
MARTF - Trasporto Ferroviario	4	210.156.488,78	132.651.001,19	111.059.826,96	119.067.936,22
MARTG - Trasporto Ferroviario - I Atto Integrativo	3	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00
MARVT - Atto Intergrativo Viabilita Statale - Interventi in Attuazione	11	134.578.728,24	87.955.007,33	74.725.601,71	79.596.544,83
MARVV - Viabilità Statale - Secondo Accordo Integrativo	2	22.100.337,89	18.519.713,82	17.864.092,73	17.933.608,33
MARVX - Viabilità Statale - III Atto integrativo	4	94.878.512,06	94.878.512,06	6.700.512,06	7.487.512,06
MARVY - Viabilità stradale - IV Atto integrativo	1	5.656.261,00	4.047.936,71	3.993.083,68	4.012.362,80
MARVZ - Viabilità stradale - V Atto Integrativo	3	16.175.940,00	13.559.293,32	2.126.646,99	2.125.742,99
37	**376**	**701.051.745,20**	**529.435.576,78**	**377.111.005,52**	**392.971.021,30**

Programmi di interventi settoriali realizzazti fuori APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
Ricerca e innovazione - Interventi fuori APQ ex Delibera CIPE 36/2003	18	3.712.470,62	3.712.470,62	3.712.470,62	3.712.470,62
Dissesto idrogeologico - Interventi fuori APQ ex Delibera CIPE 36/2003	6	1.993.000,00	1.993.000,00	1.993.000,00	1.993.000,00
2	**24**	**5.705.470,62**	**5.705.470,62**	**5.705.470,62**	**5.705.470,62**

Totale generale	**400**	**706.757.215,82**	**535.141.047,40**	**382.816.476,14**	**398.676.491,92**

Tabella 29 - Avanzamento finanziario dell'Intesa secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del 31/12/2011

L'intesa Marche ha programmato risorse per euro 706.757.215,82 di cui euro 217.490.492,81 di FAS assegnato alla Regione nel corso del periodo 2000 – 2006.
Tali risorse hanno finanziato 400 progetti per un valore di euro 678.191.235,89 al netto delle economie pari a euro 28.565.979,93.

Gli impegni, al 31/12/2011 ammontavano a euro 535.141.047,40 pari al 75,72% del valore finanziario dell'Intesa ed al 78,91% del valore degli interventi attivati al netto delle economie.
I pagamenti, al 31/12/2011 ammontavano a euro 382.816.476,14 pari al 54,17% del valore finanziario dell'Intesa ed al 56,45% del valore degli interventi attivati al netto delle economie.
I pagamento sono pari al 71,54% degli impegni.

Il costo realizzato pari a euro 398.676.491,92 rappresenta il 58,79% del valore degli interventi.

In considerazione del tempo trascorso dall'avvio degli APQ, ad una prima lettura dei dati, il livello di realizzazione degli interventi appare sicuramente non elevato. Tuttavia i dati di sintesi che emergono dalla tabella 29 necessitano di una analisi più approfondita per evidenziare quali siano le cause del basso livello di realizzazione. Dai dati in tabella infatti risulta evidente che 6 APQ in particolare contribuiscono a deprimere il livello di *performance* delle realizzazioni complessive dell'Intesa Marche.

Di seguito si forniscono alcuni cenni di sintesi sulla situazione delle realizzazioni con riferimento ai suddetti 6 APQ e alcune spiegazioni utili ad interpretare in maniera più compiuta i motivi del basso livello di realizzazione dei progetti.
Ulteriori e più puntuali approfondimenti sullo stato dell'attuazione e sulle eventuali criticità che condizionano la realizzazione degli interventi di tutti gli APQ sono riportate nei paragrafi che seguono di approfondimento dello stato di attuazione dei singoli Accordi.

In particolare, gli APQ che fanno registrare una bassa percentuale di costo realizzato rispetto al valore degli interventi sono:

MARRI:
L'APQ risorse idriche, stipulato il 30/07/2004, a fronte dei 42 progetti per oltre 45 milioni di euro di finanziamenti complessivi, presenta solo 6 interventi finanziati con il FAS per complessivi euro 1.600.000,00. Quattro di questi interventi sono conclusi, 2 in fase di realizzazione. Questi ultimi, finanziati con economie FAS maturate nella realizzazione degli interventi conclusi, hanno avviato i lavori alla fine del 2010 e vedono comunque il livello degli impegni oltre l'85%.

MARTF:
L'APQ trasporto ferroviario, stipulato il 19/11/1999, a fronte dei 4 progetti per oltre 210 milioni di euro di finanziamenti complessivi, presenta un solo intervento cofinanziato con il FAS per euro 3.098.741,50 chiuso nel 2002. I due interventi ancora in fase di realizzazione per oltre 196 milioni di euro sono finanziati con fondi statali attribuiti a RFI che è anche soggetto responsabile dell'attuazione.

MARTG:
E' il 1° atto integrativo dell'accordo sul trasporto ferroviario, stipulato il 26/9/2007. E' uno degli ultimi accordi ad essere stato siglato ed ha riprogrammato le risorse della delibera CIPE 70/1998, per euro 2.065.827,60. Tali risorse erano state liberate dall'annullamento di alcuni interventi previsti nell'APQ originario (MARTF) che sono stati sostituiti con i tre progetti, inseriti in MARTG appunto, coerenti con le disposizioni del Piano Nazionale di Soppressione Passaggi a Livello. E' da sottolineare che per i due progetti di soppressione di passaggi a livello la responsabilità dell'attuazione è affidata a RFI. Il progetto di realizzazione di una variante per la circolazione degli autoveicoli è di responsabilità del Comune di Macerata che sta valutando soluzioni alternative a quelle originariamente previste nell'APQ in quanto si sono evidenziate difficoltà tuttora non superate in relazione alle procedure di esproprio dei terreni interessati dalle opere. Le eventuali soluzioni alternative verranno sottoposte al tavolo dei sottoscrittori al fine di un aggiornamento dell'APQ.

MARVT:
E' il 1° atto integrativo dell'accordo sulla viabilità stradale, stipulato il 31/3/2003, a fronte degli 11 progetti per oltre 134 milioni di euro di finanziamenti complessivi, presenta solo 3 interventi cofinanziati con il FAS per euro 14.476.132,28. Uno di questi è concluso. Gli altri 2 sono in fase di

esecuzione, uno ha già impegnato il 100% delle risorse e il livello dei pagamenti (e delle realizzazioni) è intorno al 50%. L'altro è stato avviato.

MARVX:
E' il 3° atto integrativo dell'accordo sulla viabilità stradale, stipulato il 21/12/2005.
E' l'accordo che, relativamente al FAS, condiziona in maniera determinante il livello di realizzazione dell'Intesa Marche.
Il fatto che non sia ancora stata avviata la fase di realizzazione, di fatto, blocca l'avanzamento di un terzo della quota FAS Marche programmata nell'Intesa Marche.

L'APQ è costituito da 4 interventi di cui uno (Pedemontana Fabriano Muccia - progettazione preliminare definitiva e SIA) è concluso. Altri 2 interventi di modesto importo sono subordinati alla realizzazione dell'intervento principale, rappresentato della realizzazione della Pedemontana Fabriano – Muccia, tratto Fabriano Matelica 1° lotto, che ha un valore di 89 milioni di euro di cui 60 di FAS (pari a circa il 30% della dotazione complessiva di FAS dell'Intesa). La responsabilità di attuazione di questo intervento è la società Quadrilatero Marche – Umbria spa.
Quest'ultimo presenta un sensibile ritardo nell'attuazione, tanto che è stato oggetto di verifica da parte dell'UVER (unico intervento per le Marche) ai sensi della delibera CIPE 79/2010 in quanto classificato come "incagliato". La responsabilità di attuazione di questo intervento è la società Quadrilatero Marche – Umbria spa.
I ritardi hanno riguardato sia l'espletamento della funzione di "progettazione definitiva", che lo svolgimento della procedura della conferenza dei servizi propedeutica alla sua approvazione.
La verifica da parte dell'UVER si è conclusa con la condivisione di una scheda riepilogativa dello stato dell'intervento, delle criticità presenti e delle relative azioni correttive per il superamento delle stesse. In particolare è stata ravvisata la necessità di un follow-up dell'intervento per accertare il superamento della fase di stallo nella realizzazione, prevedendo come adempimento da assolvere la chiusura della conferenza dei servizi e l'avvio della progettazione esecutiva entro il 3/9/2011.
Con nota del 28/6/2011 il Coordinatore della Struttura tecnica di Missione (Arch. Giuseppe Mele) ha comunicato la formale conclusione della conferenza dei servizi. Ha altresì evidenziato l'impossibilità di formulare al CIPE la proposta di approvazione del progetto definitivo, stante la mancata acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i BB. e le AA.CC.
A seguito dell'acquisizione del sopra citato parere, il CIPE in data 30/04/2012 ha approvato il progetto definitivo dell'opera. A seguito di tale approvazione sarà ora possibile procedere con la progettazione esecutiva e con la realizzazione dei lavori la cui conclusione è prevista per la fine del 2013.

MARVZ:
E' il 5° atto integrativo dell'accordo sulla viabilità stradale, stipulato il 26/6/2007. E' uno degli ultimi accordi ad essere stato siglato ed ha programmato le risorse della delibera CIPE 3/2006.
L'APQ è costituito da tre interventi di cui 1 (studio di fattibilità) concluso, 1 (strada pedemontana Fabriano – Cagli) per il quale il livello di realizzazione è pari al 60%. Il terzo intervento (Strada Mezzina, I stralcio, III lotto) è nella fase di progettazione, nel rispetto di quanto previsto dal crono programma. La conclusione dei lavori è prevista entro il 2015.

Nei paragrafi che seguono si offre una sintetica descrizione delle attività inerenti gli APQ. Viene descritto l'avanzamento finanziario e procedurale degli Accordi e vengono evidenziate le eventuali criticità che ne compromettono o rallentano la realizzazione, nonché le cause alla base delle problematiche riscontrate.
Ove gli APQ ed i correlati atti integrativi risultino del tutto assimilabili come finalità ed obiettivi perseguiti, la sintesi presentata viene riferita al complesso degli interventi compresi sia negli APQ che negli atti integrativi. Nel caso invece di APQ e di atti integrativi che si differenziano per tipologia di interventi realizzati o per le finalità e obiettivi perseguiti è stata effettuata una analisi distinta per Accordo.

2.2.1 APQ MARBC e MARBE – Beni culturali e atto integrativo

Breve descrizione: I due APQ sono finalizzati a sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e dei servizi culturali nel territorio delle Marche.
Avanzamento APQ: L'avanzamento delle realizzazione previste dai due APQ è stato regolare per la maggior parte degli interventi.
Relativamente all'APQ **MARBC** si segnala un ritardo nell'attuazione limitatamente ad un progetto di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche (MARBC007) e ad un progetto della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche (MARBC006). Tali progetti sono stati oggetto di ripetute modifiche con riferimento alla copertura finanziaria e al piano dei costi. L'intervento BC009, a titolarità regionale, sarà completato, nel corso del 2012.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARBC - Beni Culturali	14	8.369.595,37	7.760.354,35	7.200.963,79	7.200.964,29
MARBE - Beni culturali - II Atto Integrativo	12	3.361.990,00	3.071.942,95	2.758.601,08	2.758.602,08

2.2.2 APQ MARBD – Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta Rilevanza Strategica Sisma 1997

Breve descrizione: L'APQ prevede interventi di riparazione beni culturali danneggiati dal sisma che ha colpito le Marche nel 1997. Gli interventi realizzati sono a completamento del programma di interventi di recupero del patrimonio culturale realizzato con le risorse della legge 61/1998.
Avanzamento APQ: L'avanzamento dell'APQ è stato regolare e gli interventi previsti risultano tutti completati.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARBD - Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta Rilevanza Strategica Sisma 1997	6	3.344.909,97	3.284.999,75	2.957.019,77	3.243.590,61

2.2.3 APQ MARCA - S.d.f. valorizzazione polo universitario camerte

Breve descrizione: L'APQ ha permesso la realizzazione di uno studio di fattibilità per l'ampliamento del campus universitario dell'Università di Camerino.
Avanzamento APQ: Lo studio è stato completato nel 2005 e, successivamente è stato realizzato il campus.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARCA - S.d.f. valorizzazione polo universitario camerte	1	206.582,76	206.582,76	206.582,76	206.582,76

2.2.4 APQ MARDS - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo

Breve descrizione: L'APQ ha permesso la realizzazione di 3 studi di fattibilità sul rischio sismico, geologico e idraulico delle zone interne del territorio regionale. Inoltre sono state effettuate indagini sul pericolo di esondazione dei fiumi regionali.
Avanzamento APQ: Lo studio è stato completato nel 2008.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARDS - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo	5	3.109.016,86	2.841.407,33	2.841.407,33	2.841.407,33

2.2.5 APQ MARDT, MARDU, MARDV Difesa del suolo e atti integrativi

Breve descrizione: Tutti e 3 gli APQ prevedono la realizzazione di opere pubbliche, consistenti in recuperi di aree in dissesto per frana, sistemazioni fluviali puntuali, ripristino funzionalità di opere esistenti danneggiate da dissesti, nella zona collinare o montana della regione Marche.
Avanzamento APQ: Relativamente all'APQ **MARDT** dei 10 interventi previsti, 9 sono terminati. Per l'intervento ancora in esecuzione la fine lavori è prevista per il 24/07/2012.
Relativamente all'APQ **MARDU** dei 30 interventi previsti, 27 sono terminati e 3 sono in corso di esecuzione (opere di completamento) con termini di fine lavori previsti entro il 2012. Può essere giudicato in situazione problematica, sul piano del rispetto dei tempi dell'iter procedurale, il solo intervento MC-007-F per il quale, stante la sospensione lavori iniziata il 30/06/2009 per sequestro giudiziario del cantiere a seguito di infortunio sul lavoro di un operaio (verificatosi in data 30/06/2009) e dopo le dimissioni del progettista-direttore dei lavori e successivo contenzioso conclusosi nel novembre 2010 con accordo transattivo, il Comune di Ripe S. Ginesio tenuto conto dei nuovi elementi emersi nel corso dei lavori, al fine di rendere l'opera più funzionale ha valutato l'esigenza di rimodulare la parte di intervento ancora da realizzare mediante redazione di apposita perizia di Variante affidando ad un professionista esterno l'incarico. L'incarico professionale è stato affidato ed è stato redatto il progetto esecutivo della perizia di variante, che è stato trasmesso alla Regione Marche per l'inoltro al tavolo dei sottoscrittori dell'APQ al fine della condivisione della variante (nella quale si utilizzano le somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta). Si è in attesa del parere favorevole del tavolo dei sottoscrittori.
Relativamente all'APQ **MARDV** gli 8 interventi previsti sono sostanzialmente conclusi.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARDT - Difesa del suolo	10	5.162.061,20	5.034.999,98	4.885.174,82	4.926.148,06
MARDU - Difesa Suolo - I Atto integrativo	30	10.727.944,00	10.082.329,01	9.169.422,64	9.485.789,25
MARDV - Difesa Suolo - II Atto Integrativo	8	3.340.000,00	3.242.189,44	3.219.083,22	3.242.189,44

2.2.6 APQ MARFA - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano

Breve descrizione: L'APQ ha permesso la realizzazione di uno studio di fattibilità per il recupero e il potenziamento delle infrastrutture di base del distretto industriale di Fabriano danneggiate dal sisma del 1997, lo sviluppo di reti telematiche e di infrastrutture per i servizi avanzati, la realizzazione di infrastrutture di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti derivanti dalla lavorazioni meccaniche.
Avanzamento APQ: Lo studio è stato completato nel 2005.

Codice e titolo APQ + 2 programmi di interventi settoriali realizzati fuori APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARFA - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano	1	1.807.599,14	1.807.599,14	1.807.599,14	1.807.599,14

2.2.7 APQ MARGR – Gestione rifiuti

Breve descrizione: Con l'APQ. Gestione dei Rifiuti, si è intervenuti per sviluppare la separazione secco-umido dei rifiuti urbani, per raccogliere e recuperare gli olii esausti, per risolvere alcuni aspetti di carattere igienico/sanitario strettamente connessi alla raccolta dell'umido, per migliorare le prestazioni di un complesso impiantistico esistente e per realizzare un impianto di recupero della frazione organica finalizzato alla produzione di compost di qualità.

Avanzamento APQ: Tutti gli interventi dell'APQ **MARGR** si sono conclusi.
Per quanto riguarda le realizzazioni impiantistiche, gli interventi previsti hanno consentito:
- nell'ATO 1, di avviare il recupero a compost di un quantitativo annuo di rifiuto compostabile pari a t 10.000 rispondendo in tal modo non solo alla pianificazione regionale ma agli indirizzi del D.Lgs. 36/2003 art. 5 (riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica);
- nell'ATO 3, di migliorare le prestazioni dell'impianto COSMARI dal punto di vista del controllo degli odori e conseguentemente dell'impatto olfattivo della linea di compostaggio.

Per quanto riguarda invece il settore della raccolta differenziata, gli interventi si sono concentrati nell'ATO 3 Provincia di Macerata e gli obiettivi raggiunti sono stati:
- migliorare i livelli di raccolta differenziata degli olii vegetali esausti di origine domestica, sottraendo peraltro tali quantità dalle diverse ed inadeguate forme di smaltimento alle quali sono attualmente destinati: dispersione nell'ambiente, RSU indifferenziato, trattamento biologico negli impianti di depurazione a valle dei collettori fognari, ecc.. Vanno inoltre considerati i vantaggi derivanti dal recupero per la produzione di biodiesel finalizzato all' alimentazione degli stessi mezzi del consorzio pubblico di gestione
- potenziare l'efficacia del sistema della raccolta differenziata delle frazioni secca e di quella umida aumentando ulteriormente la quota di RD e favorendo una maggior valorizzazione separata delle due frazioni attraverso specifiche implementazioni di dotazioni tecniche
- migliorare le prestazioni ambientali del sistema integrato di gestione dei rifiuti risolvendo alcune problematiche a livello igienico-sanitario e di impatto olfattivo connesse al sistema di raccolta con cassonetti stradali mediante l'adozione di soluzioni impiantistiche mobili di sanificazione microbiologica.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARGR - Gestione dei Rifiuti	5	3.339.825,12	3.339.825,12	3.339.825,12	3.339.825,12

2.2.8 APQ MARGS – Gestione rifiuti e 1° atto integrativo

Breve descrizione: L'Accordo, costituisce un'integrazione all'APQ "Gestione dei Rifiuti (MARGR)", stipulato il 4 ottobre 2004, i cui contenuti vengono completamente assunti e rinnovati.
Si è intervenuti, infatti, con l'obiettivo generale di continuare la realizzazione del previsto sistema integrato di gestione dei rifiuti, secondo le previsioni della pianificazione e programmazione regionale e locale di settore. Si prevedeva, inoltre, un intervento di messa in sicurezza che costituisce il primo lotto funzionale del progetto di bonifica del sito di Campolungo, Comune di Ascoli Piceno, anche alla luce della sentenza del 16 dicembre 2004 di condanna della Corte di Giustizia Europea.
Avanzamento APQ Due dei 3 interventi dell'APQ **MARGS** sono conclusi. Uno permane nello stato sospeso per le motivazioni di seguito esposte.
- La realizzazione dell'impianto di compostaggio di qualità per il trattamento delle matrici organiche selezionate - localizzato presso la discarica del Comune di Corinaldo (AN) - ATO2001, ha permesso di avviare, nell'ATO 2 Bacino 2, il recupero a compost di qualità di un quantitativo annuo di rifiuto compostabile pari a t 27.000, attuando in tal modo le previsioni della pianificazione regionale e provinciale di settore in aderenza agli indirizzi del D.Lgs. 36/2003 art. 5 (riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica).

- La messa in sicurezza permanente del sito della ex discarica di Campolungo nel Comune di Ascoli Piceno – 1° lotto, ha permesso di intervenire nel corpo più recente della ex discarica, che è la parte meno mineralizzata, in cui sono presenti 160.000 mc di rifiuti rispetto ai complessivi 234.000 mc del sito.
- La realizzazione dell'impianto di selezione e trattamento della frazione secca residua dalla raccolta differenziata a servizio del Bacino n. 2 – ATO 2 (provincia di Ancona) - localizzato presso la discarica del Comune di Maiolati Spontini (AN) - ATO2002, invece, permane nello stato sospeso.

  Quale cofinanziamento degli interventi ATO2001 ed ATO2002, era stato previsto, infatti, il ricorso all'accensione di mutui a carico dello Stato, a valere sui fondi del Programma Triennale Tutela Ambientale (PTTA), finanziato dalla Legge n. 441/87, risorse che avrebbero dovuto consentire a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità Montane di contrarre mutui ventennali con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione di opere per la tutela ambientale.

  La Cassa Depositi e Prestiti ha però comunicato l'impossibilità di procedere all'iscrizione dei fondi in questione per l'insussistenza di risorse nel bilancio dello Stato destinabili all'attivazione di ulteriori iniziative in applicazione della L. 441/1987.

  Nonostante quanto sopra, l'intervento ATO2001 (Impianto presso il Comune di Corinaldo), grazie al più avanzato stato di progettazione, ad una gara condizionata ed all'esiguità delle risorse mancanti (€ 258.228,45), è stato aggiudicato entro il 31/12/2005, termine previsto per il disimpegno automatico delle risorse della Deliberazione CIPE n. 17/03.

  La Regione Marche, infatti, ha provveduto a sopperire alla mancanza dei fondi di cui alla L. 441/87 con risorse proprie, riservandosi la possibilità di recupero delle stesse in occasione della concessione del mutuo.

  Per l'intervento ATO2002, invece, la mancata disponibilità dei fondi di cui alla L. 441/87 ha provocato l'impossibilità di procedere all'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro il suddetto termine.

  Quando si è resa esplicita la mancata disponibilità dei fondi di cui alla L. 441/87 si era, nel frattempo in prossimità del termine (31/12/2005) per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti per le risorse della deliberazione 17/2003. Anche la possibilità di rimodulazione si è dimostrata non attuabile, a causa della mancanza di risorse scambiabili con quelle della Deliberazione CIPE n. 17/03 per euro 1.473.500,00.

  Furono invece rimodulate (a favore dell'intervento "Opere di adeguamento dell'impianto presso il Comune di Corinaldo", già inserito come programmatico nel 2° Integrativo dell'APQ) le risorse dalla Deliberazione CIPE n. 20/04 che cofinanziava per € 1.701.702,30 il medesimo impianto e godeva di un termine più ampio per il disimpegno automatico.

  La situazione dell'impianto di Maiolati Spontini è dunque diventata sempre più critica in quanto all'indisponibilità delle risorse PTTA per euro 834.594,35 si è sommata l'indisponibilità delle risorse della deliberazione CIPE n. 17/03 per euro 1.473.500,00 e la necessità di sostituire le risorse della deliberazione CIPE 20/04 per euro 1.701.702,30, che nel complesso ammontano, appunto, a euro 4.009.796,65.

  Ad oggi, inoltre, le risorse della L. 441/87 non sono state previste nel bilancio dello Stato, nonostante la promessa del Ragioniere Generale dello Stato, che con nota del 28 settembre 2005, aveva comunicato che "esclusivamente per i casi prospettati nella citata nota (impianti di Corinaldo e Maiolati Spontini) questa Amministrazione provvederà all'iscrizione in bilancio dei relativi fondi".

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARGS - Gestione dei Rifiuti - Atto Integrativo	3	13.278.697,75	8.745.741,75	8.558.406,67	8.632.133,39

2.2.9 APQ MARGT – Gestione rifiuti e 2° atto integrativo

Breve descrizione: L'Accordo, siglato il 22/12/2006, costituisce un'integrazione all'APQ "Gestione dei Rifiuti (MARGR)" ed al relativo 1° integrativo (MARGS), stipulati, rispettivamente, il 4 ottobre 2004 ed il 30 dicembre 2004, i cui contenuti vengono completamente assunti e rinnovati
Sul piano strategico, si intende garantire una gestione del ciclo dei rifiuti nel pieno rispetto del D.Lgs. 36/2003 e degli strumenti regionali, nazionali e comunitari oltre ad intervenire su una criticità ambientale. In particolare, gli interventi sono stati inizialmente ripartiti fra una "Sezione Attuativa" ed una "Sezione Programmatica".

Successivamente con il Protocollo di riprogrammazione del 31/10/2007 sono stati resi tutti "attuativi", al contempo, l'intervento "ATO2002", previsto nel 1° Integrativo, è stato posto nella sezione programmatica a causa del suo stato "sospeso".

Avanzamento APQ: Tutti gli interventi dell'APQ **MARGT** si sono conclusi.
Gli interventi hanno consentito di:

- completare le misure di messa in sicurezza permanente nel sito di Campolungo nel Comune di Ascoli Piceno, intervenendo nel corpo meno recente della ex discarica, che è la parte più mineralizzata, in cui sono presenti 74.000 mc di rifiuti rispetto ai complessivi 234.000 mc nel sito (i restanti 160.000 mc di rifiuti sono stati messi in sicurezza con il 1° lotto dell'intervento);
- avviare le procedure relative al conferimento in discarica dei rifiuti presenti nel sito AGROTER intervenendo sui rifiuti stoccati all'esterno, in cui sono presenti 23.000 mc di rifiuti rispetto ai complessivi 35.000 mc nel sito; L'intervento programmatico consentirà di completare le procedure relative al conferimento in discarica dei rifiuti presenti nel sito AGROTER intervenendo anche sui rifiuti stoccati all'interno.
- migliorare le prestazioni dell'impianto "Opere di adeguamento dell'Impianto di compostaggio di qualità per il trattamento delle matrici organiche selezionate - ATO 2 (Provincia di Ancona) Bacino n. 2 - localizzato presso la discarica del Comune di Corinaldo (AN)". per il recupero di ammendante organico di qualità idoneo per l'impiego agronomico

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARGT - Gestione rifiuti - II atto integrativo	4	6.146.838,18	5.742.138,33	5.742.138,33	5.742.138,33

2.2.10 APQ MARIA – Inquinamento atmosferico

Breve descrizione: La Regione Marche ha individuato nella qualità dell'aria uno dei settori strategici ambientali sui quali operare. L'APQ contiene interventi che declinano questa tematica che si articola e concretizza una serie piuttosto ampia di azioni sulle diverse componenti economiche, tecnologiche, infrastrutturali e comportamentali, che compongono le parti del possibile intervento. Un sistema di azioni non può che passare attraverso il corretto rilevamento della qualità dell'aria ambiente, anche ai fini dell'individuazione, nell'ambito dei piani di prevenzione, conservazione e risanamento, di zone particolarmente inquinate o con esigenze specifiche di tutela ambientale, in cui fissare in via prioritaria interventi di riduzione dell'inquinamento atmosferico. In questo ambito le reti di rilevamento degli inquinanti e dello stato dell'atmosfera, la archiviazione sistematica dei dati monitorati in apposite banche dati e la modellistica diffusiva rappresentano uno strumento di controllo della qualità dell'aria e di verifica dell'efficacia degli interventi di tutela e risanamento.
Avanzamento APQ: Quattro dei 5 interventi presenti nell'APQ **MARIA**, relativi alla ottimizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria si sono conclusi senza problematiche da rilevare.
L'intervento relativo al data-warehouse ambientale, tutt'ora in fase di attuazione, che comprende la classificazione e quantificazione di tutte le fonti emissive del territorio, nonché lo sviluppo di una modellistica diffusiva ai fini di programmare gli interventi e verificarne l'efficacia ha subito alcuni

ritardi imputabili ad approfondimenti e verifiche necessari per l'espletamento delle procedure per la realizzazione dell'intervento.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARIA - Inquinamento Atmosferico	6	3.354.146,04	2.519.258,40	2.439.258,40	2.439.258,40

2.2.11 APQ MARIN, MARIO, MARIP, MARIQ – Ricerca e innovazione e atti integrativi

Breve descrizione: Gli APQ **MARIN** e **MARIO (18 inteventi)** prevedono la realizzazione di studi e ricerche affidati alle Università marchigiane su tematiche di particolare rilevanza, valorizzandone la ricaduta a favore dello sviluppo regionale e delle PMI. Tali studi sono stati realizzati completamente rispettivamente entro il 2005 ed entro il 2007.
Il 19° intervento dell'APQ **MARIO** e gli interventi dell'APQ **MARIP** prevedono il finanziamento a sportello di progetti presentati dalle PMI per la realizzazione di interventi per la ricerca industriale e per lo sviluppo precompetitivo gestiti da Unicredit Medio Credito Centrale (ex MCC spa) sulla base di apposita convezione stipulata con la Regione Marche.
Infine, l'APQ **MARIQ** prevede contributi in conto capitale per favorire il trasferimento e la diffusione delle conoscenze e delle competenze tecnologiche nei processi di ricerca e sviluppo sperimentati dalle imprese, in particolare attraverso la collaborazione di giovani tecnologi neo-laureati che verranno avviati in un percorso di formazione specialistica, e l'utilizzo delle strutture e dei servizi specialistici forniti da partners tecnologici (Università, Organismi di ricerca e Centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico).
Avanzamento APQ:

Relativamente all'APQ **MARIN** i 36 progetti di ricerca affidati alle Università marchigiane sono stati completati nel 2005.
Relativamente all'APQ **MARIO** i 18 progetti di ricerca affidati alle Università marchigiane sono stati completati nel 2007. Anche l'intervento a sostegno della ricerca e dello sviluppo nelle PMI si è concluso con le procedure di rendicontazione degli investimenti terminate nel 2009.
Relativamente all'APQ **MARIP** tutti i progetti risultano terminati e rendicontati, così come le operazioni inerenti la liquidazione dei contributi svoltesi in base alla valutazione della documentazione giustificativa di spesa presentata dalle imprese.
Relativamente all'APQ **MARIQ** i progetti sono in fase di realizzazione, ma la crisi economica in atto ha rallentato l'avanzamento fisico e finanziario dei progetti.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARIN - Ricerca e Innovazione	36	4.736.720,41	4.736.720,41	4.736.720,41	4.736.720,41
MARIO - Ricerca e Innovazione - I Atto integrativo	19	3.838.762,17	3.567.544,34	3.567.544,34	3.567.544,34
MARIP - Ricerca e innovazione - II atto integrativo	19	5.687.100,00	5.687.100,00	5.687.100,00	5.687.100,00
MARIQ - Ricerca e innovazione - III Atto integrativo	27	6.528.621,54	6.528.621,54	4.692.056,88	3.670.441,41

2.2.12 APQ MARMS - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini

Breve descrizione: L'APQ ha permesso la realizzazione di uno studio di fattibilità di un piano per la valorizzazione ambientale e turistica del parco nazionale dei Monti Sibillini.
Avanzamento APQ: Lo studio è stato completato nel 2001.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARMS - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini	1	774.685,34	564.508,05	564.508,05	564.508,05

2.2.13 APQ MARPE - Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio edilizio nei territori colpiti dal sisma del 1997

Breve descrizione: Lo scopo dell'Accordo è quello quindi di ampliare le conoscenze sul patrimonio immobiliare esistente per poter proseguire concretamente nella politica di prevenzione sismica mirata agli edifici strategici o rilevanti, aventi maggiore priorità e quindi soggetti a maggior rischio. L'Accordo ha permesso il cofinanziamento dei progetti e delle verifiche degli immobili più "vulnerabili".
Avanzamento APQ: Due dei tre progetti di cui è costituito l'APQ **MARPE** sono chiusi. Il progetto ancora aperto procede senza particolari difficoltà ed è arrivato ad un avanzamento delle realizzazioni pari al 20% circa.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARPE - Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio edilizio nei territori colpiti dal sisma del 1997	3	3.300.000,00	2.685.061,11	2.641.926,24	2.641.926,24

2.2.14 APQ MARRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche

Breve descrizione: L'APQ prevede interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; interventi prioritari nel comparto idrico, relativi ad opere di adeguamento delle infrastrutture acquedottistiche, finalizzati al risanamento delle reti di distribuzione per la riduzione delle perdite ed alla razionalizzazione e messa in efficienza delle reti idriche; interventi per il ripristino e la tutela di corpi idrici pregiati; interventi per il riutilizzo delle acque depurate e delle acque di prima pioggia; interventi di monitoraggio dei corpi idrici.

Avanzamento APQ: Dal punto di vista procedurale al 31/12/2011 risultano:
- conclusi dal punto di vista fisico i lavori di 32 interventi (76%);
- iniziati i lavori di 7 interventi (17%);
- in fase di progettazione esecutiva 3 interventi (7%), di cui 2 con la procedura di affidamento iniziata.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	42	45.698.565,27	30.678.362,99	24.862.012,91	25.073.577,13

2.2.15APQ MARRS - Giovani. Ri-cercatori di senso

Breve descrizione: L'accordo prevedeva l'attuazione di una serie di interventi ricompresi all'interno della sezione attuativa e della sezione programmatica per un costo totale pari a € 9.595.000,00 di cui € 4.375.000,00 per gli interventi della sezione attuativa. Nelle due sezioni, attuativa e programmatica, gli interventi sono raggruppati all'interno di tre assi:
"Arrivi e Partenze – Arte contemporanea" riguarda il confronto tra le diverse forme artistiche in cui si esprime la creatività giovanile; "Oltre confine – Prove di democrazia" considera l'aspetto della partecipazione dei giovani e predispone alcune "prove di democrazia"; "Individui comunitari – Memoria, responsabilità, filosofia" si occupa dei percorsi di crescita personale e di educazione alla vita collettiva attraverso la memoria, la responsabilità, il gioco e la riflessione filosofica.
Il 22 Ottobre 2009 il Tavolo dei Sottoscrittori ha siglato il I Protocollo di Riprogrammazione che prevede l'inserimento di nuovi progetti provenienti dalle istanze del territorio, sia nella sezione attuativa che in quella programmatica per un totale di 22 progetti nella sezione attuativa e di 33 progetti nella sezione programmatica suddivisi sempre nei tre assi stabiliti dall'APQ.

Avanzamento APQ: Per la copertura finanziaria della intera sezione programmatica oltre al Fondo POGAS, è necessaria una quota di cofinanziamento regionale che trova copertura nei Fondi FAS 2007-2013. Ad oggi non sono stati effettuati trasferimenti da parte dello Stato a titolo di anticipazione dei suddetti FAS alla Regione Marche. Tuttavia, vista l'importanza di attivare i progetti della sezione programmatica, la Regione Marche ha ritenuto opportuno anticipare una quota del proprio cofinanziamento pari a € 800.000,00, insufficiente però a garantire la copertura di tutta la sezione. Pertanto si è deciso di attivare solo la prima annualità dei 13 progetti della sezione programmatica per i quali è stato chiesto al Tavolo il passaggio alla sezione attuativa con il conseguente nulla osta. Detti interventi sono stati attivati ed attualmente in fase di realizzazione e/o conclusione.
Va precisato che, a seguito dell' Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 (che ha ripartito la quantificazione della quota-parte del "Fondo Politiche Giovanili" e ha previsto la facoltà, per le Regioni "previa rimodulazione degli APQ afferenti il triennio 2007 – 2009 concordata dal Tavolo dei sottoscrittori, con conseguente riduzione dei relativi importi", di assegnare una nuova finalizzazione delle risorse resesi disponibili, afferenti gli stanziamenti 2007 – 2009, a causa della mancata parziale realizzazione degli interventi a suo tempo previsti), la Regione Marche ha ravvisato la necessità di rimodulare l'Accordo di Programma Quadro "Giovani. Ri-cercatori di senso" per una parte degli interventi previsti dalla sezione programmatica dell'Accordo stesso mai attuata. Con DGR n. 1259 del 26/09/2011, è stato quindi approvato lo schema di accordo con il Dipartimento della Gioventù nonché il progetto in materia di politiche giovanili denominato "i giovani C'ENTRANO". Successivamente, in data 30 settembre 2011, è stato sottoscritto l'Accordo fra pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90) fra Regione Marche e il Dipartimento della Gioventù.
Con detta rimodulazione, quindi, non risultano altri interventi della sezione programmatica, oltre ai 13 già attivati, di cui prevedere il passaggio dalla sezione programmatica a quella attuativa.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARRS - Giovani. Ri-cercatori di senso	22	4.707.641,48	4.134.841,99	4.253.126,24	4.194.921,72

2.2.16 APQ MARSI, MARSJ, MARSK, MARSF – Società dell'informazione e atti integrativi

Breve descrizione: Tutti gli APQ prevedono interventi finalizzati a:
- potenziare la rete telematica regionale ed estendere l'accesso alla banda larga
- rafforzare la capacità progettuale e realizzare reti ed integrazioni applicative per l'erogazione di servizi in materia di eGovernment e Società dell'informazione
- consentire la più stretta integrazione dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, con una particolare estensione alla gestione dei flussi documentali ed al protocollo informatico federato. Favorire servizi infrastrutturali di interoperabilità e cooperazione applicativa tra differenti amministrazioni del territorio marchigiano per quanto attiene ai sistemi di anagrafe, lavoro e servizi per l'impiego, sanità, tassa automobilistica e soprattutto catasto
- diffondere a livello regionale la cultura della accessibilità, attraverso la realizzazione di un sistema regionale per l'accessibilità e l'usabilità
- diffondere sistemi che garantiscano e facilitino l'accesso ai servizi telematici, rivolti a cittadini ed imprese
- eliminare il digital divide con particolare riferimento agli enti di dimensioni più piccole e collocati in aree disagiate della regione.

Avanzamento APQ: Per quanto riguarda l'APQ **MARSI**, dei 18 progetti previsti 17 sono chiusi e 1 in corso d'opera. Non si rilevano problemi o criticità nelle realizzazioni.

Per quanto riguarda l'APQ **MARSJ**, dei 17 progetti previsti 7 sono chiusi, 6 nella fase di verifica e controllo, quindi sostanzialmente conclusi, 4 in corso d'opera. Non si rilevano problemi o criticità nelle realizzazioni.
Per quanto riguarda l'APQ **MARSK**, dei 7 progetti previsti 5 chiusi e 2 in corso d'opera. Non si rilevano problemi o criticità nelle realizzazioni.
Per quanto riguarda l'APQ **MARSF**, dei 6 progetti previsti 3 sono conclusi e 3 in corso d'opera. Non si rilevano problemi o criticità nelle realizzazioni.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARSF - Società dell'Informazione - III Atto integrativo	6	431.213,39	422.240,45	309.825,46	396.240,45
MARSI - Societa' dell'Informazione	18	8.693.218,39	8.469.033,01	8.455.303,21	8.496.033,01
MARSJ - Società dell'informazione - I Atto integrativo	17	6.668.246,36	6.660.711,94	6.136.982,74	6.589.856,32
MARSK - Società dell'Informazione - II Atto integrativo	7	2.315.528,23	2.306.582,57	2.198.695,77	2.246.053,91

2.2.17 APQ MARSL - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti territoriali

Breve descrizione: L'APQ ha avuto come oggetto la realizzazione di interventi infrastrutturali previsti da due patti territoriali della Provincia di Ascoli Piceno: il Patto per l'agricoltura e la pesca della e il Patto territoriale generalista.
Gli interventi infrastrutturali finanziati, in coerenza con le finalità della programmazione regionale, hanno avuto come obiettivo il sostegno all'occupazione e all'accrescimento delle capacità concorrenziali, nonché la tutela e il riequilibrio economico del territorio
Avanzamento APQ: L'APQ era originariamente costituito da 5 interventi. Uno di questi non è più stato realizzato ed ha comportato la perdita delle risorse FAS ad esso destinate (ex delibera CIPE 17/2003) a causa della sanzione comminata ai sensi della Delibera CIPE 90/2009 (per dettagli vedi paragrafo 2.3).
Gli altri 4 interventi sono stati realizzati e risultano tutti chiusi dal 2008.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARSL - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti territoriali	4	1.814.244,12	1.732.686,35	1.732.686,35	1.732.686,35

2.2.18 APQ MARSP, MARSQ, MARSR,– Sistemi portuali e atti integrativi

Breve descrizione: Tutti e 3 gli APQ prevedono la realizzazione di opere pubbliche per la ristrutturazione ed il miglioramento delle infrastrutture portuali dei porti di Ancona, Senigallia e Civitanova Marche.
Relativamente all'APQ MARSP, per il porto di Ancona sono stati realizzati anche lavori per i collegamenti multimodali tra parco ferroviario della stazione di Ancona e la nuova darsena.
Avanzamento APQ: Tutte le opere previste dai 9 interventi complessivamente realizzati nell'ambito dei tre APQ sono concluse ed in funzione. Resta da completare la rendicontazione di spesa.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARSP - Sistemi Portuali	5	21.436.571,37	21.436.571,37	21.223.271,79	21.435.823,94
MARSQ - Sistemi portuali - I Atto integrativo	3	4.918.157,52	4.918.157,52	4.633.913,09	4.918.157,52
MARSR - Sistemi portuali - II Atto Integrativo	1	1.900.853,00	1.900.853,00	1.900.853,00	1.900.853,00

2.2.19 APQ MARSS - Strutture Sanitarie - Integrativo Ricostruzione

Breve descrizione: L'APQ - finanziato con i fondi stanziati dalla Legge n.61/98 per la ricostruzione Marche e Umbria dopo il terremoto del 1997 - prevede un programma di interventi aventi ad oggetto l'adeguamento a norme di sicurezza, il ripristino ed il miglioramento funzionale nonché la riqualificazione tecnologica di impianti e strutture sanitarie localizzate in alcune zone della Regione danneggiate dal sisma.
Avanzamento APQ: Attualmente dei n.13 interventi previsti, 8 sono stati completati e 5 risultano in corso di realizzazione.
Il ritardo nella realizzazione di questi ultimi è stato determinato sostanzialmente dal protrarsi dei tempi di progettazione a causa della contestuale presenza, nelle sedi ospedaliere interessate, di rilevanti opere di ristrutturazione.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARSS - Strutture Sanitarie - Integrativo Ricostruzione	13	13.806.142,25	13.715.147,40	7.919.231,84	9.028.642,07

2.2.20 APQ TF – Trasporto ferroviario

Breve descrizione: L'APQ, sottoscritto il 19/11/1999, è finalizzato a sviluppare il trasporto ferroviario nella Regione Marche e riguarda:
- interventi di potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara – sia progettuali (MARTF03) che di infrastrutturazione (MARTF01 e MARTF02);
- interventi per il rinnovo del materiale rotabile (MARTF05);

Avanzamento APQ: Gli interventi di progettazione delle infrastrutture (MARTF03) e di rinnovo del materiale rotabile (MARTF05) sono stati completati rispettivamente nel 2001 e nel 2002.
L'intervento MARTF01 presenta un avanzamento delle realizzazioni pari al 90%. La conclusione delle opere è prevista entro il 2013 .
Gli interventi di infrastrutturazione (MARTF02) sono in fase di esecuzione. La conclusione delle opere è prevista entro il 2014.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARTF - Trasporto Ferroviario	4	210.156.488,78	132.651.001,19	111.059.826,96	119.067.936,22

2.2.21 APQ TG – Trasporto ferroviario, atto integrativo.

Breve descrizione: L'APQ contiene 3 interventi: uno di miglioramento della sicurezza e della viabilità attraverso la soppressione di un passaggio a livello in Comune di Montecosaro (MC), il secondo di soppressione di un altro passaggio a livello in Comune di Macerata ed il terzo, correlato al secondo intervento, prevede la costruzione di una variante stradale.
Avanzamento APQ:
- L'intervento MARTGSPL02 denominato "Soppressione del passaggio a livello al km 6+975 mediante sottovia carrabile al km 6+936 in comune di Montecosaro": è in fase di appalto ed è in corso la stipula della relativa convenzione tra RFI, la Provincia di Macerata e i comuni di Montecosaro e Civitanova Marche. L'attuazione dell'intervento ha fatto registrare significativo ritardo in avvio, ma nel corso del 2012 si dovrebbe pervenire all'affidamento dei lavori.

Per gli altri due interventi, tra loro correlati, e cioè:
- Intervento MARTGSPL01 denominata "Soppressione del passaggio a livello al km 30+294 in comune di Macerata mediante sottovia carrabile al km 30+302";
- Intervento MARVTG03 denominato "Variante alla ex SS 77 tratto Pieve - Via Mattei" è in fase di progettazione definitiva;

il Comune di Macerata sta valutando soluzioni alternative a quelle originariamente previste nell'APQ in quanto si sono evidenziate difficoltà tuttora non superate in relazione alle procedure di esproprio dei terreni interessati dalle opere. Le eventuali soluzioni alternative verranno sottoposte al tavolo dei sottoscrittori al fine di un aggiornamento dell'APQ.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARTG - Trasporto Ferroviario - I Atto Integrativo	3	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00

2.2.22 APQ VT – Viabilità stradale - Interventi in attuazione, 1° atto integrativo.

Breve descrizione: L'APQ contiene interventi di miglioramento della sicurezza e della viabilità. In gran parte gli interventi sono riferiti a strade localizzate nella provincia di Ascoli Piceno, in quanto l'Accordo ha accolto numerosi interventi sulla viabilità previsti dal patto territoriale della Provincia di Ascoli Piceno che non hanno trovato sufficiente copertura finanziaria con le risorse messe a disposizione del Patto stesso.
Avanzamento APQ: L'APQ comprende complessivamente 11 interventi di cui 6 già conclusi (09A, 09B,09C,09D,09E, 09F).
Per i rimanenti 5 interventi si precisa quanto segue:

- l'intervento VT03A - relativo alla SS 77 Val di Chienti tratto Sfercia Muccia lotto Sfercia Collesentino II è stato realizzato per un importo di euro 68.608.395,24 ed è in fase di collaudo. La data prevista per il termine della fase di collaudo è il 30/06/2012;
- l'intervento VT06A relativo alla Pedemontana Cagli Fabriano tratto Campo dell'Olmo (Fabriano) Berbentina (Sassoferrato) è sospeso; l'ANAS ha risolto il contratto con impresa esecutrice dei lavori. L'intervento non è finanziato con il FAS;
- Intervento VT06BP relativo alla progettazione della Pedemontana Cagli Fabriano tratto Berbentina (Sassoferrato) - Cagli per un importo di 1.807.599,00; la progettazione preliminare e lo studio di impatto ambientale sono stati già redatti dalla Regione Marche. E' in fase di redazione la progettazione esecutiva da parte della Provincia di Pesaro-Urbino;
- l'intervento VT 10 relativo alla Strada "Mezzina" II lotto innesto SP Rosso Piceno superiore per un importo di euro 10.580.000,00 è nella fase di esecuzione lavori e la realizzazione è pari al 60%;
- con riferimento alla realizzazione dell'intervento VT11 sulla SS 502 Variante al Santuario del Glorioso, per un importo di euro 2.995.450,02, è in corso la progettazione esecutiva.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARVT - Atto Intergrativo Viabilita Statale - Interventi in Attuazione	11	134.578.728,24	87.955.007,33	74.725.601,71	79.596.544,83

2.2.23 APQ VU – Viabilità stradale- Interventi programmati, 1° atto integrativo

Breve descrizione: In data 31/03/2003 è stato sottoscritto l'Accordo integrativo all'Accordo di Programma Quadro Viabilità Stradale. Tale accordo comprende un quadro attuativo, all'art. 2, che contempla esclusivamente gli interventi che alla data di sottoscrizione dell'Accordo risultavano immediatamente attuabili.
Tali interventi, ai fini del monitoraggio, sono stati riportati nel sistema informatico "Applicativo Intese" sotto la denominazione MARVT.
Lo stesso Accordo integrativo all'APQ Viabilità Stradale, all'art. 3, prevedeva anche un quadro programmatico (Tavola 2) in cui furono inseriti gli interventi originariamente previsti e contemplati nel programma strategico di cui alla Delibera CIPE 121/01, aggiornata riguardo il progetto dell' "Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna" dalla Delibera CIPE 93/02, come risulta dalla tabella seguente:

TAVOLA 2 – QUADRO PROGRAMMATICO *(costi in milioni Euro)*

Codice	Titolo di intervento	Costo stimato
-	1 - SS 76 Val d'Esino tratto Serra San Quirico – Albacina	133,659
01A	*II lotto I stralcio Albacina Borgo - Tufico*	*20,658*
01B	*II lotto II stralcio Albacina.Borgo - Tufico Galleria Sassi Rossi*	*26,856*
01C	*III lotto I stralcio Galleria Sassi Rossi Gattuccio*	*30,606*
01D	*III lotto II stralcio Gattuccio Serra S. Quirico*	*55,539*
-	2 - SS 76 Fossato di Vico (*confine*) - Cancelli	68,831
02A	*I lotto I stralcio*	*3,711*
02B	*I lotto II stralcio*	*17,938*
02C	*I lotto III stralcio*	*47,182*
-	3- SS 77 Val di Chienti -	37,858
03B	*tratto Collesentino II Muccia*	*37,858*
-	4- SS 77 Val di Chienti - tratto Muccia - Colfiorito	622,860
-	5 - Pedemontana Fabriano – Muccia	389,725
05AR	*Realizzazione del tratto Fabriano Matelica*	*90,175*
05B	*Tratto Matelica -Muccia*	*299,550*
	Totale	1.252,933

Tali interventi furono riportati nel sistema Applicativo Intese con il codice MARVU ma non sono mai stati oggetto di monitoraggio in quanto non ricompresi in Accordi di Programma Quadro. Difatti lo stesso comma 7 dell'articolo 3 dell'Accordo MARVT prevede che per attuare tali interventi i sottoscrittori dell' Accordo dovranno stipulare ulteriori protocolli aggiuntivi (APQ).
L'unico intervento che ha seguito tale procedura è l'opera 05AR (Realizzazione del tratto Fabriano Matelica) che infatti è stato ricompreso nel 3° Accordo Integrativo all'APQ Viabilità Stradale, sottoscritto in data 21/12/2005.
Gli altri interventi non sono stati inseriti all'interno di Accordi di Programma Quadro ma sono di competenza della Società Quadrilatero Marche Umbria Spa che segue il loro iter procedurale.

2.2.24APQ VV – Viabilità stradale – 2° atto integrativo

Breve descrizione: L'Accordo di Programma Quadro Viabilità Stradale – II atto integrativo, sottoscritto in data 10/03/2005, comprende due progetti di miglioramento della viabilità. Uno relativo ad un tratto della strada intervalliva di connessione delle aree industriali Piceno (cosiddetta

Mezzina) (MARVV01) e l'altro di costruzione dello svincolo per il collegamento del Centro Intermodale di Jesi - Interporto (MARVV02).
Avanzamento APQ: Entrambi gli interventi sono conclusi e le strade aperte al traffico.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARVV - Viabilità Statale - Secondo Accordo Integrativo	2	22.100.337,89	18.519.713,82	17.864.092,73	17.933.608,33

2.2.25APQ VX – Viabilità stradale – 3° atto integrativo

Breve descrizione: L'APQ comprende quattro interventi:

1. la progettazione preliminare, definitiva e la redazione dello SIA della strada Pedemontana Fabriano Muccia (VX01) per un importo di euro 4.703.512,06;
2. la realizzazione del I lotto della strada Pedemontana Fabriano Muccia - Fabriano Matelica (VX02) per un valore di euro 89.004.783,31;
3. la realizzazione dello svincolo di Cerreto d'Esi San Michele (VX03) per un valore di euro 457.081,68;
4. la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale (VX04) per un valore di euro 713.135,01.

Avanzamento APQ: Per quanto concerne il progetto **MARVX01** si precisa che la relativa attività è stata gestita direttamente dalla Regione Marche che con apposita gara di appalto di servizi ha individuato il soggetto titolare della progettazione. Detta progettazione è stata conferita dalla Regione alla società Quadrilatero ai fini della presentazione al CIPE che la ha approvata in linea tecnica con prescrizioni come livello preliminare. La Regione ha integrato il progetto alle prescrizioni in modo da porlo a base di gara come livello definitivo. Il progetto definitivo è stato conferito dalla Regione all'ANAS che lo ha trasferito alla Società Quadrilatero che lo ha considerato a base di gara per l'individuazione del contraente generale.
Per quanto concerne i progetti MARVX02, MARVX03 e MARVX04, si precisa che essi riguardano la fase esecutiva della gara indetta dalla Società Quadrilatero per l'individuazione del contraente generale. La realizzazione dei progetti 03 e 04 è subordinata a quella del progetto principale MARVX02.
Quest'ultimo presenta un sensibile ritardo nell'attuazione, tanto che è stato oggetto di verifica da parte dell'UVER (unico intervento per le Marche) ai sensi della delibera CIPE 79/2010 in quanto classificato come "incagliato" (vedi di seguito paragrafo 2.7). La responsabilità di attuazione di questo intervento è la società Quadrilatero Marche – Umbria spa.
I ritardi hanno riguardato sia l'espletamento della funzione di "progettazione definitiva", che lo svolgimento della procedura della conferenza dei servizi propedeutica alla sua approvazione.
La verifica da parte dell'UVER si è conclusa con la condivisione di una scheda riepilogativa dello stato dell'intervento, delle criticità presenti e delle relative azioni correttive per il superamento delle stesse. In particolare è stata ravvisata la necessità di un follow-up dell'intervento per accertare il superamento della fase di stallo nella realizzazione, prevedendo come adempimento da assolvere la chiusura della conferenza dei servizi e l'avvio della progettazione esecutiva entro il 3/9/2011.
Con nota del 28/6/2011 il Coordinatore della Struttura tecnica di Missione (Arch. Giuseppe Mele) ha comunicato la formale conclusione della conferenza dei servizi. Ha altresì evidenziato l'impossibilità di formulare al CIPE la proposta di approvazione del progetto definitivo, stante la mancata acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i BB. e le AA.CC.
A seguito dell'acquisizione del sopra citato parere, il CIPE in data 30/04/2012 ha approvato il progetto definitivo dell'opera. A seguito di tale approvazione sarà ora possibile procedere con la progettazione esecutiva e con la realizzazione dei lavori la cui conclusione è prevista per la fine del 2013.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARVX - Viabilità Statale - III Atto integrativo	4	94.878.512,06	94.878.512,06	6.700.512,06	7.487.512,06

2.2.26 APQ VY – Viabilità stradale – 4° atto integrativo

Breve descrizione: L'Accordo di Programma Quadro Viabilità Stradale – IV atto integrativo, sottoscritto in data 31/10/2006, comprende l'intervento 01 denominato "SS 16 Adriatica, raddoppio variante di Ancona nel tratto Falconara – Pontelungo. Lotto I, Stralcio I".
Avanzamento APQ: Questo intervento, alla sessione di monitoraggio del 31/12/2011, risulta concluso per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, terminati in data 26/06/2010, mentre è in corso il collaudo di cui si prevede la conclusione in data 30/06/2012.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARVY - Viabilità stradale - IV Atto integrativo	1	5.656.261,00	4.047.936,71	3.993.083,68	4.012.362,80

2.2.27 APQ VZ – Viabilità stradale – 5° atto integrativo

Breve descrizione: L'Accordo di Programma Quadro Viabilità Stradale – V atto integrativo, sottoscritto in data 26/06/2007 comprende i seguenti interventi:
- Intervento **PR01** denominato "Strada Pedemontana Fabriano-Cagli. Realizzazione del tratto compreso tra gli svincoli di Cagli centro e Cagli Fosso Screbia (compresa progettazione esecutiva)" finanziato per un importo di € 6.000.000,00 (fondi FAS - Legge 208/1998 – Delibera CIPE n. 3/2006 – Quota C.2);
- Intervento **PR02** denominato "Strada Intervalliva di connessione delle aree industriali del Piceno (cd. Mezzina) I stralcio Val Tronto – Val Tesino, realizzazione del III Lotto (compresa progettazione), finanziato per un importo di € 10.025.940,00 (fondi FAS - Legge 208/1998 – Delibera CIPE n. 84/2000 – Quota Ordinaria);
- Intervento **SF03** denominato "Studio di fattibilità del miglioramento delle percorrenze urbane e dei collegamenti tra Pesaro e Fano conseguenti agli interventi previsti per la realizzazione della III corsia autostradale dell'A14" finanziato per un importo di € 150.000,00 (fondi FAS - Legge 208/1998 – Delibera CIPE n. 3/2006 – Quota C.2).

Avanzamento APQ: Per quanto riguarda l'intervento PR01 è in corso l'esecuzione dei lavori la cui conclusione è prevista entro il 2012. Alla data del 31/12/2011 la percentuale di realizzazione delle opere è pari al 60%.
L'intervento PR02 è in corso la progettazione definitiva. La conclusione dei lavori è prevista entro il 2014.
L'intervento SF03 è concluso. Lo studio di fattibilità è stato consegnato in data 28/10/2009 dalla Società incaricata Sintagma Srl di Perugia per l'importo aggiudicato di euro 36.354,00.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
MARVZ - Viabilità stradale - V Atto Integrativo	3	16.175.940,00	13.559.293,32	2.126.646,99	2.125.742,99

2.2.28 Programmi di interventi settoriali realizzati fuori APQ

Breve descrizione: La Delibera CIPE 36/2002 ha stanziato a favore della Regione Marche le seguenti risorse FAS:
- euro 3.620.000 per finanziamenti connessi agli eventi sismici del 1997 (punto 3 della delibera);
- euro 12.497.000 per interventi connessi allo sviluppo da ricomprendere nelle Intese Istituzionali di Programma (punto 3 – all. 2 della delibera);
- euro 2.999.000 di risorse per le Amministrazioni centrali a gestione Regionale da impiegare per i settori ricerca e formazione (punto 4.5 – all. 3 della delibera).

La stessa Delibera (punto 4.5) e la successiva circolare esplicativa sulle modalità di attuazione del CIPE chiarivano che la quota di risorse relativa ai settori della ricerca e formazione e le risorse destinate agli interventi di completamento della ricostruzione post-sima, potevano essere gestite direttamente dalle Regioni senza la stipula di appositi APQ.
La regione Marche ha quindi finalizzato i 2,999 milioni di euro della quota ricerca e formazione ad un programma di studi e ricerche (18 progetti) su tematiche di particolare rilevanza affidati alle Università Marchigiane. Ha, inoltre, realizzato un programma di recupero di centri abitati danneggiati dal sisma (6 progetti) nei Comuni di Montelparo (3 interventi), San Ginesio (2 interventi) e Montecavallo Valcaldara (1 intervento).
Si ritiene opportuno rendere conto anche di questi interventi, seppur attuati fuori APQ e quindi non rilevati ne da AI ne da SGP, al fine di avere un quadro completo e preciso delle risorse FAS 2000 – 2006 assegnate e trasferite dal MISE alla Regione Marche.
A valere sulle risorse stanziate dalla delibera CIPE 36/2002 per la regione Marche sono stati realizzati due programmi di interventi.
Avanzamento APQ: Il programma di studi e ricerche è stato completato nel 2005. La raccolta di studi è stata oggetto di apposita pubblicazione presentata in diversi incontri con le istituzioni locali e le aziende dei settori interessati. Il costo complessivo pari a euro 3.712.470,62 è stato garantito da risorse delle Università per euro 783.144,78 e da risorse FAS per euro 2.929.325,84. Sulle risorse FAS è stata registrata una economia di euro 69.674,16 che è stata riprogrammata nell'ambito dell'APQ MARIQ – Ricerca e innovazione 3° atto integrativo.
Il programma di interventi di recupero dei centri abitati è stato completato nel 2005.

Codice e titolo APQ	Numero progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Impegni	Pagamenti	Costo realizzato
Ricerca e innovazione - Interventi fuori APQ ex Delibera CIPE 36/2003	18	3.712.470,62	3.712.470,62	3.712.470,62	3.712.470,62
Dissesto idrogeologico - Interventi fuori APQ ex Delibera CIPE 36/2003	6	1.993.000,00	1.993.000,00	1.993.000,00	1.993.000,00
2	**24**	**5.705.470,62**	**5.705.470,62**	**5.705.470,62**	**5.705.470,62**

2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Fornire evidenza delle eventuali sanzioni, del relativo impatto sulla realizzazione dell'Intesa e le modalità con cui sono state gestite.

Alla Regione Marche è stata comminata una sanzione, ai sensi della Delibera CIPE 90/2009, che ha comportato una decurtazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE 17/2003.
Di seguito si fornisce una sintesi dell'impatto della sanzione sulla realizzazione dell'Intesa e delle modalità con cui è stata gestita nel bilancio regionale la riduzione di risorse in base a quanto disposto dalla Delibera della Giunta regionale n. 981 del 21/6/2010.

La Delibera CIPE 90/2009 ha definito l'ammontare delle risorse da disimpegnare sulla quota assegnata alle Regioni con delibera CIPE 17/2003. Il punto 6.4 della deliberazione 17/2003 stabiliva, infatti, che le risorse non impegnate entro il 31/12/2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali, venissero riprogrammate dal CIPE. Successivamente la Delibera CIPE 179/2006 aveva parzialmente modificato tale disposizione stabilendo che le risorse impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/3/2006 venissero decurtate solo di un importo pari al 30% e le risorse non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/3/2006 venissero invece interamente decurtate.
Alla luce di tali disposizioni l'importo della decurtazione per la Regione Marche ammonta complessivamente ad euro 2.810.988,10 come di seguito specificato:

APQ	decurtazione
MARSP - Sistemi portuali - int. 04	750.000,00
MARSI – Società dell'informazione	203.553,10
MARSL – Sviluppo locale – int. 02	383.935,00
MARGS – Gestione rifiuti - 1° integrativo – int. ATO2002	1.473.500,00
Totale decurtazioni	**2.810.988,10**

In sintesi le motivazioni della mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini stabiliti sono:
- APQ MARSP "Sistemi portuali": per l'intervento relativo alla realizzazione del raccordo ferroviario nel porto di Ancona si sono verificati ritardi nell'aggiudicazione e nell'esecuzione dei lavori dovuti al contenzioso, intervenuto in fase di aggiudicazione lavori, con alcune imprese che avevano presentato istanza di partecipazione alla gara d'appalto ma non erano state ammesse.
- APQ MARSI "Società dell'informazione": per l'intervento "Distribuzione della Carta servizi per i cittadini", l'appalto per la fornitura di servizi per la realizzazione del portale Raffaello era strettamente connessa alla disponibilità del catalogo UDDI per il quale è stata utilizzata la piattaforma Systinet, acquisita in data 21/12/2005; ciò ha comportato uno slittamento nella predisposizione degli atti di gara e conseguentemente della data di aggiudicazione della fornitura stessa oltre i termini fissati dalla delibera CIPE 17/2003.
L'intervento relativo all'istituzione del "Centro regionale interdisciplinare per la trasparenza amministrativa e i flussi documentali" ha comportato una serie di attività correlate, in particolare il progetto per l'informatizzazione delle delibere di Giunta regionale. Lo slittamento dei tempi di queste attività ha comportato un ritardo nella definizione di alcune funzioni e conseguentemente nell'aggiudicazione delle gare correlate.
Con riferimento al completamento del Sistema di accesso multicanale il motivo del ritardo nell'aggiudicazione è da attribuire al difficile reperimento del software *voice-portal* in grado di

leggere direttamente dalla pagine web senza apportare alcuna modifica. L'unico prodotto brevettato in grado di sviluppare queste caratteristiche è *mediavoice* ed è stato difficilissimo reperirlo sul mercato e studiarne le caratteristiche per verificare l'aderenza con le specifiche del progetto Vicino. Per cui solo a dicembre 2005 si è stati in grado di definire il capitolato relativo alla gara per la realizzazione di servizi di *voice-portal* e di navigazione con la voce sui portali regionali.
Infine, la gara per il *contact center* per il completamento del Sistema di accesso multicanale non è più stata espletata a seguito di modifiche organizzative e strutturali interne all'amministrazione regionale intervenute nel corso dell'anno 2006.
- APQ MARSL "Sviluppo locale": il soggetto attuatore (Consorzio di Bonifica dell'Aso, Tenna, Tronto), pur avendo assicurato il rispetto dei tempi, non è pervenuto alla assunzione di impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti, per poi rinunciare definitivamente alla realizzazione dell'intervento di "ammodernamento ed adeguamento della rete irrigua nel Comune di Falerone – comprensorio alta sinistra" quando era scaduto il termine utile alla riprogrammazione delle risorse.
- APQ MARGS "Gestione rifiuti": per l'intervento di "realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti della discarica di Maiolati Spontini", non è stato possibile assumere impegni vincolanti da parte della stazione appaltante a causa della sopravvenuta indisponibilità del cofinanziamento con i fondi statali di fonte PTTA previsto dall'APQ sottoscritto a carico del Ministero dell'Ambiente. Pertanto non è stato possibile avviare il programma realizzativo ed aggiudicare l'appalto entro il termine del 31/12/2005, come richiesto per l'impegno delle somme messe a disposizione dalla Delibera CIPE 17/03. Poiché la responsabilità del mancato avvio dell'intervento non è da attribuire alla Regione Marche, è tuttora in corso un confronto con le Amministrazioni Centrali coinvolte per la definizione della questione.

Per gli interventi previsti negli APQ MARSL e MARGS, non essendo state avviate affatto le realizzazioni, si è proceduto ad una riduzione delle risorse iscritte in bilancio rinunciando, per il momento, alla realizzazione dei progetti.

Invece, per gli interventi previsti negli APQ MARSI e MARSP, per i quali si è comunque proceduto alla realizzazione delle opere, è stato necessario garantire la copertura finanziaria attraverso la riprogrammazione di economie risultanti da interventi realizzati nell'ambito di altri APQ. Si è proceduto pertanto come segue:
- MARSP: per la realizzazione del raccordo ferroviario nel porto di Ancona sono state utilizzate le economie risultanti dalla realizzazione dello "svincolo stradale per il collegamento del centro intermodale di Jesi", realizzato nell'ambito dell'APQ "Viabilità stradale 2° accordo integrativo" – intervento 01, per l'importo di euro 750.000,00 ex delibera CIPE 20/2004.
- MARSI: sono state utilizzate le economie risultanti dalla realizzazione degli studi di fattibilità per interventi di rischio sismico e di difesa del suolo già completati nell'ambito dell'APQ "Studi di fattibilità per interventi prioritari di difesa del suolo", per l'importo di euro 203.553,10 ex delibera CIPE 70/1998.

2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Fornire indicazioni circa eventuali problemi di carattere generale e trasversale incontrati nell'attuazione dell'Intesa, effettuando, se pertinente, una sintesi delle misure adottate per risolverli.

APQ MARVX
Come già sottolineato nel presente documento, i problemi più rilevanti si riscontrano nell'attuazione dell'APQ MARVX con particolare riferimento all'intervento MARVX 02 "realizzazione dei I lotto della Pedemontana Fabriano – Muccia". L'intervento infatti ha un valore di

89 milioni di euro di cui 60 di FAS (pari a circa 30% della dotazione complessiva di FAS dell'Intesa) e quindi da solo condiziona fortemente l'attuazione dell'Intesa nel suo complesso.
L'intervento presenta un sensibile ritardo nell'attuazione, tanto che è stato oggetto di verifica da parte dell'UVER (unico intervento per le Marche) ai sensi della delibera CIPE 79/2010 in quanto classificato come "incagliato" (vedi di seguito paragrafo 2.7).
La responsabilità di attuazione di questo intervento è la società Quadrilatero Marche – Umbria spa.
I ritardi hanno riguardato sia l'espletamento della funzione di "progettazione definitiva", che lo svolgimento della procedura della conferenza dei servizi propedeutica alla sua approvazione.
La verifica da parte dell'UVER si è conclusa con la condivisione di una scheda riepilogativa dello stato dell'intervento, delle criticità presenti e delle relative azioni correttive per il superamento delle stesse. In particolare è stata ravvisata la necessità di un follow-up dell'intervento per accertare il superamento della fase di stallo nella realizzazione, prevedendo come adempimento da assolvere la chiusura della conferenza dei servizi e l'avvio della progettazione esecutiva entro il 3/9/2011.
Con nota del 28/6/2011 il Coordinatore della Struttura tecnica di Missione (Arch. Giuseppe Mele) ha comunicato la formale conclusione della conferenza dei servizi. Ha altresì evidenziato l'impossibilità di formulare al CIPE la proposta di approvazione del progetto definitivo, stante la mancata acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i BB. e le AA.CC.
A seguito dell'acquisizione del sopra citato parere, il CIPE in data 30/04/2012 ha approvato il progetto definitivo dell'opera. A seguito di tale approvazione sarà ora possibile procedere con la progettazione esecutiva e con la realizzazione dei lavori la cui conclusione è prevista per la fine del 2013.

APQMARTG
L'APQ MARTG relativo ad opere di eliminazione di passaggi a livello e miglioramento della viabilità, presenta livelli di realizzazione più bassi della media.
In particolare i due interventi, tra loro correlati, da realizzare nel Comune di Macerata (MC) sono in una fase di stallo:
- Intervento MARTGSPL01 denominata "Soppressione del passaggio a livello al km 30+294 in comune di Macerata mediante sottovia carrabile al km 30+302";
- Intervento MARVTG03 denominato "Variante alla ex SS 77 tratto Pieve - Via Mattei" è in fase di progettazione definitiva.

Il Comune di Macerata sta valutando soluzioni alternative a quelle originariamente previste nell'APQ in quanto si sono evidenziate difficoltà tuttora non superate in relazione alle procedure di esproprio dei terreni interessati dalle opere. Le eventuali soluzioni alternative verranno sottoposte al tavolo dei sottoscrittori al fine di un aggiornamento dell'APQ.

2.5 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti (> 25 MEURO)

Nell'ambito dell'Intesa Marche relativamente alla programmazione 2000 – 2006 ci sono 5 interventi il cui valore complessivo è superiore a 25 milioni di euro. Di seguito si forniscono le informazioni di sintesi relative allo stato di attuazione di tali progetti con particolare riguardo alla presenza di criticità che ne rallentano o ne possano compromettere in prospettiva la realizzazione, nonché le cause alla base delle problematiche riscontrate.

APQ Viabilità Stradale – 1° Atto Integrativo (MARVT) - Intervento VT03A:
L'intervento è relativo alla Progettazione e realizzazione della strada SS77 Val di Chienti Civitanova - Foligno, tratto Sfercia - Muccia - Lotto Sfercia – Collesentino per un valore di euro 67.291.248,67.
Il finanziamento delle opere è a carico di diversi Provvedimenti dello Stato e del Piano ANAS 2002 – 2004. Non è previsto finanziamento a carico del FAS.
Le opere già quasi completamente realizzate (per un importo di euro 64.474.802,46) e sono in fase di collaudo. L'intervento non presenta criticità che ne ostacolino la realizzazione.
Sono già state accertate economie per euro 16.325.750,09.

APQ Viabilità Stradale – 3° Atto Integrativo (MARVX) - Intervento VX02:
L'intervento è relativo alla realizzazione del I lotto della strada Pedemontana Fabriano Muccia, tratto Fabriano Matelica per un valore di euro 89.004.783,31.
Il finanziamento dell'opera è a carico della Legge 61/1998 per euro 28.323.522,05 e con il FAS stanziato dalle delibere CIPE 135/1999, 142/1999, 84/2000 e 138/2000 per un importo complessivo di euro 60.681.261,26.
L'intervento presenta un sensibile ritardo nell'attuazione, tanto che è stato oggetto di verifica da parte dell'UVER (unico intervento per le Marche) ai sensi della delibera CIPE 79/2010 in quanto classificato come "incagliato" (vedi di seguito paragrafo 2.7).
La responsabilità di attuazione di questo intervento è la società Quadrilatero Marche – Umbria spa.
I ritardi hanno riguardato sia l'espletamento della funzione di "progettazione definitiva", che lo svolgimento della procedura della conferenza dei servizi propedeutica alla sua approvazione.
La verifica da parte dell'UVER si è conclusa con la condivisione di una scheda riepilogativa dello stato dell'intervento, delle criticità presenti e delle relative azioni correttive per il superamento delle stesse. In particolare è stata ravvisata la necessità di un follow-up dell'intervento per accertare il superamento della fase di stallo nella realizzazione, prevedendo come adempimento da assolvere la chiusura della conferenza dei servizi e l'avvio della progettazione esecutiva entro il 3/9/2011.
Con nota del 28/6/2011 il Coordinatore della Struttura tecnica di Missione (Arch. Giuseppe Mele) ha comunicato la formale conclusione della conferenza dei servizi. Ha altresì evidenziato l'impossibilità di formulare al CIPE la proposta di approvazione del progetto definitivo, stante la mancata acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i BB. e le AA.CC.
A seguito dell'acquisizione del sopra citato parere, il CIPE in data 30/04/2012 ha approvato il progetto definitivo dell'opera. A seguito di tale approvazione sarà ora possibile procedere con la progettazione esecutiva e con la realizzazione dei lavori la cui conclusione è prevista per la fine del 2013.

APQ Trasporto ferroviario (MARTF) - Intervento 01:
L'intervento è relativo alla realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Fabriano - Albacina (P.M.228+050), per un valore di euro 101.437.162,00.
Il finanziamento delle opere è a carico di diversi Provvedimenti dello Stato, non è previsto finanziamento a carico del FAS.
L'appalto integrato dei lavori è stato affidato nel 2005.

L'intervento ha subito una forte criticità nel 2007, a seguito di cessione di ramo di azienda della Ditta affidataria e del subentro della nuova Ditta. Tale criticità è stata superata e l'attivazione del raddoppio è avvenuta il 20 dicembre 2009.
In data 23/02/2011 RFI SpA ha autorizzato l'aumento del CVI dell'intervento in oggetto per coprire i maggiori oneri connessi al completamento dei lavori. L'importo in aumento è pari a € 5.500.000,00 e deriva dal decremento dell'intervento relativo al "Raddoppio della tratta Castelplanio -Montecarotto (MARTF02).
Sono attualmente in corso lavori di completamento e finitura.

APQ Trasporto ferroviario (MARTF) - Intervento 02:
L'intervento è relativo alla realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Castelplanio – Montecarotto per un valore di euro € 95.767.104,00.
Il finanziamento delle opere è a carico di diversi Provvedimenti dello Stato, non è previsto finanziamento a carico del FAS.
L'appalto dei lavori per la realizzazione delle opere civili è stato affidato nel 2002.
I lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla data di consegna fino ai primi mesi del 2003, quando l'Impresa ha interrotto arbitrariamente l'esecuzione delle prestazioni.
Nel mese di luglio 2005 RFI ha attuato la risoluzione contrattuale per gravi inadempienze dell'Appaltatore; a novembre 2005, in esecuzione ad una sentenza del Consiglio di Stato per il ricorso al TAR di due Ditte interessate dalle attività espropriative, è stata avviata una procedura VIA di competenza statale che si è conclusa nel maggio 2010.
In data 23/02/2011 RFI SpA ha autorizzato il decremento del CVI dell'intervento in oggetto per coprire i maggiori oneri connessi al completamento dei lavori della tratta Fabriano-PM228 (MARTF). L'importo in diminuzione è pari a € 5.500.000,00
Sono in corso i lavori di completamento del raddoppio della tratta in questione la cui conclusione è prevista entro il 2014.

2.6 Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Indicare alla data di monitoraggio di riferimento le economie realizzate sull'Intesa e, se definita, la loro modalità di riprogrammazione.

Al 31/12/2011 le economie generate nell'ambito dell'Intesa Istituzionale della Regione Marche ammontavano complessivamente a euro 28.565.979,93. Di queste quelle riprogrammabili relative al FAS 2000 – 2006 erano pari a euro 8.548.255,10.
La Regione Marche con Deliberazione della Giunta regionale ha formulato la proposta di riprogrammazione delle economie per un totale di euro 8.519.627,00 e con nota del Presidente del 27/10/2011 ha chiesto la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori per la finalizzazione di tali economie.
La proposta di riprogrammazione concentra le risorse su tre azioni di importanza strategica per lo sviluppo regionale:

- interventi a favore delle imprese produttive ubicate in aree particolarmente colpite dalla crisi economica, per un importo di euro 6.000.000,00;
- investimenti di edilizia sanitaria per dare attuazione alla riforma del servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale n. 17/2011, per un importo di euro 1.934.627,00;
- intervento di miglioramento della sicurezza della viabilità stradale sulla Strada Statale n. 16 "Adriatica", per un importo di euro 585.000,00.

La Regione è tuttora in attesa della convocazione del Tavolo dei sottoscrittori da parte del MISE-DPS.

2.7 Assistenza tecnica

Fornire indicazioni circa le modalità dell'eventuale ricorso all'assistenza tecnica.

Nel periodo di programmazione 2000 - 2006 non era prevista una riserva di risorse da destinare in maniera specifica all'assistenza tecnica per la realizzazione del programma di interventi.
Peraltro la delibera CIPE 17/2003 ha destinato una quota di risorse al "Progetto monitoraggio" finalizzato a rafforzare i sistemi di monitoraggio degli interventi inseriti negli APQ attraverso delle azioni di sistema.
Le risorse del Progetto monitoraggio, non essendo state programmate attraverso la stipula di un APQ, non sono state oggetto di monitoraggio ne a suo tempo tramite AI, né attualmente tramite SGP. Si fornisce pertanto per, completezza di informazione, in occasione del RAE un rendiconto sulla finalizzazione di tali risorse.
Nell'ambito del Progetto monitoraggio poteva esser finanziate:

- Assistenza tecnica e consulenza specialistica
- Acquisizione e sviluppo di risorse umane
- Formazione specialistica
- Azioni di informazione e comunicazione
- Adeguamento, potenziamento e sviluppo di sistemi informativi

Le spese ammissibili erano: spese per il personale, spese per servizi di consulenza, spese per attività di formazione, informazione e comunicazione; spese per acquisizione e/o sviluppo di supporti informativi, software e hardware.
Per la Regione Marche le risorse stanziate per tali finalità sono state complessivamente pari a euro 1.610.780,00. In particolare euro 644.310,00 stanziate dalla delibera CIPE 17/2003 per rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e 966.470,00 stanziate dalla delibera CIPE 181/2006 quali risorse premiali per il Progetto monitoraggio.
La Regione Marche nel corso degli anni scorsi ha utilizzato tali risorse per la realizzazione del Sistema di monitoraggio unitario SIGFRIDO per i fondi FAS e FESR e del Sistema di monitoraggio delle risorse regionali OMNIA.
Inoltre ha sfruttato l'opportunità di utilizzare tali risorse per l'acquisizione di risorse umane, nel rispetto del patto di stabilità. Si tratta personale assunto con contratto a tempo determinato o di somministrazione (attraverso il ricorso ad agenzie interinali), che vengono destinate a compiti di monitoraggio degli interventi inseriti negli APQ.

Nel corso del 2011 le risorse sono state utilizzate solo per quest'ultima finalità per un importo pari ad euro 61.597,22.

2.8 Informazione e pubblicità

Fornire una sintesi degli interventi informativi e pubblicitari attuati a favore dell'Intesa, compresi esempi di pratiche esemplari e la segnalazione delle manifestazioni particolarmente rilevanti.

2.9 Progetti esemplari

Completare le schede per i progetti che l'Amministrazione ritiene rilevanti.

FAS MARCHE 2007/2013	***Intesa:*** Regione Marche ***APQ:--MARIO; MARIP; MARIQ*** ***Linea di azione***: Ricerca e innovazione e atti integrativi	

Titolo progetto: **Imprese e conoscenza: la ricerca e l'innovazione come leva per lo sviluppo del sistema regionale**

Regione/Prov. aut.: **Regione Marche**
Provincia:
Comune:

CUP: Cup specifico per ogni singolo progetto ***Altri eventuali codici identificativi:***

Importo Finanziario: € 14.598.100

Fonte:	Importo:	*Note (eventuali)*
FAS	€ 7.299.050	Delibere CIPE 20/2004, 35/2005 e 3/2006
PMI	€ 7.299.050	

Data inizio: gennaio 2005 ***Data fine prevista:***
Data fine effettiva: dicembre 2009

Soggetto programmatore: Regione Marche
Soggetto attuatore: Regione Marche

Soggetto destinatario: PMI marchigiane
Altri eventuali soggetti coinvolti:

DESCRIZIONE:

Il progetto fa riferimento ai tre accordi integrativi sottoscritti tra la Regione Marche, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma Governo e Regione concernente l'Accordo di Programma Quadro "Ricerca e innovazione".

In particolare i tre accordi integrativi sono stati sottoscritti rispettivamente il 4.11.2004, il 27.07.2006 e il 28.09.2007.

Per la realizzazione del progetto sono stati disposti complessivamente € 7.299.050,00 derivanti dalle risorse FAS, come di seguito indicato:

1) € 1.283.540,00, derivanti dalla Delibera CIPE 20/2004, per l'attuazione dell'intervento a sportello del 1° atto integrativo (sottoscritto il 04.11.2004);

2) € 2.843.550,00, derivanti dalla Delibera CIPE 35/2005, per l'attuazione del 2° atto integrativo (sottoscritto il 27.07.2006);

3) € 3.171.960,00 derivanti dalla Delibera CIPE 3/2006, per l'attuazione del 3° atto integrativo

(sottoscritto il 27.07.2006);

Le risorse sono state utilizzate per il finanziamento di progetti sviluppati in settori innovativi (meccanica avanzata, ICT, domotica, efficienza energetica e nuove materiali per il Made in Italy) o realizzati da imprese appartenenti ai settori tradizionali del tessuto produttivo regionale (tessile, abbigliamento e calzature).

Considerate le caratteristiche strutturali del tessuto produttivo regionale, il progetto si è posto l'obiettivo di incentivare la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento tecnologico nelle piccole e medie imprese. Tale obiettivo è stato perseguito da un lato facendo leva sulla cooperazione territoriale tra domanda e offerta di conoscenza, dall'altro promuovendo l'aggregazione tra imprese anche attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle filiere tecnologico-produttive.

Gli interventi sono stati rivolti a favorire il dialogo tra sistema produttivo e sistema della conoscenza, promuovendo nella realizzazione dei progetti la collaborazione tra imprese, università e centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico (centri servizi, parco scientifico-tecnologico) presenti sul territorio.

Si è cercato, inoltre, di promuovere un maggior orientamento della ricerca scientifica alle applicazioni di mercato, considerato che il modello classico dell'innovazione (dalla conoscenza scientifica alla tecnologie e al prodotto) risulta superato da un modello interattivo dell'innovazione in cui anche le domande di ricerca fondamentale sorgono affrontando i problemi dell'industria e della società e viceversa.

Gli interventi programmati all'interno dei 3 accordi integrativi sono stati attivati a partire dal 2005.

Si sono verificati dei rallentamenti durante la realizzazione dei progetti dovuti alla crisi economico-occupazionale che ha duramente colpito la Regione Marche ed in particolare alcune aree svantaggiate del territorio in cui erano localizzati gli interventi.

BENEFICI:

Le attività messe in atto hanno permesso di creare una cultura diffusa sull'importanza di investire in ricerca e sviluppo, al fine di aumentare la competitività e l'attrattività del nostro tessuto produttivo; è inoltre cresciuta la consapevolezza della valenza strategica della cooperazione tra il sistema produttivo e il sistema scientifico.

Il connubio "impresa e conoscenza" ha, infatti, stimolato la creazione di equipe mutidisciplinari che hanno consentito ad imprenditori, tecnici, ricercatori, dottorandi di lavorare insieme, di contaminare le reciproche competenze, individuando le soluzioni tecnologiche da adottare per la realizzazione di nuovi prodotti e processi in grado di migliorare la competitività aziendale. Ciò ha permesso alle imprese, attraverso le competenze specialistiche di ricercatori e tecnici, di utilizzare ed integrare nelle loro produzioni le conoscenze sviluppate in campi diversi.

La scelta di finalizzare le risorse su piattaforme tecnologiche avanzate si è rivelata strategica, in quanto ha consentito al sistema produttivo di specializzare l'attività di ricerca su alcune tematiche di rilevante impatto per lo sviluppo del sistema marchigiano.

I risultati seguenti in termini numerici sono sufficientemente significativi:

47 progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico finanziati

18,7 milioni di euro gli investimenti attivati

7 milioni di euro i contributi concessi

24 accordi di collaborazioni stipulati con le Università ed i centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico (Centri servizi e Parco scientifico tecnologico) presenti nel territorio

52 giovani tecnologi neo laureati e ricercatori coinvolti nei progetti; l'ingresso nella realtà aziendale della figura del giovane tecnologo è stato determinate per il trasferimento del know how necessario per la realizzazione del progetto.

FAS MARCHE 2007/2013	***Intesa:*** Regione Marche	
	APQ:--MARSI	
	Linea di azione: Società dell'informazione e atti integrativi	

Titolo progetto: **Marcheway – La rete a ponti radio della Regione Marche**

Regione/Prov. aut.: **Marche**
Provincia:
Comune:

CUP: B73B04000000003 ***Altri eventuali codici identificativi: A01***

Importo Finanziario: € 3.026.611

Fonte:	Importo:	*Note (eventuali)*
FAS	€ 2.587.040	Delibera CIPE 36/2002 e 17/2003
Stato	€ 432.298	L. 267/1998
Regione	€ 122.822	

Data inizio: 3/11/2004 ***Data fine prevista:***
Data fine effettiva: dicembre 2009

Soggetto programmatore: Regione Marche
Soggetto attuatore: Regione Marche

Soggetto destinatario: Regione Marche
Altri eventuali soggetti coinvolti:

DESCRIZIONE:

Due sono stati i macro-obiettivi che hanno caratterizzato l'attuazione dell'intervento:

- la realizzazione di una dorsale costituita da tratte in banda SHF su SDH/ATM con capacità minima a 155Mb/s, sfruttando strutture esistenti (ponti radio e/o tralicci) allora in uso per le finalità di protezione civile (comunicazioni di emergenza e controllo idrogeologico del territorio), e in fase di allestimento per il servizio sanitario 118;
- la realizzazione di una rete di distribuzione ed accesso (reti territoriali wireless) per il collegamento delle sedi della PA marchigiana alla dorsale tramite apparati wireless su frequenze libere su standard WiFi ed Hiperlan.

Il progetto relativo al primo macro obiettivo è stato realizzato, con titolarità della Regione Marche, dal Centro Controllo Reti e Sistemi della PF Informatica in collaborazione con il Centro Funzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Marche; il secondo macro obiettivo è stato raggiunto con il contributo fondamentale e fattivo delle Comunità Montane, Unioni di Comuni e Province.

BENEFICI:

Marcheway ha permesso ai comuni delle aree svantaggiate marchigiane di poter usufruire di servizi ad alto contenuto qualitativo, erogati sia direttamente dal Data Center regionale che dai vari centri servizi e nodi tecnici territoriali interconnessi: Servizi di LRA Carta Raffaello per il rilascio CNS regionale Carta Raffaello, Protocollo Informatico, SUT Sportello Unico territoriale, SUAP, Sistema unico di Gestione Lavori Pubblici, Sportello per l'edilizia, Sportello catastale, Tributi, Sportello QuiEnel, Sportello INPS, Sistema Informatizzato d'Ambito, Portale servizi al cittadino, Servizi bibliotecari, Telemonitoraggio ambientale e protezione antincendio con telecamere IP brandeggiabili, Multivideoconferenza e VOIP, Servizi di interoperabilità e servizi regionali di autenticazione Cohesion, PEC, Posta Raffaello, monitoraggio dissesto idrogeologico e parametri ambientali, emergenza sanitaria, Protezione Civile e controllo del territorio (collegamento SOUP, SOI, COI e prefetture).

MarcheWay ha portato vantaggi occupazionali: l'85% delle aziende che si sono aggiudicate le gare di appalto per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture di rete, infatti, sono collocate nella Regione Marche. Le attività svolte hanno permesso di aumentare competenze nel settore della trasmissione dati, della componentistica per la trasmissione tramite ponti radio, delle normative di settore; esse consentono di farle competere agevolmente in mercati nazionali. Nuove unità lavorative sono state assunte per far fronte all'entità degli appalti ed ai requisiti di livello di servizio richiesti.

IMMAGINI POST INTERVENTO