legenda	varianti/stati finali agli atti da approvare		varianti/stati finali approvati	varianti/stati finali da istruire
aggiornamento al 18/10/02018				

tabella varianti OO.UU. aree SAE

comune	area	denominazione	N. SAE	COSTO TOTALE SAE (IVA E SICUREZZA ESCLUSI)	cig	cup	decreto app	det a contrarre	aggiud def	finanziamento	Base gara	sicurezza	% ribasso	imp. contratto	imp. Variante 1 (con sicurezza)	di cui quota sicurezza variante	atto aggiuntivo 1	% suppletiva 1° sul contratto iniziale	decreto variante 1	imp. Variante 2 (con sicurezza)	di cui quota sicurezza variante	atto aggiuntivo 2	% suppletiva 2 sul contratto iniziale	% aumento totale sul contratto iniziale	decreto variante 2	importo stato finale (euro)	minore spesa su autorizzato (euro)	decreto stato finale	Appaltatore	PEC
ACQUASANTA TERME	1	ARLI	6	€ 256.080,00	71040775CB	B67H17000620002	n. 615 del 27/05/2017	n. 121 del 08/06/2017	n. 140 del 26/06/2017	510.000,00	295.388,35	14.838,09	27,517%	228.944,43	329.269,23	16.633,93	100.324,80	43,82%	n.1306 del 21/08/2018								329.269,23		Area delta soc. Coop Agricola Forestale di Acquasanta terme	AREADELTASOCCOOP@PEC.IT
AMANDOLA	1	SAN CRISTOFORO	2	€ 98.164,00	71071397480	I27E17000020002	n. 704 del 12/06/2017	n. 28 del 13/06/2017	n. 37 del 04/07/2017	145.000,00	68.807,79	22.101,65	25,012%	73.699,24	82.967,12	21.009,36	9.267,88	12,58%	n. 1125 del 28/06/2018								82.967,12		GIOBBI srl con sede a Monsanpolo del Tronto (AP)	INFO@PEC.GIOBBISRL.COM
ARQUATA DEL TRONTO	2	BORGO	54	€ 3.179.660,00	6977577EAE	I27H17000050002	n. 152 del 14/02/2017	n.6 del 13/02/2017	n. 8 del 28/02/2017	2.070.000,00	1.611.279,93	38.587,46	23,669%	1.269.493,54	1.518.194,78	38.587,46	248.701,24	19,59%	n.379 del 01/03/2018								1.518.194,78		Sabatini Costruzioni srl. da Ascoli Piceno (AP)	sabatinicostruzionisrl@pec.it
ARQUATA DEL TRONTO	3	BORGO 2	32	€ 1.472.460,00	7081469515	B27H17000520002	n. 539 del 12/05/2017	n. 44 del 16/05/2017	n. 60 del 26/05/2017	1.959.237,56	1.395.210,68	81.260,49	30,789%	1.025.063,43	1.144.590,86	59.424,17	119.527,43	11,66%	n. 738 del 27/04/2018	1.218.245,00	59.424,17	73.654,14	7,19%	18,85%	n. 738 del 27/04/2018		1.218.245,00		ATI MONTEDIL srl con F.LLI CAMINONNI SRL (MANDANTE)	MONTEDIL_SRL@LEGALMAIL.IT;
ARQUATA DEL TRONTO	4	BORGO 3	10	€ -																							0,00			
ARQUATA DEL TRONTO	5	FAETE 1-2	14	€ 789.580,00	703580846F	I27H17000100002	n. 248 del 27/02/2017	n. 18 del 03/04/2017	n. 27 del 27/04/2017	1.745.000,00	722.821,82	8.133,22	29,320%	519.023,68	592.234,90	8.133,22	73.211,22	14,11%	n.1717 del 12/12/2017	602.338,77	8.133,22	10.103,87	1,95%	16,05%	n.380 del 01/03/2018		602.338,77		ATI MOVIT.E.R. snc di Ascoli Piceno - capogruppo e ASFALTI PICENI srl di Colli del Tronto (AP)	IMP.MOVITER@PEC.IT; ASFALTIPICENI@PEC.IT
ARQUATA DEL TRONTO	1	PESCARA	26	€ 1.472.460,00	6934669DE1	I27H16000910001	n. 101 del 29/12/2016	n. 231 del 30/12/2016	n. 2 del 16/01/2017	1.234.281,31	959.832,74	36.100,93	27,46%	732.363,60	872.635,49	42.374,81	140.271,89	19,15%	n,944 del 30/05/2018							872.635,49	0,00	n. 1023 del 19/06/2018	Asfalti Piceni srl di Colli del Tronto (AP)	ASFALTIPICENI@PEC.IT
ARQUATA DEL TRONTO	2	PIEDILAMA	16	€ 789.580,00	7001658EF3	I27H17000090002	n. 249 del 27/02/2017	n.11 del 02/03/2017	n. 14 del 22/03/2017	1.200.000,00	831.923,31	8.413,68	24,977%	632.547,50	758.967,92	12.296,48	126.420,42	19,99%	n.1650 del 24/11/2017								758.967,92		ATI AZZACCONI Srl da San Ginesio (MC) - capogruppo e PRO.GE.CO srl da Muccia (MC)	EDILIZIAZZACCONI@PEC.IT; PROGECOSRL1@LEGALMAIL.IT
ARQUATA DEL TRONTO	3	PRETARE	26	€ 1.344.420,00	7000404421	I27H17000080002	n. 250 del 27/02/2017	n.10 del 02/03/2017	n. 13 del 22/03/2017	1.260.000,00	830.253,64	11.274,88	28,632%	630.810,30	724.559,56	15.379,02	93.749,26	14,86%	n.1718 del 12/12/2017								724.559,56		ATI Guidarelli Lanfranco srl. da Pergola (PU) -capogruppo e Costruzioni Ing. Perfetti Srl da Piobbico	GUIDARELLILANFRANCO@SPAZIOPEC.IT; COSTRUZIONIPERFETTI@PEC.IT
ARQUATA DEL TRONTO	4	SPELONGA	33	€ 1.793.840,40	7038772268	I27H17000150002	n. 402 del 03/04/2017	n. 19 del 05/04/2017	n. 28 del 27/04/2017	4.238.406,58	2.564.795,97	23.144,47	27,898%	1.872.413,66	2.226.451,85	27.520,65	354.038,19	18,91%	n. 1683 del 30/11/2017	2.569.067,30	31.755,64	342.615,45	18,30%	37,21%	n.502 del 20/03/2018		2.569.067,30		Ubaldi Costruzioni spa di Maltignano (AP)	POSTA@PEC.IMPRESAUBALDI.COM
BOLOGNOLA	1	VALLE DI MEZZO	7	€ 384.120,00	7113205276	B87E17000050002	n. 737 del 16/06/2017	n. 60 del 18/06/2017	n. 72 del 04/07/2017	1.738.413,53	1.198.902,13	43.864,19	29,815%	885.313,65	883.710,88	43.864,19	-1.602,77	-0,18%	n. 867 del 21/05/2018								883.710,88		Torelli Dottori spa di Cupramontana (AN)	TORELLIDOTTORIPEC@LEGALMAIL.IT
CALDAROLA	1	CAMPO SPORTIVO	104	€ 6.130.982,00	7099121BF7	B97H17000330002	n. 612 del 27/05/2017	n. 62 del 01/06/2017	n. 71 del 19/06/2017	5.120.000,00	3.555.210,55	177.464,60	32,300%	2.584.342,14													2.584.342,14		Cagnini Costruzioni srl di Muccia	CAGNINICOSTRUZIONISRL@LEGALMAIL.IT
CALDAROLA	2	MONASTERO	3	€ 269.951,00	71487875A7	I97E17000000002	n. 878 del 12/07/2017	n. 46 del 19/07/2017	n. 50 del 30/08/2017	500.000,00	191.417,70	32.281,71	13,377%	198.093,46	224.949,63	31.059,03	26.856,17	13,56%	n. 1311 del 21/08/2018								224.949,63		Francinella Enrico srl di Osimo (AN)	francinella@pec.confartigianato.it
CAMERINO	9	ARCOFIATO	8	€ 428.720,60	7228466ED5	I17E17000080002	n. 1381 del 29/09/2017	n. 233 del 05/10/2017	n. 243 del 18/10/2017	1.320.000,00	774.303,99	16.323,47	38,550%	492.133,27													492.133,27		ATI con GI.AN. soc. coop. di Porto San Giorgio e EUROBUILDING S.P.A. DI SERVIGLIANO	
CAMERINO	2d	LE CORTINE AMPLIAMENTO	39	€ 2.400.323,20	74189062E8	I19C18000000002	n. 311 del 16/02/2018	n. 98 del 14/03/2018	n. 112 del 03/04/2018	4.580.000,00	3.220.986,75	96.862,05	37,568%	2.107.788,50	3.253.482,52	124.155,15	1.145.694,02	54,36%	n. 1295 del 03/08/2018								3.253.482,52		MO.VI.TER srl di Colli del Metauro (PU)	IMP.MOVITER@PEC.IT; ASFALTIPICENI@PEC.IT
CAMERINO	2b	LE CORTINE CENTRO	31	€ 1.806.644,40	7138668730	I17H17000300002	n. 859 del 07/07/2017	n. 159 del 10/07/2017	n. 193 del 27/07/2017	4.950.000,00	3.345.887,01	72.786,05	35,782%	2.221.447,77	3.321.263,78	128.907,56	1.099.816,01	49,51%	n. 843 del 16/05/2018								3.321.263,78		L2 lillini srl di Appignano (MC) in ati con Nefer srl di Pieve Torina	
CAMERINO	2c	LE CORTINE EST	58	€ 3.110.945,20	71386887B1	I17H17000310002	n. 860 del 07/07/2017	n. 158 del 10/07/2017	n. 187 del 19/07/2017	4.970.000,00	3.397.530,66	95.354,82	38,795%	2.174.813,46	3.253.482,52	136.927,69	1.078.669,06	49,60%	n. 842 del 16/05/2018	€ 3.927.335,23	€ 162.652,53	€ 673.852,71	30,98%	80,58%	n. 1390 del 05/09/2018		3.927.335,23		G. M. COSTRUZIONI SRL di Fano	
CAMERINO	2a	LE CORTINE OVEST	43	€ 2.249.022,60	71386421BD	I17H17000320002	n. 861 del 07/07/2017	n. 157 del 10/07/2017	n. 186 del 19/07/2017	3.730.000,00	2.449.655,15	89.987,85	25,787%	1.907.950,43	2.519.083,70	101.840,08	611.133,27	32,03%	n. 841 del 16/05/2018								2.519.083,70		GABRIELLI CESARE SRL di Matelica (ATI con FIORI COSTRUZIONI SRL di Sassoferrato)	
CAMERINO	7	MERGNANO S.SAVINO	6	€ 362.780,00	7279571C04	B15I17000050002	n. 1610 del 14/11/2017	n. 111 del 16/11/2017	n. 113 del 27/11/2017	980.000,00	575.492,24	19.060,82	26,159%	444.010,04	574.819,69	21.898,78	130.809,65	29,46%	n. 1308 del 21/08/2018								574.819,69		ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.	
CAMERINO	4	MORRO	7	€ 492.740,60	71838669C1	I17E17000050002	n. 1092 del 16/08/2017	n. 94 del 21/08/2017	n. 98 del 01/09/2017	1.400.000,00	531.591,64	26.487,89	32,829%	383.563,31	557.963,58	43.338,60	174.400,27	45,47%	n. 1150 del 03/07/2018								557.963,58		ATI SALVUCCI Claudio di Pollenza (MC) e SARDELLINI di Macerata (MC)	
CAMERINO	5	PIEGUSCIANO	9	€ 561.242,00	7184397FF1	I17E17000070002	n. 1115 del 21/08/2017	n. 96 del 22/08/2017	n. 100 del 01/09/2017	1.550.000,00	642.553,66	14.956,83	33,334%	443.321,65	664.464,00	29.740,05	221.142,35	49,88%	n. 1307 del 21/08/2018								664.464,00		ATI IMPRESA EDILE STRADALE PAZZAGLIA (mandataria capogruppo) da Valfornace (MC) e NEFER srl da Pievetorina (MC)	
CAMERINO	8	ROCCA VARANO	10	€ 682.880,00	72782791D6	B15I17000040002	n. 1609 del 14/11/2017	n. 110 del 15/11/2017	n. 112 del 27/11/2017	1.010.000,00	626.946,85	13.811,12	39,750%	391.546,60	577.502,45	20.429,94	185.955,85	47,49%	n. 1309 del 21/08/2018								577.502,45		LAURENTINA GRUPPO SABBATINI S.R.L.	
CAMERINO	3	SAN PAOLO	49	€ 2.609.241,80	7184057760	I17E17000060002	n. 1099 del 18/08/2017	n. 95 del 21/08/2017	n. 99 del 01/09/2017	6.800.000,00	5.076.602,11	94.008,07	36,558%	3.314.705,98	4.944.654,18	152.149,44	1.629.948,20	49,17%	n.1213 del 25/07/2018								4.944.654,18		ATI capogruppo EDILBIANGI di San Severino Marche (MC)	EDILBIANGI@PEC.IT
CAMERINO		SAN PAOLO 2	0		7184057760	I17E17000060002	n. 159 del 26/01/2018	n. 159 del 26/01/2018	n. 159 del 26/01/2018	1.915.000,00	1.097.145,01	70.595,30	36,558%	766.646,04													766.646,04			
CAMERINO	6	SANT'ERASMO	16	€ 835.461,00	7228442B08	I17E17000090002	n. 1328 del 20/09/2017	n. 232 del 05/10/2017	n. 244 del 18/10/2017	1.095.000,00	782.440,95	16.230,54	38,013%	501.242,21	752.443,97	27.111,17	251.201,76	50,12%	n. 1126 del 28/06/2018								752.443,97		FERRETTI S.R.L. DI CASTELRAIMONDO (ati con Cagnini costruzioni srl di Muccia)	
CAMERINO	1	VALLICELLE	34	€ 2.213.384,80	7150370FF9	I17E17000030002	n. 874 del 11/07/2017	n. 162 del 18/07/2017	n. 195 del 01/08/2017	5.960.000,00	3.878.399,85	78.886,55	35,050%	2.597.907,25	3.111.424,84	88.455,89	513.517,59	19,77%	n. 1312 del 21/08/2018								3.111.424,84		ATI tra Tecnos srl di Pieve Torina e Ottoerre Group srl di Roma	
CAMPOROTONDO DI F.	1	BELLONI	7	€ 366.790,00	71047988C7	I27E17000010002	n. 665 del 06/06/2017	n. 26 del 09/06/2017	n. 36 del 30/06/2017	400.000,00	292.927,64	10.468,40	32,123%	209.298,89	251.305,11	12.968,40	42.006,22	20,07%	n. 817 del 21/04/2018							251.305,11	0,00	n. 1199 del 18/07/2018	MO.VI.TER srl di Colli del Metauro (PU)	CAGNINICOSTRUZIONISRL@LEGALMAIL.IT
CASTELRAIMONDO	1	IMPIANTI SPORTIVI	9	€ 576.180,00	7150410100	I37E1700002002	n. 873 del 11/07/2017	n. 163 del 18/07/2017	n. 196 del 01/08/2017	770.000,00	505.927,01	27.335,83	33,260%	364.991,52													364.991,52		CIARMATORI SRL di Serra dei Conti (AN)	
CASTELSANTANGELO SUL NERA	2	GUALDO	11	€ 576.180,00	7054930867	B46G17000080002	n. 443 del 19/04/2017	n. 24 del 21/04/2017	n. 33 del 08/05/2017	930.000,00	657.826,22	26.455,10	28,781%	494.952,36	707.163,77	37.948,33	212.211,41	42,88%	n. 664 del 12/04/2018								707.163,77		ATI Ticani srl di Visso (MC) - capogruppo e F.lli De Angelis G.R. snc di Pievebovigliana (MC)	IMPRESATICANISRL@LEGALMAIL.IT; FRATELLIDEANGELISSRL@PEC.IT
CASTELSANTANGELO SUL NERA	3	NOCRIA	12	€ 642.760,80	7121575D97	B47E17000060002	n. 597 del 24/05/2017	n. 81 del 26/06/2017	n. 82 del 05/07/2017	840.000,00	527.142,50	21.193,07	28,560%	397.783,67	i due progetti sono stati accorpati ed appaltati insieme; lo stesso vale per le due varianti												0,00		BOSCARINI COSTRUZIONI di Belforte all'Isauro (PU).	
CASTELSANTANGELO SUL NERA		NOCRIA - strada	0		7121575D97	B47E17000060002	n. 760 del 21/06/2017	n. 81 del 26/06/2017	n. 82 del 05/07/2017	672.695,83	489.755,58	11.666,46	28,560%	361.547,85													0,00		BOSCARINI COSTRUZIONI di Belforte all'Isauro (PU).	
CASTELSANTANGELO SUL NERA		totale NOCRIA	0						n. 82 del 05/07/2017	1.512.695,83	1.016.898,08	32.859,53	28,560%	759.331,52	1.110.365,47	41.696,86	351.033,95	46,23%	n. 1127 del 28/06/2018								1.110.365,47		BOSCARINI COSTRUZIONI di Belforte all'Isauro (PU).	
CASTELSANTANGELO SUL NERA	4	PIAZZALE PICCININI	40	€ 1.984.620,00	71462464C1	B47E17000070002	n. 866 del 11/07/2017	n. 76 del 14/07/2017	n. 88 del 29/07/2017	3.149.739,71	2.128.487,68	71.992,48	26,770%	1.630.684,01													1.630.684,01		ATI CANGHIARI COSTRUZIONI SRL con F.LLI OTTAVIANI SNC di Montegrimano Terme (PU)	
CESSAPALOMBO	1	CAMPO SPORTIVO	7	€ 430.000,00	7107131 E06	I57E17000040002	n. 684 del 08/06/2017	n. 27 del 13/06/2017	n. 38 del 04/07/2017	220.000,00	151.767,41	10.806,42	7,797%	150.740,53	160.306,28	12.698,39	9.565,75	6,35%	n. 438 del 08/03/2018							160.306,28	-0,00	n. 803 del 09/05/2018	EDRA Costruzioni soc.coop con sede a Senigallia (AN)	EDRACOSTRUZIONI@LEGALMAIL.IT
FIASTRA	1	CAPOLUOGO	28	€ 1.365.760,00	7070499859	B27H17000430002	n. 497 del 02/05/2017	n. 36 del 09/05/2017	n. 51 del 25/05/2017	2.654.661,41	1.860.814,97	81.260,49	25,710%	1.463.659,93	1.975.149,90	60.570,85	511.489,97	34,95%	n.1445 del 13/09/2018								1.975.149,90		A.T.I. Nuova LESA di Potenza Picena MC, EDIL EUROPA di Macerata (capogruppo), Papa Nicola di Macerata e Daln	NUOVALESA@LEGALMAIL.IT; edileuropa@pec.it; PAPANICOLA@PECITALIA.BIZ;
FIASTRA	4	CERRETO-ACQUACANINA	22	€ 1.280.400,00	7071710FB0	B27H17000440002	n. 498 del 02/05/2017	n. 37 del 10/05/2017	n. 52 del 25/05/2017	1.416.400,55	1.037.130,54	37.401,60	27,189%	792.546,72													792.546,72		Impresa Fernando Del Bello di Tolentino (MC)	IMPRESADELBELLO@PEC.IT
FIASTRA	3	FIEGNI	14	€ 640.200,00	705707200C	B27H17000340002	n. 445 del 19/04/2017	n. 26 del 26/04/2017	n. 34 dell'08/05/2017	570.000,00	396.333,75	15.799,11	30,659%	290.632,79	431.163,57	20.042,07	140.530,78	48,35%	n. 1123 del 28/06/2018								431.163,57		ATI Costruzioni Ing. Perfetti srl - capogruppo, Guidarelli Geom. Lanfranco e Vernarecci Romano srl	GUIDARELLILANFRANCO@SPAZIOPEC.IT COSTRUZIONIPERFETTI@PEC.IT
FIASTRA	2	POLVERINA	10	€ 426.800,00	7056143169	B27H17000330002	n. 444 del 19/04/2017	n. 25 del 24/04/2017	n. 32 dell'08/05/2017	400.000,00	282.109,53	13.429,43	31,000%	208.085,01	279.463,86	6.240,93	71.378,85	34,30%	n. 880 del 23/05/2018								279.463,86		Inveni srl di Montecassiano (MC)	INVENISRL@ARUBAPEC.IT
FORCE	1	FONTEVECCHIA	7	€ 386.680,80	7107621266	B87E17000030002	n. 705 del 12/06/2017	n. 124 del 13/06/2017	n. 152 del 29/06/2017	1.260.000,00	631.630,29	24.677,54	31,000%	460.502,44	563.428,53	30.193,18	102.926,09	22,35%	n. 882 del 23/05/2018							563.304,79	123,74	n. 1548 del 27/09/2018	Consorzio Stabile CSI di Ancona (Edilizia Castellini snc di Civitella D'Arna PG)	CSICONSORZIOSTABILE@LEGALMAIL.IT
GAGLIOLE	1	SELVALAGLI	4	€ 197.800,00	7161075209	I57E17000090002	n. 889 del 17/07/2017	n. 91 del 26/07/2017	n. 93 del 04/08/2017	140.000,00	99.381,87	5.183,71	31,200%	73.558,44	107.905,91	6.752,99	34.347,47	46,69%	n. 881 del 23/05/2018								107.905,91		Mecella srl di Matelica (MC)	mecellasrl@pec.it
GUALDO	1	VALLE	9	€ 494.500,00	71043284ED	I67E17000010002	n. 663 del 06/06/2017	n. 25 del 09/06/2017	n. 35 del 28/06/2017	382.000,00	279.717,32	11.303,80	28,720%	210.686,31	311.239,26	5.349,43	100.552,95	47,73%	n.793 del 27/04/2018								311.239,26		EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI di Tolentino	EDILSCAVI1955@ARUBAPEC.IT
GUALDO	1	VALLE - fogna esterna	0		75422036CE	I67E17000010002	prot.516163 del 10.05.2018	art 163 dlgs 50/2016	n. 33 del 19/06/2018	107.384,00	84.000,00	2.600,00	28,720%	62.475,20													62.475,20		EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI di Tolentino	EDILSCAVI1955@ARUBAPEC.IT
MONTECAVALLO	1	PIE' DEL SASSO-CAPOLUOGO	10	€ 580.500,00	7104067D88	B37E17000020002	n. 659 del 01/06/2017	n. 118 del 08/06/2017	n. 141 del 26/06/2017	365.000,00	247.877,51	12.511,40	26,759%	194.059,37	253.189,08	16.323,61	59.129,71	30,47%	n.420 del 07/03/2018							253.186,00	3,08	n,1642 del 18/10/2018	Sardellini Costruzioni di Macerata	SARDELLINICOSTRUZIONI@PEC.IT
MONTEGALLO	1	BALZO	29	€ 1.344.420,00	7107605531	B77E17000030002	n. 706 del 12/06/2017	n. 125 del 13/06/2017	n. 151 del 29/06/2017	3.350.000,00	1.789.085,65	69.070,79	26,851%	1.377.769,05													1.377.769,05		Malavolta Alberto e Gabriele srl di S.Benedetto AP	MALAVOLTASNC@PEC.IT
MONTEGALLO	2	USCERNO	5	€ 277.420,00	7101864392	B77H17000470002	n. 613 del 27/05/2017	n. 65 del 06/06/2017	n. 74 del 19/06/2017	700.000,00	318.852,36	22.219,39	26,167%	257.637,65	337.325,75	23.737,45	79.688,10	30,93%	n. 1026 del16/06/2019								337.325,75		BEANI ANNIBALE DA COMUNANZA AP	BEANIANNIBALESRL@POSTE-CERTIFICATE.IT
MUCCIA	3	COSTA FIORE	7	€ 451.500,00	7104000640	B17E17000040002	n. 664 del 06/06/2017	n. 117 del 08/06/2017	n. 144 del 26/06/2017	240.000,00	166.290,96	10.917,40	23,917%	137.436,55	198.344,40	10.917,40	60.907,85	44,32%	n.529 del 26/03/2018								198.344,40		Imp. Centro Impianti srl di Apiro con Impresa ICOR Dorica di Fossombrone	INFO@PEC.CENTROIMPIANTISRL.IT
MUCCIA	2	MASSAPROFOGLIO	14	€ 646.935,00	71040542D1	B17E17000030002	n. 658 del 01/06/2017	n. 119 del 08/06/2017	n. 143 del 26/06/2017	310.000,00	221.917,94	13.870,40	26,800%	176.314,33	255.995,37	18.217,35	79.681,04	45,19%	n. 879 del 23/05/2018								255.995,37		Foredil Costruzioni di Pesaro	FOREDILCOSTRUZIONI@PEC.IT
MUCCIA	1a	PIAN DI GIOVE A	42	€ 2.666.000,00	711033413D	B17E17000070002	n. 714 del 13/06/2017	n. 131 del 15/06/2017	n. 150 del 29/06/2017	3.380.000,00	2.566.274,34	39.627,40	30,440%	1.824.727,83	2.719.105,34	61.799,05	894.377,51	49,01%	n.547 del 26/03/2018								2.719.105,34		Francucci srl di Treia in ATI con Ambrogetti srl di Verghereto (FC)	FRANCUCCISRL@LEGALMAIL.IT
MUCCIA	1b	PIAN DI GIOVE B	54	€ 2.824.240,00	7110349D9A	B17E17000060002	n. 713 del 13/06/2017	n. 129 del 15/06/2017	n. 149 del 29/06/2017	3.260.000,00	2.482.659,62	35.744,35	33,333%	1.690.859,04													1.690.859,04		Pipponzi srl di Civitanova Marche (ati con OttoErre Group srl di Roma)	PIPPONZI@PEC.IT
MUCCIA	4	VARANO	47	€ 2.924.000,00	710403966F	B17E17000050002	n. 680 del 07/06/2017	n. 120 del 08/06/2017	n. 142 del 26/06/2017	4.950.000,00	3.635.643,66	45.925,60	35,340%	2.396.732,79	3.593.546,95	92.200,73	1.196.814,16	49,94%	n. 1172 del 10/07/2018								3.593.546,95		Renzi Fernando snc di Pollenza in ATI con Francucci srl di Treia e Ambrogetti srl di Verghereto	RENZIFERNANDOSNC@LEGALMAIL.IT
PETRIOLO		MADRE TERESA DI CALCUTTA	10	€ 704.220,00	73433292CB	B35I17000170002	n. 4 del 03/01/2018	n. 2 del 08/01/2018	n. 7 del 30/01/2018	1.880.000,00	1.142.732,64	55.351,61	42,000%	718.136,54													718.136,54		ATI tra ADRIATICA BITUMI SPA e FRANCUCCI SRL	
PIEVE TORINA	3	ANTICO	8	€ 448.140,00	70788091FC	B57H17000520002	n. 531 del 12/05/2017	n. 41 del 15/05/2017	n. 55 del 26/05/2017	634.332,11	335.286,24	18.137,51	30,185%	252.121,60													252.121,60		NEFER srl di Pieve Torina (MC)	impresanefer@pec.it
PIEVE TORINA	4	APPENNINO	16	€ 832.686,80	7078941EE6	B57H17000530002	n. 532 del 12/05/2017	n. 42 del 15/05/2017	n. 59 del 26/05/2017	847.493,07	576.982,50	21.691,88	26,325%	446.783,74													446.783,74		BATTAGLIA srl di Pieve Torina (MC)	BATTAGLIASRL2014@PEC.IT
PIEVE TORINA	5	CASAVECCHIA	17	€ 874.940,00	70791424C8	B57H17000540002	n. 534 del 12/05/2017	n. 43 del 15/05/2017	n. 57 del 26/05/2017	1.280.000,00	831.701,13	24.741,98	31,425%	595.081,03													595.081,03		CO.ST.I consorzio stabile infrastrutture di Fano	CONSORZIOCOSTI@PEC.IT
PIEVE TORINA	2	LA SERRA	44	€ 2.740.482,80	7881278776	B57H17000550002	n. 538 del 12/05/2017	n. 44 del 15/05/2017	n. 58 del 26/05/2017	4.250.000,00	3.010.928,48	125.054,74	23,633%	2.424.411,26	3.512.940,97	46.681,19	1.088.529,71	44,90%	n. 1155 del 03/07/2018								3.512.940,97		ATI - Edilasfalti srl di Camerino (Capogruppo), NUOVA L.E.S.A. snc di CIRIONI RENZO & C. da Potenza Picena (MC), PORRA' GUIDO & C srl da Montecosaro (MC), DALMAZI srl da Montecassiano (MC), PAPA NICOLA srl da Macerata	EDILASFALTI.SRL@LEGALMAIL.IT
PIEVE TORINA	1	LE PIANE	125	€ 6.722.100,00	70672932AE	B57H17000480002	n. 481 del 28/04/2017	n. 31 del 05/05/2017	n. 47 del 18/05/2017	5.362.769,97	3.766.896,48	173.111,96	35,230%	2.612.930,81	3.918.588,15	222.967,77	1.305.657,34	49,97%	n. 332 del 20/02/2018								3.918.588,15		Euro Building di Servignano	INFO@PEC.EUROBUILDING.IT
PIORACO	1	LAYLA	34	€ 1.935.000,00	7141742FEC	I67E17000020002	n. 846 del 05/07/2017	n. 86 del 12/07/2017	n. 89 del 24/07/2017	1.640.000,00	1.206.757,68	28.094,30	30,111%	871.485,17	1.291.078,49	69.484,79	419.593,32	48,15%	n. 852 del 17/05/2018								1.291.078,49		CAV. ALDO ILARI di Sassoferrato (AN)	
SAN GINESIO	3	PIAN DI PIECA	19	€ 1.112.881,00	71179351C8	I47E17000020002	n. 763 del 21/06/2017	n. 34 del 23/06/2017	n. 41 del 10/07/2017	1.059.025,00	660.291,12	53.089,51	33,657%	491.146,45	541.592,78	53.089,51	50.446,33	10,27%	n. 1546 del 26/09/2018								541.592,78		ELETTRO STELLA srl di MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP)	
SAN GINESIO	2	S.MARIA IN ALTO CIELO	7	€ 406.740,40	7113373D16	I47E17000020002	n. 735 del 16/06/2017	n. 32 del 19/06/2017	n. 44 del 10/07/2017	670.000,00	353.087,96	19.446,97	30,102%	266.249,80	288.741,80	19.466,97	22.492,00	8,45%	n. 1372 del 31/08/2018								288.741,80		CELANI Pietro srl di Ascoli Piceno	CELANIPIETROSRL@PEC.IT
SAN GINESIO	1	VIA DEL TRAMONTO	12	€ 662.820,40	7113337F60	I47E17000020002	n. 734 del 16/06/2017	n. 31 del 19/06/2017	n. 43 del 10/07/2017	1.105.769,43	531.129,96	30.555,94	35,117%	375.168,99													375.168,99		COSTRUZIONI EDILI MINNOZZI srl di Montecosaro (MC) in ATI con Tredil Impresit srl di Cava de' Tirreni (SA)	COSTRUZIONIEDILIMINNOZZISRL@PEC.IT
SAN SEVERINO M.	1	RIONE S.MICHELE	103	€ 5.409.263,20	7095796419	B77H17000420002	n. 595 del 24/05/2017	n. 61 del 30/05/2017	n. 73 del 19/06/2017	4.290.000,00	2.939.045,13	121.588,97	31,761%	2.127.163,98													2.127.163,98		ATI CIABOCCO srl di San Ginesio con EdilBiangi srl di San Severino M.	CIABOCCOSRL@LEGALMAIL.IT
SARNANO	2	MORELLI	12	€ 597.520,00	711328547A	I77E17000020002	n. 736 del 16/06/2017	n. 139 del 19/06/2017	n. 154 del 29/06/2017	930.000,00	563.916,35	27.829,43	28,656%	430.149,91	441.307,02	27.829,43	11.157,11	2,59%	n. 1315 del 21/08/2018								441.307,02		Consorzio Produzione Lavoro Artigianato di Senigallia (AN)	COPROLA@LEGALMAIL.IT
SARNANO	1	SAN CASSIANO	9	€ 512.160,00	7110357437	I77E17000010002	n. 707 del 13/06/2017	n. 30 del 15/06/2017	n. 39 del 04/07/2017	540.000,00	308.802,05	25.776,12	31,826%	236.298,83	238.392,51	12.857,72	2.093,68	0,89%	n. 1128 del 28/06/2018								238.392,51		DOMA srl con sede a S. Angelo in Vado (in avvalimento con Consorzio Artek di Roma)	DOMASRLS@PEC.IT
SERRAPETRONA	1	CACCAMO	18	€ 1.018.985,00	710279108F	I97H17000310002	n. 614 del 27/05/2017	n. 67 del 07/06/2017	n. 75 del 21/06/2017	760.000,00	472.153,43	12.215,74	34,107%	323.331,80													323.331,80		Consorzio T&S di Ostra (AN)	AMMINISTRAZIONE@PEC.TRASPORTIESERVIZI.IT
SERRAPETRONA	1	CACCAMO bis	0																								0,00		Consorzio T&S di Ostra (AN)	AMMINISTRAZIONE@PEC.TRASPORTIESERVIZI.IT
TREIA	1	VILLA LAZZARINI	8	€ 533.500,00	71419213A7	B37H17000950002	n. 857 del 07/07/2018	n. 87 del 12/07/2017	n. 90 del 24/07/2017	550.000,00	351.497,65	8.948,35	32,715%	245.453,54	368.081,64	22.569,88	122.628,10	50,00%	n. 758 del 03/05/2018								368.081,64		ATI VERNARECCI ROMANO srl (capogruppo) da Cagli (PU), COSTRUZIONI PERFETTI srl. (mandante) da Piobbico (PU), e GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO (mandante)	
USSITA	1	LA PIEVE-CAPOLUOGO	69	€ 3.796.386,00	70774131F8	B57H17000510002	n. 516 del 09/05/2017	n. 40 del 12/05/2017	n. 56 del 26/05/2017	3.640.000,00	2.530.272,02	85.748,59	26,131%	1.954.835,23	2.895.975,67	97.145,93	941.140,44	48,14%	n. 1035 del 19/06/2018								2.895.975,67		A.T.I. ROSSETTI SRL DI CASTIGNANO e Ubaldi Costruzioni spa di Maltignano (AP)	ROSSETTICOSTRUZIONI@ARUBAPEC.IT
USSITA	1	LA PIEVE-CAPOLUOGO + 2	0																								0,00			
USSITA	2	VALLAZZA	20	€ 1.090.260,60	712136939B	B57E17000020002	n. 759 del 21/06/2017	n. 80 del 26/06/2017	n. 83 del 05/07/2017	2.870.000,00	1.398.931,50	46.473,55	32,457%	991.353,85	1.189.167,71	52.588,62	197.813,86	19,95%	n. 937 del 30/05/2018							1.189.093,53	74,18	n. 1366 del 31/08/2018	ATI DOMA srl di Sant'Angelo in Vado (PU) + Tecnorock di San Costanzo (PU).	
VALFORNACE	2	GIOVANNI XXIII	41	€ 2.263.305,00	7105812D8D	B47E17000020002	n. 683 del 08/06/2017	n. 52 del 09/06/2017	n. 66 del 28/06/2017	1.870.000,00	1.334.888,18	34.497,09	28,352%	990.917,77													990.917,77		EV srl di Trecastelli (AN)	EVSRL@SICUREZZAPOSTALE.IT
VALFORNACE	3	PIANI CAMPI	38	€ 1.979.935,00	7110371FC1	B37E17000030002	n. 708 del 13/06/2017	n. 130 del 15/06/2017	n. 148 del 29/06/2017	2.750.000,00	2.057.467,10	56.077,10	32,700%	1.440.752,46													1.440.752,46		ATI Gatti e Purini snc, Eurobuilding spa e Cagnini srl	GATTIEPURINI@PEC.IT
VALFORNACE	1a	PIAZZA VITTORIO VENETO A	50	€ 2.804.030,00	710653308E	B47E17000030002	n. 689 del 10/06/2017	n. 122 del 12/06/2017	n. 146 del 28/06/2017	3.979.000,00	3.011.832,38	50.230,40	32,500%	2.083.217,26													2.083.217,26		CRESCIMBENI CARLO S.R.L. di Cingoli (ati con Cagnini Costruzionisrl di Muccia e Eurobuilding spa di Servigliano)	CRESCIMBENICARLOSRL@MAILC.IT
VALFORNACE	1b	PIAZZA VITTORIO VENETO B	23	€ 1.421.580,00	710655203C	B47E17000040002	n. 690 del 10/06/2017	n. 123 del 12/06/2017	n. 156 del 06/07/2017	1.760.000,00	1.285.006,51	35.292,60	26,150%	984.269,91													984.269,91		SATO S.R.L. di Ascoli Piceno (ati con Neri Giuseppe e C snc di Castorano)	SATOSRL@PEC.GRUPPOSATO.COM
VISSO	1	BORGO SAN GIOVANNI	12	€ 640.200,00	70892878B2	B67H17000500002	n. 568 del 19/05/2017	n. 50 del 23/05/2017	n. 64 del 05/06/2017	1.450.000,00	997.703,13	38.891,18	31,567%	721.649,36													721.649,36		ATI Impresa Edile stradale Guidi Giovanni di Serra Sant'Abbondio (PU	IMPRESAGUIDI@PEC.IT
VISSO	2	BSGV CAMPO SPORTIVO	42	€ 2.560.800,00	7107907E66	B67E17000030002	n. 701 del 12/06/2017	n. 68 del 13/06/2017	n. 77 del 19/06/2017	1.900.000,00	1.296.339,41	57.996,23	32,990%	926.673,27	1.141.845,84	62.227,45	215.172,57	23,22%	n. 1222 del 25/07/2018								1.141.845,84		ATI Impresa F.lli Tagnani di Pergola (PU) + Guidi di Serra Sant'Abbondio (PU).	FTAGNANI@PEC.IT
VISSO	3	CESARE BATTISTI 1	46	€ 2.393.921,20	708922772F	B67H17000490002	n. 567 del 19/05/2017	n. 49 del 23/05/2017	n. 72 del 19/06/2017	4.130.000,00	2.921.484,54	67.486,59	36,500%	1.922.629,27	2.869.447,68	67.486,59	946.818,41	49,25%	n. 663 del 12/04/2018								2.869.447,68		Costruzioni Montagna Giuseppe di Pesaro	MONTAGNA@PECIT.IT
VISSO	6	CESARE BATTISTI 2	20	€ 1.408.440,00	7108137C34	B67E17000040002	n. 702 del 12/06/2017	n. 69 del 13/06/2017	n. 78 del 19/06/2017	2.114.000,00	1.381.631,77	63.722,62	24,121%	1.112.090,99	1.409.000,63	63.722,62	296.909,64	26,70%	n.1357 del 30/08/2018								1.409.000,63		ATI F.lli Ottaviani di Montegimano (PU) + Canghiari di Montegrimano (PU)	OTTAVIANICOSTRUZIONI@LEGAL.EMAIL.IT
VISSO	5	CROCE	4	€ 196.328,00	7074511728	B67H17000420002	n. 499 del 03/05/2017	n. 39 del 11/05/2017	n. 53 del 25/05/2017	190.000,00	116.671,80	4.010,54	24,690%	91.876,07													91.876,07		Stacchio Impianti di Pollenza	POSTACERT@PEC.STACCHIOIMPIANTI.COM
VISSO	8	CUPI	1	€ 73.623,00	Z9222549FB	B69G18000020002	n. 312 del 16/02/2018	n. 33 del 09/03/2018	n. 33 del 09/03/2018	67.000,00	18.558,79	2.360,68	10,000%	19.063,59													19.063,59		Inveni srl di Montecassiano (MC)	INVENISRL@ARUBAPEC.IT
VISSO	4	VILLA S.ANTONIO	70	€ 3.998.262,40	70741995B0	B67H17000430002	n. 510 del 09/05/2017	n. 38 del 11/05/2017	n. 54 del 26/06/2017	4.359.190,26	3.221.083,84	90.653,20	35,750%	2.160.199,57													2.160.199,57		A.T.I. Società adriatica di Vitali e Petrucci di Fano - capogruppoe le mandanti PF COSTRUZIONI SRL da RIETI (RI), C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC.COOP da PIEVE DI SACCO (PD) e LAURENTINA GRUPPO SABBATINI srl da	SOCIETAADRIATICA@PEC.IT
VISSO	7	VILLA S.ANTONIO 2-PRETARA	33	€ 1.920.600,00	7108195C11	B67E17000020002	n. 703 del 12/06/2017	n. 70 del 13/06/2017	n. 79 del 19/06/2017	2.200.000,00	1.505.816,14	61.210,27	24,444%	1.198.944,71	1.778.583,78	90.802,85	579.639,07	48,35%	n. 866 del 21/05/2018								1.778.583,78		Impresa Siquini di Castignano (AP)	SIQUINI.COSTRUZIONI.SRL@ARUBAPEC.IT
totali			1942	€ 102.081.537,00					totale quadri tecnici economici autorizzati	147.919.496,15 €	99.069.518,27	3.119.957,48		70.816.243,57	68.028.860,67	2.557.815,01	18.479.787,13			8.316.986,30	261.965,56	1.100.226,17				3.289.831,20	88.931.436,30			
									totale contrattualizzato (appalto principale e varianti) (IVA esclusa)	90.396.256,87																				

€ -